

社會住宅興辦案件執行情形彙整表

資料時間：110年12月31日

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
臺北市	興隆社會住宅D2區	臺北市	510	103/4/16	103/11/13	107/5/9	新完工
臺北市	金龍都更分回戶	臺北市	8	-	103/6/9	108/4/18	新完工
臺北市	健康社會住宅	臺北市	507	103/10/14	103/12/17	106/12/26	新完工
臺北市	萬華青年社會住宅一期	臺北市	273	104/11/11	105/2/18	107/12/22	新完工
臺北市	東明社會住宅	臺北市	700	104/12/28	105/2/24	108/7/31	新完工
臺北市	洲美社會住宅	臺北市	136	-	105/3/15	106/7/11	新完工
臺北市	大橋頭社會住宅	臺北市	47	-	105/4/7	108/6/25	新完工
臺北市	明倫社會住宅	臺北市	380	106/1/12	106/3/10	109/8/14	新完工
臺北市	新奇岩社會住宅	臺北市	288	106/2/21	106/5/26	110/3/31	新完工
臺北市	瑞光社會住宅	臺北市	389	106/5/12	106/10/5	109/11/21	新完工
臺北市	木柵社會住宅	臺北市	119	106/5/17	106/8/17	109/4/27	新完工
臺北市	中南社會住宅	臺北市	119	106/7/19	106/11/9	109/12/31	新完工
臺北市	小彎社會住宅	臺北市	341	106/11/15	107/3/8	110/10/23	新完工
臺北市	新興社會住宅(新興市場整建)	臺北市	37	-	107/7/16	107/12/7	新完工

社會住宅興辦案件執行情形彙整表

資料時間：110年12月31日

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
臺北市	萬華青年社會住宅二期	臺北市	518	106/4/21	106/7/17	(預定)111/9/30	興建中
臺北市	莒光社會住宅	臺北市	201	106/10/3	106/12/28	(預定)111/4/30	興建中
臺北市	廣慈博愛園區社會住宅(D基地)	臺北市	522	106/10/6	107/1/10	(預定)111/1/31	興建中
臺北市	廣慈博愛園區社會住宅(E基地)	臺北市	522	106/10/6	107/1/10	(預定)110/12/31	興建中
臺北市	廣慈博愛園區(A、B、C基地)	臺北市	476	107/4/12	107/8/9	(預定)111/7/31	興建中
臺北市	六張犁A、B區社會住宅	臺北市	722	107/5/4	107/9/18	(預定)112/6/30	興建中
臺北市	斯文里三期都更分回戶	臺北市	72	107/5/17	107/9/13	(預定)111/2/28	興建中
臺北市	行善社會住宅	臺北市	526	107/8/17	107/10/29	(預定)111/2/28	興建中
臺北市	華榮市場都更分回戶	臺北市	118	108/1/22	108/5/23	(預定)112/5/31	興建中
臺北市	興隆A區社會住宅	臺北市	340	108/2/20	108/7/1	(預定)111/10/31	興建中
臺北市	南港機廠社會住宅	臺北市	1,442	108/2/27	108/2/1	(預定)113/4/30	興建中
臺北市	興隆E區社會住宅	臺北市	263	108/3/15	108/7/1	(預定)111/11/30	興建中
臺北市	福星社會住宅	臺北市	255	108/3/25	108/10/23	(預定)113/10/31	興建中
臺北市	樟新水岸社會住宅	臺北市	192	108/4/18	108/12/18	(預定)111/12/31	興建中

社會住宅興辦案件執行情形彙整表

資料時間：110年12月31日

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
臺北市	和興水岸社會住宅	臺北市	174	108/4/19	108/11/26	(預定)111/12/31	興建中
臺北市	三興社會住宅	臺北市	560	108/7/8	108/9/4	(預定)113/7/31	興建中
臺北市	福國社會住宅	臺北市	363	108/8/26	109/6/12	(預定)113/4/30	興建中
臺北市	錦州社會住宅	臺北市	387	108/8/27	109/2/17	(預定)112/12/31	興建中
臺北市	舊宗社會住宅	臺北市	97	108/9/5	109/2/24	(預定)112/5/31	興建中
臺北市	培英社會住宅	臺北市	96	108/10/1	109/2/27	(預定)112/7/31	興建中
臺北市	玉成社會住宅	臺北市	402	108/11/14	109/10/30	(預定)114/1/31	興建中
臺北市	犁和段都更案基地	臺北市	81	-	109/1/2	(預定)111/9/30	興建中
臺北市	百齡水岸社會住宅	臺北市	266	109/3/18	109/8/10	(預定)113/8/31	興建中
臺北市	興隆I區社會住宅	臺北市	500	109/3/20	109/6/18	(預定)113/6/30	興建中
臺北市	景豐一區社會住宅	臺北市	90	109/3/26	109/10/5	(預定)113/1/31	興建中
臺北市	經貿社會住宅	臺北市	118	109/6/19	109/11/12	(預定)112/11/30	興建中
臺北市	延吉好室	中央(住都中心)	160	109/11/11	(預定)111/2/28	(預定)113/7/31	已決標待開工
臺北市	華江段二小段(華江A)	中央(住都中心)	158	110/1/21	(預定)111/4/30	(預定)113/11/30	已決標待開工

社會住宅興辦案件執行情形彙整表

資料時間：110年12月31日

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
臺北市	華江段二小段(華江B)	中央(住都中心)	142	110/1/21	(預定)111/4/30	(預定)113/11/30	已決標待開工
新北市	浮洲合宜住宅出租單元	新北市	446	-	100/12/21	107/1/4	新完工
新北市	三峽北大青年社會住宅	新北市	28	101/12/12	102/12/5	106/1/7	新完工
新北市	林口世大運選手村社會住宅	中央(住都中心)	2,907	102/8/9	103/5/8	107/8/31	新完工
新北市	永和秀朗青年社會住宅	新北市	36	102/12/13	104/2/10	106/3/21	新完工
新北市	中和秀峰青年社會住宅	新北市	816	-	103/1/28	105/10/15	新完工
新北市	大安青年社會住宅(三重1館)	新北市	133	-	103/3/7	105/5/15	新完工
新北市	大同南青年社會住宅(三重2館-西側)	新北市	119	-	103/3/7	105/3/15	新完工
新北市	新莊新豐青年社會住宅	新北市	76	-	103/10/1	106/9/25	新完工
新北市	大同南青年社會住宅(三重3館-東側)	新北市	75	-	104/3/10	106/1/10	新完工
新北市	板橋府中青年社會住宅	新北市	72	104/11/24	104/11/24	107/3/15	新完工
新北市	新店央北青年社會住宅	新北市	1,070	105/4/28	106/3/21	109/1/23	新完工
新北市	三峽國光一期青年社會住宅	新北市	241	106/8/11	107/3/19	108/11/1	新完工
新北市	土城明德(211、218)	新北市	30	-	106/12/19	109/3/29	新完工

社會住宅興辦案件執行情形彙整表

資料時間：110年12月31日

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
新北市	三重五谷王(27)青年社會住宅	新北市	12	-	107/3/28	109/4/29	新完工
新北市	板橋永翠(39)	新北市	21	-	107/4/30	110/11/17	新完工
新北市	永和中正橋青年社會住宅	新北市	70	106/10/20	109/12/7	(預定)110/12/31	興建中
新北市	土城員和段青年社會住宅	新北市	534	107/3/28	108/3/20	(預定)110/12/31	興建中
新北市	新店斯馨(2)青年社會住宅	新北市	14	-	107/4/10	(預定)111/2/28	興建中
新北市	土城明德(23)	新北市	24	-	107/9/19	(預定)111/6/30	興建中
新北市	板橋江翠(31)	新北市	52	-	107/10/22	(預定)112/8/31	興建中
新北市	新店斯馨(13、15)青年社會住宅	新北市	20	-	107/11/7	(預定)111/12/31	興建中
新北市	中和安邦段青年社會住宅	新北市	639	108/6/26	109/7/10	(預定)112/9/30	興建中
新北市	新店斯馨(100)青年社會住宅	新北市	12	-	108/9/11	(預定)111/1/31	興建中
新北市	五股芳洲(203)青年社會住宅	新北市	23	-	108/10/15	(預定)112/1/31	興建中
新北市	新店民安段青年社會住宅	新北市	194	108/11/28	109/12/18	(預定)112/4/30	興建中
新北市	土城永和段青年社會住宅	新北市	66	108/11/28	109/12/18	(預定)112/1/31	興建中
新北市	土城大安段青年社會住宅	新北市	90	108/11/28	109/12/18	(預定)112/1/31	興建中

社會住宅興辦案件執行情形彙整表

資料時間：110年12月31日

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
新北市	泰山中山段青年社會住宅	新北市	210	109/4/10	110/3/31	(預定)112/12/31	興建中
新北市	三峽國光二期青年社會住宅	新北市	921	109/4/22	110/1/12	(預定)112/12/31	興建中
新北市	中和保二基地警消專案社宅	中央(住都中心)	317	109/6/20	110/2/5	(預定)113/11/30	興建中
新北市	稚匯好室	中央(住都中心)	111	109/9/21	110/9/30	(預定)113/5/31	興建中
新北市	懷石好室	中央(住都中心)	92	109/9/21	110/9/30	(預定)113/5/31	興建中
新北市	江翠好室	中央(住都中心)	100	109/10/13	110/10/25	(預定)113/5/31	興建中
新北市	玫瑰好室	中央(住都中心)	120	109/10/13	110/10/25	(預定)113/5/31	興建中
新北市	土城區明德3	新北市	11	-	108/12/25	(預定)112/10/31	興建中
新北市	五谷好室	中央(住都中心)	161	109/9/21	(預定)111/3/31	(預定)113/10/31	已決標待開工
新北市	富貴好室	中央(住都中心)	142	109/9/21	(預定)111/3/31	(預定)113/10/31	已決標待開工
新北市	板橋江翠(96)青年社會住宅	新北市	130	110/3/25	(預定)111/2/28	(預定)113/10/31	已決標待開工
新北市	保二總隊基地都市更新案	中央(住都中心)	465	110/3/25	(預定)112/6/30	(預定)116/6/30	已決標待開工
新北市	貴和安居	中央(住都中心)	560	110/6/3	(預定)111/8/31	(預定)114/11/30	已決標待開工
新北市	鶯陶安居	中央(住都中心)	380	110/6/22	(預定)111/6/30	(預定)114/4/30	已決標待開工

社會住宅興辦案件執行情形彙整表

資料時間：110年12月31日

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
新北市	莒光安居	中央(住都中心)	296	110/10/21	(預定)112/1/31	(預定)115/5/31	已決標待開工
新北市	光環安居	中央(住都中心)	330	110/11/24	(預定)111/11/30	(預定)114/11/30	已決標待開工
新北市	頂福安居	中央(住都中心)	1,294	110/11/26	(預定)111/10/31	(預定)114/11/30	已決標待開工
桃園市	機場捷運A7合宜住宅出租單元	桃園市	225	102/3/31	102/3/29	104/8/14	新完工
桃園市	中路二號社會住宅	桃園市	212	105/8/3	106/1/25	108/6/21	新完工
桃園市	八德一號社會住宅	桃園市	418	106/5/3	106/10/18	109/7/21	新完工
桃園市	八德二號社會住宅	桃園市	354	106/5/23	106/5/31	109/12/30	新完工
桃園市	蘆竹二號社會住宅	桃園市	416	106/6/26	107/3/16	110/11/20	新完工
桃園市	中路一號社會住宅	桃園市	169	107/8/24	107/10/31	110/5/17	新完工
桃園市	八德三號社會住宅	桃園市	524	106/12/14	107/9/10	(預定)111/5/31	興建中
桃園市	中壢老小段100地號都市更新事業(中興巷警察宿舍)	桃園市	94	107/1/5	109/4/1	(預定)111/12/31	興建中
桃園市	中壢一號社會住宅	桃園市	957	107/7/16	108/6/18	(預定)111/6/30	興建中
桃園市	中路三號社會住宅	桃園市	417	107/8/30	107/11/19	(預定)111/5/31	興建中
桃園市	東門段208-1地號都市更新事業(東門停車場)	桃園市	84	107/9/12	109/7/14	(預定)111/12/31	興建中

社會住宅興辦案件執行情形彙整表

資料時間：110年12月31日

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
桃園市	中路四號社會住宅	桃園市	350	107/12/10	108/2/27	(預定)111/6/30	興建中
桃園市	平鎮一號社會住宅	桃園市	64	108/10/24	109/7/18	(預定)111/10/31	興建中
桃園市	楊梅一號社會住宅-第一期	桃園市	216	108/10/24	109/7/18	(預定)112/1/31	興建中
桃園市	蘆竹一號社會住宅	桃園市	114	108/11/8	109/1/22	(預定)111/7/31	興建中
桃園市	桃園段武陵小段31地號都市更新事業(復興路)	桃園市	75	109/9/1	(預定)112/3/31	(預定)115/3/31	已決標待開工
桃園市	慈文安居	中央(住都中心)	300	110/3/9	(預定)111/2/28	(預定)113/8/31	已決標待開工
桃園市	龍岡好室	中央(住都中心)	160	110/5/19	(預定)111/3/31	(預定)112/6/30	已決標待開工
臺中市	安康段一期	臺中市	200	104/10/2	104/11/9	107/3/20	新完工
臺中市	光正段一期	臺中市	201	105/7/20	105/9/1	107/10/27	新完工
臺中市	精密機械科技創新園區「勞工住宅」社區	臺中市	190	-	106/4/28	108/8/27	新完工
臺中市	育賢段一期	臺中市	300	106/6/29	106/8/12	109/6/29	新完工
臺中市	三民段一期	臺中市	300	107/8/14	107/10/15	110/6/30	新完工
臺中市	北屯段	臺中市	220	107/5/25	107/11/15	(預定)111/4/30	興建中
臺中市	同榮段	臺中市	560	107/7/31	107/11/7	(預定)112/4/30	興建中

社會住宅興辦案件執行情形彙整表

資料時間：110年12月31日

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
臺中市	育賢段二期	臺中市	420	107/11/28	108/2/17	(預定)111/11/30	興建中
臺中市	尚武段	臺中市	800	108/1/11	108/4/2	(預定)111/12/31	興建中
臺中市	建功段26地號	臺中市	78	-	108/9/12	(預定)111/8/31	興建中
臺中市	建功段4-1地號	臺中市	98	-	108/10/28	(預定)113/12/31	興建中
臺中市	安康段二期	臺中市	500	108/11/5	109/2/11	(預定)113/5/31	興建中
臺中市	東勢子段	臺中市	100	109/7/6	110/3/16	(預定)113/1/31	興建中
臺中市	永億段	臺中市	160	109/11/4	110/3/1	(預定)112/12/31	興建中
臺中市	光正段二期	臺中市	230	109/11/10	110/3/28	(預定)113/3/31	興建中
臺中市	國安段一期	臺中市	500	109/7/31	110/5/11	(預定)112/12/31	興建中
臺中市	育賢段三期	臺中市	250	110/4/9	110/6/23	(預定)113/8/31	興建中
臺中市	惠來厝段	臺中市	400	110/8/27	110/12/22	(預定)114/5/31	興建中
臺中市	頭家安居	中央(住都中心)	490	110/8/27	(預定)111/12/31	(預定)114/10/31	已決標待開工
臺中市	烏日區新榮和段	臺中市	270	110/10/5	(預定)111/4/30	(預定)114/3/31	已決標待開工
臺南市	精忠二村更新案	臺南市	110	109/2/29	110/10/5	(預定)113/12/31	興建中

社會住宅興辦案件執行情形彙整表

資料時間：110年12月31日

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
臺南市	二空新村更新案(A區)第一期	臺南市	75	109/2/29	110/10/14	(預定)113/11/30	興建中
臺南市	小東路北側基地公營住宅	臺南市	379	110/5/20	110/7/1	(預定)113/10/31	興建中
臺南市	平實營區更新案第一期	臺南市	180	110/2/28	(預定)111/9/30	(預定)115/12/31	已決標待開工
臺南市	二空新村更新案(B區)第二期	臺南市	170	110/2/28	(預定)111/12/31	(預定)114/12/31	已決標待開工
臺南市	新都安居	中央(住都中心)	614	110/3/18	(預定)111/3/31	(預定)114/11/30	已決標待開工
臺南市	新市安居	中央(住都中心)	670	110/9/16	(預定)111/7/31	(預定)114/9/30	已決標待開工
臺南市	開南安居	中央(住都中心)	300	110/10/21	(預定)111/9/30	(預定)114/9/30	已決標待開工
臺南市	平實營區更新案第二期	臺南市	120	110/12/3	(預定)112/7/31	(預定)116/7/31	已決標待開工
高雄市	五甲國宅公共出租住宅	高雄市	55	105/4/30	105/4/6	106/1/9	新完工
高雄市	鳳山共合宅	高雄市	19	106/12/1	106/12/1	107/3/23	新完工
高雄市	前金警察宿舍	高雄市	48	108/3/13	108/4/30	109/5/29	新完工
高雄市	凱旋青樹(苓雅區機關用地11第一期社會暨安置住宅)	高雄市	245	108/2/20	108/5/30	(預定)111/6/30	興建中
高雄市	新都段公營出租住宅	高雄市	114	110/9/15	110/12/29	(預定)113/5/31	興建中
高雄市	鳳松安居	中央(住都中心)	411	110/3/17	(預定)111/5/31	(預定)114/3/31	已決標待開工

社會住宅興辦案件執行情形彙整表

資料時間：110年12月31日

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
高雄市	鳳誠安居	中央(住都中心)	320	110/3/17	(預定)111/5/31	(預定)114/3/31	已決標待開工
高雄市	崇實安居	中央(住都中心)	859	110/3/18	(預定)111/3/31	(預定)114/5/31	已決標待開工
高雄市	美都安居	中央(住都中心)	325	110/5/27	(預定)111/7/31	(預定)114/4/30	已決標待開工
高雄市	明仁好室	中央(住都中心)	139	110/6/24	(預定)111/7/31	(預定)114/2/28	已決標待開工
高雄市	鳳山區鳳翔段281等地號	中央(住都中心)	440	110/7/30	(預定)112/5/31	(預定)115/6/30	已決標待開工
高雄市	仁武安居	中央(住都中心)	340	110/10/19	(預定)111/9/30	(預定)114/8/31	已決標待開工
高雄市	福山安居	中央(住都中心)	220	110/12/16	(預定)111/12/31	(預定)114/8/31	已決標待開工
高雄市	清豐安居	中央(住都中心)	1,594	110/12/21	(預定)111/12/31	(預定)115/10/31	已決標待開工
彰化縣	學士安居	中央(住都中心)	275	110/7/15	(預定)112/3/31	(預定)113/10/31	已決標待開工
南投縣	公誠安居	中央(住都中心)	260	110/12/17	(預定)111/12/31	(預定)114/12/31	已決標待開工
雲林縣	斗六好室	中央(住都中心)	105	110/10/14	(預定)111/10/31	(預定)114/6/30	已決標待開工
嘉義縣	福樂安居	中央(住都中心)	630	110/12/10	(預定)111/12/31	(預定)115/5/31	已決標待開工
臺東縣	安居家園	臺東縣	43	106/2/16	106/4/6	107/12/3	新完工
臺東縣	海濱好室	中央(住都中心)	195	110/9/22	(預定)111/8/31	(預定)114/5/31	已決標待開工

社會住宅興辦案件執行情形彙整表

資料時間：110年12月31日

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
嘉義市	友忠好室	中央(住都中心)	144	110/10/21	(預定)111/9/30	(預定)114/11/30	已決標待開工
嘉義市	博愛安居	中央(住都中心)	206	110/11/24	(預定)111/10/31	(預定)114/6/30	已決標待開工
連江縣	南竿仁愛段社會住宅	連江縣	20	107/5/16	108/7/15	(預定)112/4/30	興建中