							資料時間:	109年2月
縣			預定開工	實際開工	預定完工	實際完工	執行狀	
市	案名	戶數	日期	日期	日期	日期	況	合計
,la						山朔		
	華榮市場都更案	118	108.05	108.05.23	111.11	-	興建中	
	瑞光社會住宅	389	106.10	106.10.05	109.12	-	興建中	
	舊宗社會住宅	97	109.02	109.02.24	112.05	-	興建中	
	行善社會住宅	526	107.10	107.10.29	110.09	-	興建中	
	木柵計會住宅	119	106.08	106.08.17	109.04	-	興建中	
	樟新水岸社會住宅	188	108.12	108.12.18	111.05	-	興建中	
	和興水岸社會住宅(華興	171	108.11	100 11 0/	111.12		興建中	
	段基地)	174	108.11	108.11.26	111.12	-	典廷甲	
	興隆A區社會住宅	340	108.05	108.05.06	111.10	-	興建中	
	興隆E區社會住宅	263	108.05	108.05.06	111.11	-	興建中	
	新奇岩社會住宅	288	106.05	106.05.26	109.09	-	興建中	
	培英社會住宅	96	109.02	109.02.27	111.07	-	興建中	
	錦州社會住宅	387	109.02	109.02.17	112.12	-	興建中	
	廣慈博愛園區(A、B、C	476	107.08	107.08.09	110.11		興建中	
	基地)	470	107.00	107.00.09	110.11	-	央廷甲	
	廣慈博愛園區社會住宅	522	107.01	107.01.10	110.05	_	興建中	
	(D基地)	JZZ	107.01	107.01.10	110.03	_	天廷 1	
	廣慈博愛園區社會住宅	522	107.01	107.01.10	110.05	_	興建中	
	(E基地)							
	三興社會住宅	560	108.08	108.09.04	112.09	-	興建中	
	犁和段都更案基地	81	109.01	109.01.02	111.09	-	興建中	
	六張犁A、B區社會住宅	709	107.09	107.09.18	111.06	-	興建中	
	萬華青年社會住宅二期	518	106.07	106.07.17	110.06	-	興建中	
	莒光社會住宅	201	106.12	106.12.28	110.10	-	興建中	
	福星社會住宅	255	108.10	108.10.23	113.10	-	興建中	
臺北	明倫社會住宅	380	106.03	106.03.10	109.07	-	興建中	
北	南港機廠社會住宅	1,436	108.12	108.12.27	113.04	-	興建中	16,097
市	中南社會住宅	119	106.11	106.11.09	109.10	-	興建中	
	小彎社會住宅	341	107.03	107.03.08	110.07	-	興建中	
	百齡水岸社會住宅	266	109.06	-	111.08	-	規劃中	
	景豐一區社會住宅	90	109.06	-	112.12	-	規劃中	
	景豐二區社會住宅	114	109.06	-	112.02	-	規劃中	
	興隆 區社會住宅	500	109.06	-	112	-	規劃中	
	福國社會住宅	363	109.07	-	113.04	-	規劃中	
	福民平宅改建	345	109.12	-	115.12	-	規劃中	
	延平北路教育局宿舍	56	109.12	-	112.06	-	規劃中	
	玉成社會住宅	396	109.10	-	112.01	-	規劃中	
	經貿社會住宅	118	109.08	-	111.08	-	規劃中	
	金華社會住宅(特四、五)	515	110.11	-	113.12	-	規劃中	
	興隆H區社會住宅	447	111.05	-	115.03	-	規劃中	
	六張犁D、E區社會住宅	1,113	111.03	-	115.03	-	規劃中	
	兒福中心A基地	72	111	-	114	-	規劃中	
	福星段都更案基地	173	110.06	-	-	-	規劃中	
	南海段都更案基地	214	-	-	-	-	規劃中	
	興隆D2區社會住宅	510	103.11	103.11.13	107.05	107.05.09		
	洲美社會住宅	136	105.03	105.03.15	106.07	106.07.11	己完工	
	新興社會住宅(新興市場							
	整建)	37	107.07	107.07.16	107.12	107.12.07	已完工	
	健康社會住宅	507	103.12	103.12.17	106.12	106.12.26	己完工	

							資料時間:	109年2月
縣市	案名	戶數	預定開工 日期	實際開工 日期	預定完工 日期	實際完工 日期	執行狀 況	合計
	萬華青年社會住宅一期	273	105.02	105.02.18	107.12	107.12.22	已完工	
	捷運新莊線大橋頭站分 回	47	105.04	105.04.07	108.06	108.06.26	已完工	
	東明社會住宅	700	105.02	105.02.24	108.07	108.07.31	已完工	
	板橋永翠(39)	21	107.04	107.04.30	110.04	-	興建中	
	板橋江翠(31)	53	107.10	107.10.22	112	-	興建中	
	三重五谷王段青年社會 住宅	12	107.03	107.03.28	109.12	-	興建中	
	新店斯馨(2)	14	107.04	107.04.01	109.12	-	興建中	
	新店斯馨(13、15)	20	107.11	107.11.07	110.05	-	興建中	
	新店斯馨(100)	12	108.06	108.06.27	110.08	-	興建中	
	土城員和段青年社會住 宅	543	107.12	107.12.28	110.07	-	興建中	
	土城明德(211、218)	30	106.12	106.12.19	111.12	-	興建中	
	土城明德(23)	28	107.09	107.09.19	110.07	-	興建中	
	永和中正橋派出所青年 社會住宅	70	106.11	106.11.20	109	-	興建中	
	五股芳洲段青年社會住 宅	21	108.10	108.10.15	111.12	-	興建中	
	中和安邦段青年社會住宅	630	109.04	-	112.04	-	規劃中	
	中和保二總隊基地(自行興辦)	317	109.12	-	113.11	-	規劃中	
	新店民安段青年社會住 宅	195	109.08	-	112	-	規劃中	
	土城永和段青年社會住宅	66	109.08	-	112	-	規劃中	
新北	土城大安段青年社會住宅	88	109.08	-	112	-	規劃中	9,594
市	三峽國光二期青年社會 住宅 泰山中山段青年社會住	915	109.08	-	112.09	-	規劃中	
	宅	210	109.10	-	112.12	-	規劃中	
	板橋江翠段青年社會住 宅 中和保二總隊基地(都更	130	110	-	112.05	-	規劃中	
	中和保二總隊基地(都更 <u>分回)</u>	200	112.01	-	115.12	-	規劃中	
	浮洲合宜住宅出租單元	446	100.12	100.12.21	107.01	107.01.04	己完工	
	板橋府中青年社會住宅	72	104.11	104.11.24	107.03	107.03.15	已完工	
	新莊新豐青年社會住宅	76	103.10	103.10.01	106.09	106.09.25	已完工	
	中和青年社會住宅	816	103.01	103.01.28	105.10	105.10.15	已完工	
	大安青年社會住宅(三重 1館)	133	103.03	103.03.07	105.05	105.05.15	已完工	

						<u> </u>	資料時間:	109年2月
縣市	案名	戶數	預定開工 日期	實際開工 日期	預定完工 日期	實際完工 日期	執行狀 況	合計
	大同南青年社會住宅(三 重2館-西側)	119	103.03	103.03.07	105.03	105.03.15	己完工	
	大同南青年社會住宅(三 重3館-東側)	75	104.03	104.03.10	106.01	106.01.10	已完工	
	新店中央新村北側青年 社會住宅	1,070	106.03	106.03.21	109.01	109.01.23	已完工	
	永和秀朗派出所青年社 會住宅	36	104.02	104.02.10	106.03	106.03.21	已完工	
	三峽國光一期青年社會 住宅	241	107.03	107.03.19	108.11	108.11.01	已完工	
	三峽北大青年社會住宅	28	102.12	102.12.05	106.01	106.01.07	已完工	
	林口世大運選手村社會 住宅	2,907	103.05	107.05.08	107.08	107.05.31	己完工	
	中路一號社會住宅	169	107.10	107.10.04	110.01	-	興建中	
	中路三號社會住宅	417	107.10	107.10.17	110.11	-	興建中	
	中路四號社會住宅	350	108.01	108.01.11	111.04	-	興建中	
	中壢一號社會住宅	957	108.06	108.06.21	111.03	-	興建中	
	中壢老小段100地號都市 更新事業(中興巷警察宿 舍)	94	108.12	108.12.27	111.06	-	興建中	
	八德一號社會住宅	418	106.10	106.10.18	109.07	-	興建中	
	八德二號社會住宅	354	106.07	106.07.21	109.07	-	興建中	
	八德三號社會住宅	524	107.09	107.09.05	110.08	_	興建中	
	<u> </u>	114	109.01	109.01.24	111.03	_	興建中	
	蘆竹二號社會住宅	416	107.03	107.03.16	109.07	_	興建中	
	東門段208-1地號都市更新事業案(東門停車場)	84	109.06	-	110.12	-	規劃中	
	中壢區雙嶺段1283、 1284地號	81	109	-	111.03	-	規劃中	
	大溪區仁武段13、14地 號	54	109	-	111.03	-	規劃中	
	平鎮一號社會住宅	64	109.05		111.01		規劃中	
	楊梅一號社會住宅-第一	214	109.05		111.04		規劃中	
桃	期	216		-		-		
園	航空城安置住宅-A11	98	109	-	112.04	-	規劃中	9,683
市	航空城安置住宅-A18	549	109	-	112.04	-	規劃中	
	航空城安置住宅-G17	583	109	-	112.04	-	規劃中	
	南富台新村	100	113	-	115	-	規劃中	
	北富台新村	240	113	-	115	-	規劃中	
	慈安社會住宅(平寮段)	270	113	-	115	-	規劃中	
	龍慈社會住宅(福德段)	100	113	-	115	-	規劃中	
	龍岡體育園區	640	113	-	116	-	規劃中	
	捷運A20站-第一期	250	111.05	-	114	-	規劃中	
	捷運A20站-第二期	150	113	-	-	-	規劃中	
	捷運A21站	280	113	-	115	-	規劃中	
	大江購物中心重劃案	230	113	-	115	-	規劃中	
	楊梅一號社會住宅-第二 期	284	113	0	115	0	規劃中	
	捷運A10站-第一期	200	110.09	-	112.12	-	規劃中	
	捷運A10站-第二期	200	113	0	-	0	規劃中	
	蘆竹區大興段83地號	70	110.09	-	112.12	-	規劃中	

## 集名								資料時間:	109年2月
## 第4	縣	مه جند	يخ ۾	預定開工	實際開工	預定完工	實際完工	執行狀	A . 1
### 金担保証券担合の		<b>業名</b>	戶數						合計
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			280	110 1	_	113 04	_	担割由	
中の理論学年3		地號			_		_		
中格二號計會住宅   212   105.12   105.12.19   108.06   108.06.21   已完工   機場捷運入7合宜住宅出   225   102.03   102.03.29   104.08   104.08.14   己完工   北屯段   220   107.11   107.11.15   110.10     興建中   百聲段   560   107.11   107.11.15   110.10     興建中   百聲段   108.02   108.02.17   110.09     興建中   百寶段二期   420   108.02   108.02.17   110.09     興建中   百寶段二期   500   108.07.26   111     興建中   25世					-		-		
機場捷運A7合宜住宅出					-		-		
### 100   107			212	105.12	105.12.19	108.06	108.06.21	七元工	
北屯段			225	102.03	102.03.29	104.08	104.08.14	己完工	
青質段一期   300   106.08   106.08.12   109.04.19   - 興建中   青質段三期   420   108.02   108.02.17   110.09   - 興建中   南田區建功段26、28		北屯段		107.11	107.11.15	110.10	-		
青野段二期							-		
南屯區建功段26、28、 78		育賢段一期					-		
29地號		<b>育賢段二期</b>	420	108.02	108.02.17	110.09	-	興建中	
南屯區建功段4、5、6地   99   108.10   108.10.28   111   - 興建中 接張   20   109.02   109.02.11   111   - 興建中   111   - 規劃中   111   -		29地號	78	108.07	108.07.26	111	-	興建中	
支康段二期     500     109.02     109.02.11     111     - 興建中   月建中   108.04     108.04     111.06     - 興建中   月建中   5.850     5.850     108.04     108.04.02     111.06     - 興建中   5.850     5.850     108.04     108.04.02     111.06     - 興建中   5.850     5.850     108.04     108.04.02     111.06     - 興建中   5.850     5.850     109.09     - 111.05     - 規劃中   5.850     5.850     109.09     - 111.05     - 規劃中   5.850     5.850     109.09     - 111.05     - 規劃中   5.850     109.09     - 111.05     - 規劃中   5.850     109.09     - 111.1     - 規劃中   5.850     109.09     - 111.1     - 規劃中   5.850     109.09     - 111.1     - 規劃中   5.850     112     - 規劃中   5.850     109.08     - 112     - 月期   5.850     109.08     - 112     - 月期   5.850     109.08     - 112     - 月期   5.850     108.04     108.04     108.09     107.10     107.10     107.10     107.10     107.10     107.10     107.10     107.10			99	108.10	108.10.28	111	-	興建中	
高武段     800     108.04     108.04.02     111.06     - 興建中       三民段一期     300     107.10     107.10.15     110.06     - 興建中       市     三民段一期     300     107.10     107.10.15     110.06     - 興建中       水便段     160     109.09     - 112     - 規劃中     規劃中     東勢子段     100     109.09     - 112     - 規劃中     規劃中     東勢子段     100     109.09     - 112     - 規劃中     規劃中     東勢子段     100     109.08     - 112     - 規劃中     規劃中     東勢子段     100     109.08     - 112     - 規劃中     規劃中     東京公庫公職     100     111.03     - 112.12     - 規劃中     東京公庫公職     100     111.03     - 112.12     - 規劃中     100     111     - 114     - 規劃中     100		安康段二期	500	109.02	109.02.11	111	-	興建中	
事業		尚武段					-	興建中	
中市	臺	三民段一期		107.10		110.06	-	興建中	
永億段 育覧段三期     160 250     109.09 109.09     -     111 11     -     規劃中 規劃中 規劃中 國安段一期       豊原火車站後站都更案 禁武段     72 270     -     -     -     規劃中 規劃中 接武段     -     規劃中 規劃中 接武段     -     -     規劃中 規劃中 接武段     -     -     規劃中 規劃中 接武段     -     -     -     規劃中 規劃中 現劃中 現土段一期     -     -     -     規劃中 日の.04     -     -     -     -     規劃中 現劃中 日の.04     -     -     -     -     -     -     -     -     規劃中 現劃中 日の.04     -	中		400	109.09	-	113	-		5,850
育賢段三期   250   109.09   - 111   - 規劃中 東勢子段   100   109.08   - 112   - 規劃中	市	光正段二期			-		-		
東勢子段   100   109.08   - 112   - 規劃中   國安段一期   500   111.03   - 112.12   - 規劃中   接頭中   接頭段   72   - 1   - 14   規劃中   接頭段   光正段一期   201   105.09   105.09.01   107.10   107.10.27   已完工   精密機械科技創新園區   190   106.04   106.04.28   108.09   108.08.27   己完工   7束段一期   200   104.11   104.11.09   107.03   107.03.20   己完工   7束段一期   200   104.11   104.11.09   107.03   107.03.20   己完工   7束段一期   200   104.11   104.11.09   107.03   107.03.20   己完工   月期中   特志二村更新案   50   110.12   - 112   - 規劃中   平實營區更新案第一期   120   114.12     規劃中   平實營區更新案第二期   80   110   - 113   - 規劃中   - 113   - 規劃中   - 114   - 規劃中   - 115					-		-		
國安段一期   500   111.03   -   112.12   -   規劃中   接頭段					-		-		
豐原火車站後站都更案     72     -     -     規劃中					-		-		
接武段   270				111.03	-	112.12	-		
光正段一期 精密機械科技創新園區 「勞工住宅」」社區 安康段一期   201   105.09   105.09.01   107.10   107.10.27   己完工 日完工 日完工 日完工     水原経域科技創新園區 安康段一期   190   106.04   106.04.28   108.09   108.08.27   己完工 日完工     小東路北側基地公營住 宅   350   109   -   112   -   規劃中 規劃中     精忠二村更新案   50   110.12   -   112   -   規劃中 規劃中     平實營區更新案第二期 平實營區更新案第二期   80   110   -   113   -   規劃中 規劃中     工空新村更新案(A區)第 -期 -期 -工空新村更新案(B區)第 -期 -期 地11第一期社會暨安置 (全宅)   60   110   -   112   -   規劃中 規劃中     高 新都段公營出租住宅 市 馬山共合宅 五甲國宅公共出租住宅   19   106.12   108.04.30   109.05   -   興建中 利割中 107.03   479     南 新田街宿舎(第一期及第 -105.04   105.04.06   106.12.01   107.03   107.03.23 <b>已完工</b> 月     市 新田街宿舎(第一期及第 -105.04   105.04.06   106.01   106.01   106.01.09 <b>已完工</b> 南 新田街宿舎(第一期及第 -105.04   112   -   113   -   規劃中				- 111	-	- 111	-		
精密機械科技創新園區 190 106.04 106.04.28 108.09 108.08.27 已完工 安康段一期 200 104.11 104.11.09 107.03 107.03.20 己完工 小東路北側基地公營住宅 350 109 112 規劃中 精忠二村更新案 50 110.12 - 規劃中 平實營區更新案第一期 120 114.12 - 規劃中 平實營區更新案第二期 80 110 - 113 - 規劃中 平實營區更新案第二期 80 110 - 113 - 規劃中 平實營區更新案第三期 100 111 - 114 - 規劃中 三空新村更新案(A區)第一期 100 110.12 - 112 - 規劃中 三空新村更新案(B區)第 60 110 - 113 - 規劃中 111第一期社會暨安置 245 108.05 108.05.30 111.03 - 規劃中 位主)		*************************************			- 105 00 01		- 1071027		
安康段一期   200   104.11   104.11.09   107.03   107.03.20   <b>己完工</b>   大東路北側基地公營住宅   350   109   - 112   - 規劃中   精忠二村更新案   50   110.12   - 112   - 規劃中   平實營區更新案第一期   120   114.12   規劃中   平實營區更新案第二期   80   110   - 113   - 規劃中   800   平實營區更新案第三期   100   111   - 114   - 規劃中   規劃中		精密機械科技創新園區							
小東路北側基地公營住宅   350   109   -   112   -   規劃中		'勞工住宅」社區 安康段一期							
平實營區更新案第一期   120   114.12   -   -   規劃中     平實營區更新案第二期   80   110   -   113   -   規劃中     平實營區更新案第三期   100   111   -   114   -   規劃中     二空新村更新案(A區)第一期   40   110.12   -   112   -   規劃中     二空新村更新案(B區)第一期   60   110   -   113   -   規劃中     二空新村更新案(B區)第一期   60   110   -   113   -   規劃中     訓旋青樹(苓雅區機關用性主)   245   108.05   108.05.30   111.03   -   興建中生     体   前金警察宿舍   48   108.04   108.04.30   109.05   -   興建中生     市   新都段公營出租住宅   112   109.06   -   111.12   -   規劃中     本   106.12   106.12.01   107.03   107.03.23   107.03.23   107.03.23   107.03   107.03.23   107.03   107.03.23   107.03   107.03.23   107.03   107.03   107.03.23   107.03   107.03   107.03   107.03   107.03   107.03   107.03   107.03   107.03 </th <th></th> <th>小東路北側基地公營住</th> <th></th> <th></th> <th>-</th> <th></th> <th>-</th> <th></th> <th></th>		小東路北側基地公營住			-		-		
臺南市市 平實營區更新案第三期 100 111 - 114 - 規劃中   平實營區更新案第三期 100 111 - 114 - 規劃中   二空新村更新案(A區)第一期 40 110.12 - 112 - 規劃中   二空新村更新案(B區)第二期 60 110 - 113 - 規劃中   高高 111 108.05 108.05.30 111.03 - 興建中   市 前金警察宿舍 48 108.04 108.04.30 109.05 - 興建中   市 新都段公營出租住宅 112 109.06 - 111.12 - 規劃中   本 104.12 106.12 106.12.01 107.03 107.03.23 已完工   市 藍田街宿舎(第一期及第一地) 20 112 - 113 - 規劃中		精忠二村更新案	50	110.12	-	112	-	規劃中	
平實營區更新案第三期 100 111 - 114 - 規劃中   二空新村更新案(A區)第一期 40 110.12 - 112 - 規劃中   二空新村更新案(B區)第二期 60 110 - 113 - 規劃中   凱旋青樹(苓雅區機關用地11第一期社會暨安置住宅) 245 108.05 108.05.30 111.03 - 興建中   前金警察宿舍 48 108.04 108.04.30 109.05 - 興建中 479   市新都段公營出租住宅 112 109.06 - 111.12 - 規劃中   鳳山共合宅 19 106.12 106.12.01 107.03 107.03.23 已完工   南藍田街宿舎(第一期及第一地) 20 112 - 113 - 規劃中	直	平實營區更新案第一期	120	114.12	-	-	-	規劃中	
平實營區更新案第三期 100 111 - 114 - 規劃中   二空新村更新案(A區)第一期 40 110.12 - 112 - 規劃中   二空新村更新案(B區)第二期 60 110 - 113 - 規劃中   凱旋青樹(苓雅區機關用地11第一期社會暨安置住宅) 245 108.05 108.05.30 111.03 - 興建中   前金警察宿舍 48 108.04 108.04.30 109.05 - 興建中 479   市新都段公營出租住宅 112 109.06 - 111.12 - 規劃中   鳳山共合宅 19 106.12 106.12.01 107.03 107.03.23 已完工   南藍田街宿舎(第一期及第一地) 20 112 - 113 - 規劃中	室南市	平實營區更新案第二期	80	110	-	113	-	規劃中	800
一期 40 110.12 112 人類面中   二空新村更新案(B區)第二期 60 110 - 113 - 規劃中   凱旋青樹(苓雅區機關用地1第一期社會暨安置住宅) 245 108.05 108.05.30 111.03 - 興建中   旗前金警察宿舍 48 108.04 108.04.30 109.05 - 興建中   市新段公營出租住宅 112 109.06 - 111.12 - 規劃中   原山共合宅 19 106.12 106.12.01 107.03 107.03.23 已完工   南藍田街宿舎(第一期及第 20 112 - 113 - 規劃中	נוו		100	111	-	114	=	規劃中	
二期 60 110 113 八十   凱旋青樹(苓雅區機關用地1第一期社會暨安置住宅) 245 108.05 108.05.30 111.03 中央   旗 前金警察宿舍 48 108.04 108.04.30 109.05 中央   新都段公營出租住宅 112 109.06 111.12 規劃中   鳳山共合宅 19 106.12 106.12 107.03 107.03.23 已完工   東國宅公共出租住宅 55 105.04 105.04.06 106.01 106.01.09 已完工   南 藍田街宿舍(第一期及第 20 112 - 13 規劃中		一期	40	110.12	-	112	-	規劃中	
調旋青樹(苓雅區機關用地1)第一期社會暨安置 住宅) 245 108.05 108.05.30 111.03 - 興建中 住宅)   雄 前金警察宿舍 48 108.04 108.04.30 109.05 - 興建中 規劃中 規劃中 月間   新都段公營出租住宅 112 109.06 - 111.12 - 規劃中 月間   鳳山共合宅 19 106.12 106.12.01 107.03 107.03.23 己完工 日記工 日間   東田街宿舎(第一期及第 日間) 20 112 - 113 - 規劃中 月間		二空新村更新案(B區)第 二期	60	110	-	113	-	規劃中	
雄 前金警察宿舍 48 108.04 108.04.30 109.05 - 興建中 479   市 新都段公營出租住宅 112 109.06 - 111.12 - 規劃中   鳳山共合宅 19 106.12 106.12 107.03 107.03.23 已完工   五甲國宅公共出租住宅 55 105.04 105.04.06 106.01 106.01.09 已完工   南 藍田街宿舍(第一期及第 20 112 - 113 - 規劃中	高	地11第一期社會暨安置 住宅)					-		
市 新都段公營出租住宅 112 109.06 - 111.12 - 規劃中   鳳山共合宅 19 106.12 106.12.01 107.03 107.03.23 己完工   五甲國宅公共出租住宅 55 105.04 105.04.06 106.01 106.01.09 己完工   南 藍田街宿舍(第一期及第 20 112 - 113 - 規劃中	雄市	前金警察宿舍			108.04.30		-		479
五甲國宅公共出租住宅 55 105.04 105.04.06 106.01 106.01.09 已完工   南 藍田街宿舎(第一期及第 - 世) 20 112 - 113 - 規劃中					-		-		
南   藍田街宿舍(第一期及第   20   112   113   13   <b>規劃中</b>								己完工	
		<u> </u>	55	105.04	105.04.06	106.01	106.01.09	已完工	
	南坎	監田街宿苦(第一期及第 二期)	20	112	-	113	-	規劃中	27

縣市	案名	戶數	預定開工 日期	實際開工日期	預定完工 日期	實際完工 日期	執行狀況	合計
縣	南投市青年住宅(含社會住宅)興建計畫(二期)	12	113	-	115	-	規劃中	JZ
臺東縣	安居家園	43	106.04	106.04.06	107.12	107.12.05	已完工	43
澎湖縣	案山段197地號	50	110	-	112	-	規劃中	100
縣	中衛段1488地號	50	110	1	112	1	規劃中	100
金門縣	尚義社會住宅興建案	72	110.03	-	111.12	-	規劃中	72
連江縣	南竿仁愛段社會住宅	20	108.07	108.07.15	111.12	-	興建中	20