## 105-109 年各直轄市、縣(市)政府 社會住宅興辦計畫彙整表

資料時間:107年03月21日

縣市	da da	預定開	實際開	預定完	實際完	執行情	c hi	A
別	案 名	工年度	工年度		工年度	形	戶數	合計
	文山區興隆公共住宅2區	-	103	107	-	興建中	526	
	萬華區青年公共住宅	-	105	107	-	興建中	273	
	南港區東明公共住宅基地	-	105	108	-	興建中	700	
	大同區明倫公共住宅	106	106	109	1	興建中	380	
	萬華區青年公宅二期	106	106	109	-	興建中	518	
	文山區木柵段公共住宅基地	106	106	108	-	興建中	119	
	北投區奇岩新社區公共住宅	106	106	108	-	興建中	288	
	內湖區瑞光市場公共住宅基地	106	106	109	-	興建中	389	
	南港區中南段基地	106	106	108	-	興建中	119	
	萬華區莒光段公共住宅基地	106	106	109	-	興建中	201	
	信義區廣慈博愛園區	107	107	110	-	興建中	1,520	
	南港區小彎公共住宅基地	107	107	109	-	興建中	341	
臺北市	萬華區福星公共住宅	107	-	110	ı	規劃中	255	]
	文山區景美運動公園南側第一	107	-	109	-	規劃中	92	
	期公共住宅基地							
	文山區景美女中調車場公共住	107	_	109		規劃中	186	15,873
	宅基地	107	_	107	-	沙山町	100	
	文山區華興段基地	107	-	109	-	規劃中	179	
	文山區興隆公共住宅二、三期	107	_	110	_	規劃中	1,376	
	基地						,	
	北投區北士科機1基地	107	-	110	-	規劃中	362	
	中山區培英基地	107	-	110	-	規劃中	96	
	中山區錦州街基地	107	-	111	-	規劃中	440	
	信義區六張犁營區(A、B 街廓)	107	_	110	-	規劃中	709	
	基地							
	信義區三興段基地	107	-	109	-	規劃中	560	
	地)	107	-	111	-	規劃中	1,113	
	內湖區舊宗段基地	107	_	110		規劃中	97	
	內湖區河濱高中基地	107	_	110	_	規劃中	520	
	大同區大橋頭聯開宅	107	_	規劃中	_	規劃中	47	-
	南港區經貿段土地	107	_	110	_	規劃中	174	-
	南港區南港機廠	107	_	111		規劃中	1,520	-
	南港區台電中心倉庫	107	_	111	_	規劃中	500	-
	士林區福順段土地	107	_	110	_	規劃中	266	=
	工作些個個限权工地	107		110	_	ハルヨー	200	]

縣市別     案     名     預定開實際開工年度工年度工年度工年度工年度工年度工年度工年度工年度工年度工年度工年度工年度工	户數 190 138 662 80	合計
別     工年度     工程度     工程度 <td>190 138 662</td> <td></td>	190 138 662	
北投區北士科專案宅 規劃中 - 規劃中 - 規劃中 大安區華光社區回饋基地 規劃中 - 規劃中 - 規劃中	138 662	-
大安區華光社區回饋基地 規劃中 - 規劃中 - 規劃中	662	
信義區犁和斷都更案基地 規劃中 - 規劃中 - 規劃中	80	
文山區景美運動公園南側二期 規劃中 - 規劃中 - 規劃中 - 規劃中	129	
文山區樟新基地 規劃中 - 規劃中 - 規劃中	89	
中正區南海段都更案基地	212	
松山區健康公共住宅 103 103 106 106 已完工	507	
林口世大運選手村社會住宅 - 103 107 - <u>興建中</u> ( <u>內政部</u> )	3,408	9,815 (含內政 部 3,40
板橋府中青年社會住宅 - 104 107 - 興建中	72	
新店中央新村北側青年社會住 - 106 108 - 興建中	1,070	
永和中正橋派出所及青年社會 住宅 106 108 - 興建中	70	
三峽國光青年社會住宅 107 - 108 - 規劃中	241	
新店明德青年社會住宅 108 - 110 - 規劃中	203	
新店民安段青年社會住宅 108 - 110 - 規劃中	206	
土城員和青年社會住宅 107 - 110 - 規劃中	540	
土城永和段青年社會住宅 108 - 110 - 規劃中	72	
土城大安段青年社會住宅 108 - 110 - 規劃中	117	
新北 三重五谷王段青年社會住宅 107 - 109 - 規劃中	13	
市 <u>五股芳洲段青年社會住宅</u> 107 - 109 - 規劃中	21	
泰山中山段青年社會住宅 108 - 111 - 規劃中	210	
中和安邦段青年社會住宅 108 - 111 - 規劃中	690	
永和雙和青年社會住宅 108 - 110 - 規劃中	50	
三峽國光段青年社會住宅(二 108 - 111 - 規劃中 期)	1,105	
中和、三重三處青年社會住宅 - 102 - 106 已完工	1,143	
永和秀朗派出所及青年社會住       -       104       106       106       已完工	36	
三峽台北大學安置住宅配餘屋 - 102 - 106 已完工 轉作社會住宅	26	
新莊新豐青年社會住宅 - 103 106 106 已完工	76	
浮洲合宜住宅出租單元 - 100 106 107 已完工	446	

縣市	de la	預定開	實際開	預定完	實際完	執行情	2 hu	A 51
別	案 名	工年度	工年度		工年度	形	戶數	合計
	桃園區中路二號公營住宅	-	105	108	-	興建中	214	
	八德區八德一號公營住宅	106	106	109	-	興建中	430	4,538
	八德區八德二號公營住宅	106	106	108	-	興建中	359	
	蘆竹區蘆竹二號公營住宅	107	107	109	-	興建中	426	
	桃園區中路一號公營住宅	107	-	108	-	規劃中	184	
	桃園區中路三號公營住宅	107	-	109	-	規劃中	437	
桃園市	桃園區中路四號公營住宅	107	-	110	-	規劃中	384	
	八德區八德三號公營住宅	107	-	111	ı	規劃中	575	
	中壢區中壢一號公營住宅	107	-	110	1	規劃中	1,044	
	蘆竹區蘆竹一號公營住宅	107	-	108	-	規劃中	120	
	中壢區中興巷警察宿舍	108	-	109	-	規劃中	70	
	桃園區東門停車場	109	-	110	ı	規劃中	70	
	機場捷運 A7 合宜住宅出租單 元	-	-	-	104	已完工	225	
	豐原區安康段一期	-	104	106	-	興建中	200	
	大里區光正段一期	-	105	107	-	興建中	201	6,745
	太平區育賢段一期	106	106	109	-	興建中	300	
	南屯區精密機械科技創新園區 「勞工住宅」社區	106	106	108	-	興建中	190	
	太平區育賢段二期	107	-	110	ı	規劃中	420	
	北屯區北屯段	107	-	109	ı	規劃中	220	
	北屯區同榮段	107	-	110	-	規劃中	560	
	北屯區東山段	107	-	110	-	規劃中	330	
臺中	梧棲區三民段	107	-	110	-	規劃中	300	
市	東區尚武段	107	-	110	-	規劃中	800	
	東區東勢子段	107	-	110	-	規劃中	100	
	東區練武段	108	-	111	-	規劃中	270	
	北屯區太原段	108	-	110	-	規劃中	1,242	
	大里區光正段二期	108	-	111	-	規劃中	230	
	西屯區惠來厝段	108	-	110	-	規劃中	400	
	豐原區安康段二期	108	-	111	-	規劃中	500	
	豐原區豐原火車站後站都更案	108	-	111	-	規劃中	72	
	太平區永億段	108	-	110	-	規劃中	160	
	太平區育賢段三期	108	-	111	-	規劃中	250	
	東區閒置公有房舍轉型社會住宅	107	-	108	-	規劃中	100	
臺南	北區小東路北側基地公營住宅 先期規劃案	107	-	110	-	規劃中	150	
市	東區平實營區更新案	108	-	111	-	規劃中	300	
	永康區精忠二村更新案	109	-	112	-	規劃中	80	
	北區自強新村更新案	109	-	112	-	規劃中	50	
高雄	苓雅區機 11 公共出租住宅	107	-	110	-	規劃中	300	355

縣市別     案     名     預定開工年度工年度工年度工年度工年度工年度工年度工年度工年度工年度工年度工年度工年度工	<b>戸數</b> 55 30 120 82 30	合計
市 鳳山區五甲國宅公共出租住宅 - 105 - 106 已完工 新竹市親仁段都市更新 107 - 110 - 規劃中 新竹市聚吉段公共住宅 108 - 110 - 規劃中 新竹市和平段公共住宅 108 - 110 - 規劃中 北區崙子段 2066-3 地號等 11	30 120 82	
新竹市親仁段都市更新 107 - 110 - 規劃中 新竹市聚吉段公共住宅 108 - 110 - 規劃中 新竹市和平段公共住宅 108 - 110 - 規劃中 北區崙子段 2066-3 地號等 11 108 - 111 - 規劃中 北區崙子段 2059 地號等 8 筆土 地都市更新 108 - 112 - 規劃中 地都市更新 新竹市光復段公共住宅 109 - 112 - 規劃中 基隆 市 住宅 109 - 112 - 規劃中 高鐵周邊社會住宅計畫(後龍鎮 108 - 109 - 規劃中 高鐵周邊社會住宅計畫(後龍鎮 108 - 110 - 規劃中 高鐵周邊社會住宅計畫(後龍鎮 108 - 110 - 規劃中 108 - 110	30 120 82	
新竹市聚吉段公共住宅 108 - 110 - 規劃中 新竹市和平段公共住宅 108 - 110 - 規劃中 北區崙子段 2066-3 地號等 11	120 82	
新竹市和平段公共住宅 108 - 110 - 規劃中 北區崙子段 2066-3 地號等 11	82	
新竹		
市     筆土地都市更新     108     -     111     -     規劃中       北區崙子段 2059 地號等 8 筆土 地都市更新     108     -     112     -     規劃中       基隆     基隆市興辦安樂區西定段社會 市     109     -     112     -     規劃中       基隆     基隆市興辦安樂區西定段社會 住宅     108     -     109     -     規劃中       高鐵周邊社會住宅計畫(後龍鎮 龍椅段、龍富段)     108     -     110     -     規劃中	30	'
市       筆土地都市更新       108       -       112       -       規劃中         北區崙子段 2059 地號等 8 筆土 地都市更新       108       -       112       -       規劃中         新竹市光復段公共住宅       109       -       112       -       規劃中         基隆 基隆市興辦安樂區西定段社會 市 住宅       108       -       109       -       規劃中         高鐵周邊社會住宅計畫(後龍鎮 龍椅段、龍富段)       108       -       110       -       規劃中		1,092
地都市更新     108     -     112     -     規劃中       新竹市光復段公共住宅     109     -     112     -     規劃中       基隆     基隆市興辦安樂區西定段社會市     108     -     109     -     規劃中       高鐵周邊社會住宅計畫(後龍鎮龍椅段、龍富段)     108     -     110     -     規劃中       高鐵周邊社會住宅計畫(郵政用     108     -     110     -     規劃中		1,002
地都市更新 新竹市光復段公共住宅     109 - 112 - 規劃中       基隆 基隆市興辦安樂區西定段社會 市 住宅     108 - 109 - 規劃中       高鐵周邊社會住宅計畫(後龍鎮 龍椅段、龍富段)     108 - 110 - 規劃中       高鐵周邊社會住宅計畫(郵政用     108 - 110 - 規劃中	30	
基隆 基隆市興辦安樂區西定段社會 108 - 109 - 規劃中 住宅	30	
市 住宅 108 - 109 - 規劃中 高鐵周邊社會住宅計畫(後龍鎮 108 - 110 - 規劃中 龍椅段、龍富段) 高鐵周邊社會住宅計畫(郵政用	800	
<ul><li>市 住宅</li><li>高鐵周邊社會住宅計畫(後龍鎮</li></ul>	20	20
龍椅段、龍富段) 108 - 110 - 規劃中 高鐵周邊社會住宅計畫(郵政用	20	20
龍椅段、龍富段) 高鐵周邊社會住宅計畫(郵政用	200	860
高鐵周邊社會住宅計畫(郵政用 100 110 相割中	200	
	44	
一		
縣 衛生局及動防所舊有辦公廳舍 100 110 110 110	116	-
	116	
高鐵特定區內污水用地 108 - 110 - 規劃中	500	
南投 南投市藍田街宿舍(第一期) 109 - 111 - 規劃中	50	100
縣 南投市藍田街宿舍(第二期) 111 - 113 - 規劃中	58	108
花蓮 仁愛新城(仁禮段) 109 - 109 - 規劃中	272	1.550
縣 前花蓮菸葉廠(仁義段) 109 - 110 - 規劃中	1,300	1,572
臺東 中央	42	42
<del>-   106   107   -   興建中   -     興建中   -                                   </del>	43	43
金門 金門縣尚義社會住宅興建案(金 100 110 相劃中	72	72
	72	72
連江 南竿鄉仁愛段社會住宅 107 - 111 - 規劃中	20	20
「本学郷仁愛段社會住宅」   107   -   111   -   規劃中	/ 1 1	20
總計		