105-109 年各直轄市、縣(市)政府 社會住宅與辦計畫彙整表

資料時間:108年6月

議		T		1			1	1	_
大橋頭聯開宅 105.04 105.04.07 108.10 - 興建中 47 明倫公共住宅 106.03 106.03.10 109.04 - 興建中 380 萬華青年公共住宅二期 106.07 106.07.17 109.05 - 興建中 518 木柵公共住宅 106.08 106.08.17 108.12 - 興建中 119 新奇岩公共住宅 106.05 106.05.26 109.03 - 興建中 119 新奇岩公共住宅 106.10 106.10.05 109.04 - 興建中 389 中南公共住宅 106.11 106.11.09 109.05 - 興建中 119 著光公共住宅 106.12 106.12.28 109.12 - 興建中 201 廣意博愛園區公共住宅(D基 地) 107.01.10 109.09 - 興建中 522 地) 小萼公共住宅 107.01 107.01.10 109.09 - 興建中 522 地) 小萼公共住宅 107.03 107.03.08 109.07 - 興建中 341 廣意博愛園區公共住宅(E基 地) 107.08 107.08.09 110.04 - 興建中 476 大張犁A、B匠公共住宅 107.09 107.09.18 111.01 - 興建中 476 大張犁A、B匠公共住宅 107.09 107.09.18 111.01 - 興建中 526 華榮市場部更素 108.05 108.05.23 111.11 - 興建中 118 興隆公共住宅二期(A基地) 108.05 108.05.06 111.04 - 興建中 186 种源水岸公共住宅 108.09 - 112.03 - 規劃中 255 株新水岸公共住宅 108.09 - 112.03 - 規劃中 255 种源水岸公共住宅 108.10 - 112.03 - 規劃中 156 种源水岸公共住宅 108.10 - 112.03 - 規劃中 156 种源水岸公共住宅 108.11 - 111.04 - 規劃中 186 年 108.04 中 108.05 中	市	案 名						戶數	合計
明倫公共住宅 106.03 106.03.10 109.04 - 興建中 380 萬華青年公共住宅二期 106.07 106.07.17 109.05 - 興建中 518 木柵公共住宅 106.08 106.08.17 108.12 - 興建中 119 新奇岩公共住宅 106.05 106.05.26 109.03 - 興建中 288 瑞光公共住宅 106.10 106.10.05 109.04 - 興建中 389 中南公共住宅 106.11 106.11.09 109.05 - 興建中 119 著光公共住宅 106.12 106.12.28 109.12 - 興建中 522 廣意博愛園區公共住宅(D 基 地) 107.01 107.01.10 109.09 - 興建中 522 上市市 107.01 107.01.10 109.09 - 興建中 341 探護中報経生宅(E 基 地) 107.08 107.08.09 110.04 - 興建中 340 平成率 4.6 平成率 4.0 中级率 4.6 平成率 4.		東明公共住宅	105.02	105.02.24	108.07	-	興建中	700	
新華青年公共住宅二期		大橋頭聯開宅	105.04	105.04.07	108.10	-	興建中	47	
本冊公共住宅 106.08 106.08.17 108.12 - 興建中 119 新奇岩公共住宅 106.05 106.05.26 109.03 - 興建中 288 瑞光公共住宅 106.10 106.10.05 109.04 - 興建中 389 中南公共住宅 106.11 106.11.09 109.05 - 興建中 119 莒光公共住宅 106.12 106.12.28 109.12 - 興建中 201 廣意博愛園區公共住宅(D基 地) 107.01 107.01.10 109.09 - 興建中 522 「廣意博愛園區公共住宅(E基 地) 107.01 107.01.10 109.09 - 興建中 522 「廣意博愛園區(A、B、C基 地) 107.08 107.08.09 110.04 - 興建中 476 「元禄犁A、B區公共住宅 107.09 107.09.18 111.01 - 興建中 526 華祭市場都更案 108.05 108.05.23 111.11 - 興建中 118 興隆公共住宅二期(A基地) 108.05 108.05.23 111.11 - 興建中 263 福星公共住宅 108.10 - 112.03 - 規劃中 186 和興水岸公共住宅 108.10 - 112.04 - 規劃中 179 「商港機廠公共住宅 108.10 - 112.04 - 規劃中 179 「南港機廠公共住宅 108.10 - 111.04 - 規劃中 179 「南港機廠公共住宅 108.11 - 111.04 - 規劃中 387 三興公共住宅 108.12 - 112.09 - 規劃中 387 三興公共住宅 108.12 - 112.09 - 規劃中 560 單和稅都更繁基地 108.12 - 111.09 - 規劃中 81 景堂一區公共住宅 109.01 - 111.07 - 規劃中 90 福國公共住宅 109.01 - 111.07 - 規劃中 96		明倫公共住宅	106.03	106.03.10	109.04	-	興建中	380	
新奇岩公共住宅 106.05 106.05.26 109.03 - 與建中 288		萬華青年公共住宅二期	106.07	106.07.17	109.05	-	興建中	518	
現場		木栅公共住宅	106.08	106.08.17	108.12	-	興建中	119	
中南公共住宅 106.11 106.11.09 109.05 - 興建中 119		新奇岩公共住宅	106.05	106.05.26	109.03	-	興建中	288	
		瑞光公共住宅	106.10	106.10.05	109.04	-	興建中	389	
廣慈博愛園區公共住宅(D基		中南公共住宅	106.11	106.11.09	109.05	-	興建中	119	
上 107.01 107.01.10 109.09 -		莒光公共住宅	106.12	106.12.28	109.12	-	興建中	201	
上		`	107.01	107.01.10	109.09	-	興建中	522	
臺北市 107.08 107.08.09 110.04 - 興建中 476 地) 六張犁A、B區公共住宅 107.09 107.09.18 111.01 - 興建中 709 行善公共住宅 107.10 107.10.29 110.09 - 興建中 526 華榮市場都更案 108.05 108.05.23 111.11 - 興建中 340 興隆公共住宅二期(A基地) 108.05 108.05.06 111.04 - 興建中 263 福星公共住宅二期(E基地) 108.09 - 112.03 - 規劃中 186 和興水岸公共住宅 108.10 - 112.04 - 規劃中 179 南港機廠公共住宅 108.10 - 111.04 - 規劃中 1,520 錦州公共住宅 108.11 - 112.08 - 規劃中 387 三興公共住宅 108.12 - 112.09 - 規劃中 81 素豐一區公共住宅 109.01 - 111.07 - 規劃中 90 福國公共住宅 109.01 - 111.07 - 規劃中 342 培英公共住宅 109.02 - 111.07 - 規劃中 96			107.01	107.01.10	109.10	-	興建中	522	
上 上 上 上 上 上 上 上 上 上		小彎公共住宅	107.03	107.03.08	109.07	-	興建中	341	13,595
北市	吉	``	107.08	107.08.09	110.04	-	興建中	476	
市 行善公共住宅 107.10 107.10.29 110.09 - 興建中 526 華榮市場都更案 108.05 108.05.23 111.11 - 興建中 118 興隆公共住宅二期(A 基地) 108.05 108.05.06 111.04 - 興建中 340 興隆公共住宅二期(E 基地) 108.05 108.05.06 111.07 - 興建中 263 福星公共住宅 108.09 - 112.03 - 規劃中 255 樟新水岸公共住宅 108.10 - 112.04 - 規劃中 186 和興水岸公共住宅(華興段基 地) - 111.12 - 規劃中 179 南港機廠公共住宅 108.11 - 111.04 - 規劃中 179 第州公共住宅 108.12 - 112.08 - 規劃中 387 三興公共住宅 108.12 - 112.09 - 規劃中 387 三興公共住宅 108.12 - 112.09 - 規劃中 560 犁和段都更業基地 108.12 - 111.09 - 規劃中 81 景豐一區公共住宅 109.01 - 111.12 - 規劃中 90 福國公共住宅 109.01 - 111.17 - 規劃中 90 福國公共住宅 109.01 - 111.07 - 規劃中 342 培英公共住宅 109.02 - 111.07 - 規劃中 96		六張犁 A、B 區公共住宅	107.09	107.09.18	111.01	-	興建中	709	
興隆公共住宅二期(A 基地) 108.05 108.05.06 111.04 - 興建中 340 興隆公共住宅二期(E 基地) 108.05 108.05.06 111.07 - 興建中 263 福星公共住宅 108.09 - 112.03 - 規劃中 255 樟新水岸公共住宅 108.10 - 112.04 - 規劃中 186 和興水岸公共住宅(華興段基 地) 108.11 - 111.04 - 規劃中 1,520 錦州公共住宅 108.12 - 112.08 - 規劃中 387 三興公共住宅 108.12 - 112.09 - 規劃中 560 犁和段都更案基地 108.12 - 111.09 - 規劃中 81 景豐一區公共住宅 109.01 - 111.12 - 規劃中 90 福國公共住宅 109.01 - 111.07 - 規劃中 342 培英公共住宅 109.02 - 111.07 - 規劃中 96		行善公共住宅	107.10	107.10.29	110.09	-	興建中	526	
興隆公共住宅二期(E 基地) 108.05 108.05.06 111.07 - 興建中 263 福星公共住宅 108.09 - 112.03 - 規劃中 255 樟新水岸公共住宅 108.10 - 112.04 - 規劃中 186 和興水岸公共住宅(華興役基地) 108.10 - 111.02 - 規劃中 179 南港機廠公共住宅 108.11 - 111.04 - 規劃中 1,520 錦州公共住宅 108.12 - 112.08 - 規劃中 387 三興公共住宅 108.12 - 112.09 - 規劃中 560 犁和段都更案基地 108.12 - 111.09 - 規劃中 81 景豐一區公共住宅 109.01 - 111.07 - 規劃中 90 福國公共住宅 109.01 - 111.07 - 規劃中 96		華榮市場都更案	108.05	108.05.23	111.11	-	興建中	118	
福星公共住宅 108.09 - 112.03 - 規劃中 255 樟新水岸公共住宅 108.10 - 112.04 - 規劃中 186 和興水岸公共住宅(華興段基 108.10 - 111.12 - 規劃中 179 南港機廠公共住宅 108.11 - 111.04 - 規劃中 1,520 錦州公共住宅 108.12 - 112.08 - 規劃中 387 三興公共住宅 108.12 - 112.09 - 規劃中 560 犁和段都更案基地 108.12 - 111.09 - 規劃中 81 景豐一區公共住宅 109.01 - 111.12 - 規劃中 90 福國公共住宅 109.01 - 111.07 - 規劃中 342 培英公共住宅 109.02 - 111.07 - 規劃中 96		興隆公共住宅二期(A 基地)	108.05	108.05.06	111.04	-	興建中	340	
横新水岸公共住宅 108.10 - 112.04 - 規劃中 186 和興水岸公共住宅(華興段基 108.10 - 111.12 - 規劃中 179 由港機廠公共住宅 108.11 - 111.04 - 規劃中 1,520 錦州公共住宅 108.12 - 112.08 - 規劃中 387 三興公共住宅 108.12 - 112.09 - 規劃中 560 犁和段都更案基地 108.12 - 111.09 - 規劃中 81 景豐一區公共住宅 109.01 - 111.12 - 規劃中 90 福國公共住宅 109.01 - 111.07 - 規劃中 342 培英公共住宅 109.02 - 111.07 - 規劃中 96		興隆公共住宅二期(E 基地)	108.05	108.05.06	111.07	-	興建中	263	
和興水岸公共住宅(華興段基地) 108.10 - 111.12 - 規劃中 179 南港機廠公共住宅 108.11 - 111.04 - 規劃中 1,520 錦州公共住宅 108.12 - 112.08 - 規劃中 387 三興公共住宅 108.12 - 112.09 - 規劃中 560 犁和段都更案基地 108.12 - 111.09 - 規劃中 81 景豐一區公共住宅 109.01 - 111.12 - 規劃中 90 福國公共住宅 109.01 - 111.07 - 規劃中 342 培英公共住宅 109.02 - 111.07 - 規劃中 96		福星公共住宅	108.09	-	112.03	-	規劃中	255	
世		樟新水岸公共住宅	108.10	-	112.04	-	規劃中	186	
9		,	108.10	-	111.12	-	規劃中	179	
三興公共住宅 108.12 - 112.09 - 規劃中 560 犁和段都更案基地 108.12 - 111.09 - 規劃中 81 景豐一區公共住宅 109.01 - 111.12 - 規劃中 90 福國公共住宅 109.01 - 111.07 - 規劃中 342 培英公共住宅 109.02 - 111.07 - 規劃中 96		南港機廠公共住宅	108.11	-	111.04	-	規劃中	1,520	
型和段都更案基地 108.12 - 111.09 - 規劃中 81 景豐一區公共住宅 109.01 - 111.12 - 規劃中 90 福國公共住宅 109.01 - 111.07 - 規劃中 342 培英公共住宅 109.02 - 111.07 - 規劃中 96		錦州公共住宅	108.12	-	112.08	-	規劃中	387	
景豐一區公共住宅 109.01 - 111.12 - 規劃中 90 福國公共住宅 109.01 - 111.07 - 規劃中 342 培英公共住宅 109.02 - 111.07 - 規劃中 96		三興公共住宅	108.12	-	112.09	-	規劃中	560	
福國公共住宅 109.01 - 111.07 - 規劃中 342 培英公共住宅 109.02 - 111.07 - 規劃中 96		犁和段都更案基地	108.12	-	111.09	-	規劃中	81	
培英公共住宅 109.02 - 111.07 - 規劃中 96		景豐一區公共住宅	109.01	-	111.12	-	規劃中	90	
		福國公共住宅	109.01	-	111.07	-	規劃中	342	
舊宗公共住宅 109.02 - 111.06 - 規劃中 97		培英公共住宅	109.02	-	111.07	-	規劃中	96	
		舊宗公共住宅	109.02	-	111.06	-	規劃中	97	

105-109 年各直轄市、縣(市)政府 社會住宅興辦計畫彙整表

縣市別	案 名	預定開工年度	實際開工年度	預定完工年度	實際完工年度	執行情形	户數	合計
	百齡水岸公共住宅	109.03	-	111.08	-	規劃中	266	
	經貿公共住宅	109.04	-	111.08	-	規劃中	118	
	玉成公共住宅	109.06	-	112.01	-	規劃中	372	
	延平北路教育局宿舍	109.06	-	112.06	-	規劃中	78	
	景豐二區公共住宅	109.06	-	112.02	-	規劃中	129	
	金華公共住宅(特四、五)	109.11	-	113.12	-	規劃中	515	
	福民平宅改建	109.12	-	115.12	-	規劃中	282	
	健康公共住宅	103.12	103.12.17	106.12	106.12.26	已完工	507	
	洲美公共住宅	105.03	105.03.15	106.07	106.07.11	已完工	137	
	興隆公共住宅 2 區(安康市 場)	103.11	103.11.13	107.05	107.05.09	已完工	510	
	萬華青年公共住宅	105.02	105.02.18	107.12	107.12.22	已完工	273	
	新興公共住宅(新興市場整 建)	107.07	107.07.16	107.12	107.12.07	已完工	37	
	中央新村北側青年社會住宅	106.03	106.03.21	108.12	-	興建中	1,070	
	永和中正橋派出所及青年社 會住宅	106.11	106.11.20	108.12	-	興建中	70	
	三峽國光一期青年社會住宅	107.03	107.03.19	108.12	-	興建中	241	9,799 (含內 <u>政部</u> 2,907)
	三重五谷王段青年社會住宅	107.03	107.03.28	111.12	-	興建中	12	
	土城員和青年社會住宅	108.02	108.02.20	110.07	-	興建中	543	
	五股芳洲段青年社會住宅	108.07	-	111.12	-	規劃中	21	
	中和安邦段青年社會住宅	108.11	-	111.12	-	規劃中	630	
新	新店民安段青年社會住宅	108.11	-	111.12	-	規劃中	200	
北	土城大安段青年社會住宅	108.11	-	111.12	-	規劃中	88	
市	土城永和段青年社會住宅	108.12	-	111.12	-	規劃中	66	
	新店明德青年社會住宅	109.06	-	110.04	-	規劃中	200	
	三峽國光二期青年社會住宅	109.08	-	111.12	-	規劃中	1,070	
	泰山中山段青年社會住宅	109.10	-	111.10	-	規劃中	220	
	中和保二總隊基地	109	-	112	-	規劃中	660	
	中和秀峰段青年社會住宅	103.01	103.01.28	105.10	105.10.15	已完工	816	
	大安青年社會住宅(三重1館)	103.03	103.03.07	105.05	105.05.15	已完工	133	
	大同南青年社會住宅(三重 2 館-西側)	103.03	103.03.07	105.03	105.03.15	已完工	119	

105-109 年各直轄市、縣(市)政府 社會住宅興辦計畫彙整表

縣市別	案 名	預定開工年度	實際開工年度	預定完工年度	實際完工年度	執行情 形	户數	合計
	大同南青年社會住宅(三重3館-東側)	104.03	104.03.10	106.01	106.01.10	已完工	75	
	永和秀朗派出所及青年社會 住宅	104.02	104.02.10	106.03	106.03.21	已完工	36	
	三峽台北大學安置住宅配餘 屋轉作社會住宅	102.12	102.12.05	106.01	106.01.07	已完工	28	
	新莊新豐青年社會住宅	103.10	103.10.01	106.09	106.09.25	已完工	76	
	浮洲合宜住宅出租單元	100.12	100.12.21	107.01	107.01.04	已完工	446	
	板橋府中青年社會住宅	104.11	104.11.24	107.03	107.03.15	已完工	72	
	林口世大運選手村社會住宅	103.05	103.05.30	107.08	107.08.31	已完工	2,907	
	中路二號社會住宅	105.12	105.12.19	108.07	-	興建中	212	
	八德一號社會住宅	106.10	106.10.18	109.03	-	興建中	418	
	八德二號社會住宅	106.07	106.07.21	109.02	-	興建中	354	
	蘆竹二號社會住宅	107.03	107.03.16	109.05	-	興建中	416	
	八德三號社會住宅	107.09	107.09.05	111.07	-	興建中	496	
	中路一號社會住宅	107.10	107.10.04	109.12	-	興建中	169	
	中路三號社會住宅	107.10	107.10.17	110.11	-	興建中	417	
	中路四號社會住宅	108.01	108.01.11	110.01	-	興建中	350	
	蘆竹一號社會住宅	108	-	110.05	-	規劃中	114	
	中壢一號社會住宅	108.07	-	110.11	-	規劃中	957	
桃	中壢老小段 100 地號都市更新事業(中興巷警察宿舍)	108.09	-	110.12	-	規劃中	94	
園市	楊梅一號社會住宅(金門新 村)	109.01	-	111.06	-	規劃中	220	11,895
	平鎮一號社會住宅	109.01	-	111.06	-	規劃中	70	
	東門段 208-1 地號都市更新 事業案(東門停車場)	109.04	-	110.12	-	規劃中	84	
	航空城安置住宅	109	-	112	-	規劃中	1,170	
	北富台新村	109	-	112	-	規劃中	240	
	南富台新村	109	-	112	-	規劃中	100	
	平寮段	109	-	112	-	規劃中	270	
	龍慈社會住宅	109	-	112	-	規劃中	100	
	龍岡體育園區	109	-	112	-	規劃中	640	
	捷運 A20 站	109	-	112	-	規劃中	530	
	捷運 A21 站	109	-	112	-	規劃中	370	

105-109 年各直轄市、縣(市)政府 社會住宅興辦計畫彙整表

目么							1	
縣市	案 名	預定開	實際開	預定完	實際完	執行情	戶數	合計
別	· 大	工年度	工年度	工年度	工年度	形) X	
	埔心營區	109	-	112	-	規劃中	1,050	
	蘆竹四號(捷運 A10 站)	109	-	112	-	規劃中	510	
	蘆竹三號	109	-	112	-	規劃中	70	
	樂捷段 244 地號	109	-	112	-	規劃中	540	
	樂捷段 292 地號	109	-	112	-	規劃中	310	
	居廣、居敬、篤行五村	109	-	112	-	規劃中	250	
	內壢福利站	109	-	112	-	規劃中	100	
	水利會合作興辦社宅	109	-	112	-	規劃中	1,000	
	建國一村	109	-	112	-	規劃中	49	
	機場捷運 A7 合宜住宅出租 單元	102.03	102.03.29	104.08	104.08.14	已完工	225	
	育賢段一期	106.08	106.08.12	109.02.08	-	興建中	300	
	精密機械科技創新園區「勞工住宅」社區	106.04	106.04.28	108.09	-	興建中	190	
	北屯段	107.06	107.06.28	110	-	興建中	220	
	同榮段	107.08	107.08.19	110.06	-	興建中	560	
	三民段一期	107.09	107.09.06	110.06	-	興建中	300	
	育賢段二期	108.02	108.02.17	110.09	-	興建中	420	
	尚武段	108.03	108.03.10	111.06	-	興建中	800	
臺	東勢子段	108.09	-	110.10	-	規劃中	100	
中	安康段二期	108.10	-	111	-	規劃中	500	5,008
市	永億段	108.10	-	110	-	規劃中	160	
	光正段二期	108.12	-	111.05	-	規劃中	230	
	惠來厝段	108.12	-	110	-	規劃中	400	
	南屯區建功段 26、28、29 地號	108	-	111	-	規劃中	80	
	南屯區建功段4、5、6地號	108	-	111	1	規劃中	97	
	育賢段三期	109.01	-	111	-	規劃中	250	
	安康段一期	104.11	104.11.09	107.03	107.03.20	已完工	200	
	光正段一期	105.09	105.09.01	107.10	107.10.27	已完工	201	
+	平實營區更新案	109	-	112	-	規劃中	300	
臺南	精忠二村更新案	109	-	112	-	規劃中	80	920
南市	小東路北側基地公營住宅	109	-	112	-	規劃中	350	830
	二空新村更新案	109	-	112	-	規劃中	100	
高	前金警察宿舍	108.04	108.04.30	109.05	-	興建中	48	479

105-109 年各直轄市、縣(市)政府 社會住宅與辦計畫彙整表

縣市別	案 名	預定開 工年度	實際開工年度	預定完 工年度	實際完工年度	執行情 形	戶數	合計
雄市	凱旋青樹(苓雅區機關用地 11 第一期社會暨安置住宅)	108.05	108.05.30	111.03	-	興建中	245	
	新都段公營出租住宅	109.02	-	111.12	-	規劃中	112	
	鳳山共合宅	106.12	106.12.01	107.03	107.03.23	已完工	19	
	五甲國宅公共出租住宅	105.04	105.04.06	106.01	106.01.09	已完工	55	
臺東縣	安居家園	106.04	106.04.07	107.12	107.12.05	已完工	43	43
金門縣	尚義社會住宅興建案	109.03	-	110.12	-	規劃中	72	72
連江縣	南竿仁愛段社會住宅	108.07	-	111.12	-	規劃中	20	20
總計 41,								