社會住宅興辦計畫執行情形彙整表

										料時間:	109年4月
縣市	案名	興辦主體	戶數	預定工程	實際工程	預定開工	實際開工	預定完工	實際完工	執行狀	合計
ががリリ	采 石	兴州土脰	一数	決標日期	決標日期	日期	日期	日期	日期	況	口前
	百齡水岸社會住宅	臺北市	266	109.03	109.03.18	109.06	-	111.08	-	待開工	
	景豐一區社會住宅	臺北市	90	109.03	109.03.26	109.06	-	112.12	-	待開工	
	興隆I區社會住宅	臺北市	500	109.03	109.03.20	109.06	_	112	-	待開工	
	福國社會住宅	臺北市	363	108.08	108.08.26	109.07	_	113.04	-	待開工	
	玉成社會住宅	臺北市	396	108.11	108.11.14	109.10	_	112.01	_	待開工	
	華榮市場都更案	臺北市	118	-	-	108.05	108.05.23	111.11	_	興建中	
	瑞光社會住宅	臺北市	389	106.05	106.05.12	106.10	106.10.05	109.12	_	興建中	
	舊宗社會住宅	臺北市	97	108.09	108.09.05	109.02	109.02.24	112.05	_	興建中	
	行善社會住宅	臺北市	526	107.08	107.08.17	107.10	107.10.29	110.09	_	興建中	
	木柵社會住宅	臺北市	119	106.05	106.05.17	106.08	106.08.17	109.05	_	興建中	
	樟新水岸社會住宅	臺北市	188	108.04	108.04.18	108.12	108.12.18	111.05	_	興建中	
	和興水岸社會住宅(華興										
	段基地)	臺北市	174	108.04	108.04.19	108.11	108.11.26	111.12	-	興建中	
	興隆A區社會住宅	臺北市	340	108.02	108.02.20	108.05	108.05.06	111.10	-	興建中	
	興隆E區社會住宅	臺北市	263	108.03	108.03.15	108.05	108.05.06	111.11	-	興建中	
	新奇岩社會住宅	臺北市	288	106.02	106.02.21	106.05	106.05.26	109.09	-	興建中	
	培英社會住宅	臺北市	96	108.10	108.10.01	109.02	109.02.27	111.07	-	興建中	
	錦州社會住宅	臺北市	387	108.08	108.08.27	109.02	109.02.17	112.12	-	興建中	
	廣慈博愛園區(A、B、C	臺北市	476	107.04	107.04.12	107.08	107.08.09	110.11	_	興建中	
	基地)	至刈巾	4/0	107.07	207.07.12	107.00	107.06.09	110.11		兴廷十	
	廣慈博愛園區社會住宅	臺北市	522	106.10	106.10.06	107.01	107.01.10	110.05	_	興建中	
	(D基地)	±2011-		100.10	200.20.00	207.02	207.02.20			//~ !	
	廣慈博愛園區社會住宅 (E基地)	臺北市	522	106.10	106.10.06	107.01	107.01.10	110.05	-	興建中	
	三興社會住宅	臺北市	560	108.07	108.07.08	108.08	108.09.04	112.09	_	興建中	
	型和段都更緊基地	臺北市	81	108.07	108.07.08	109.01	109.01.02	111.09	_	興建中	
	六張犁A、B區社會住宅	臺北市	709	107.05	107.05.04	107.09	107.09.18	111.09	-	興建中	
	萬華青年社會住宅二期	臺北市	518	106.04	106.04.21	106.07	106.07.17	110.06	_	興建中	
	艺光社會住宅	臺北市	201	106.10	106.10.03	106.07	106.12.28	110.10		興建中	
臺北市	福星社會住宅	<u>室北市</u> 臺北市	255	108.03	108.03.25	108.12	108.10.23	113.10	-		16,940
麦加山		<u>室北川</u> 臺北市		106.03	106.03.23	106.10	106.10.23	109.07	-	興建中	10,940
	明倫社會住宅 南港機廠社會住宅	<u>室北川</u> 臺北市	380 1,436	108.01	108.02.25	108.12	108.12.27	113.04	_	興建中	
		<u>室北市</u> 臺北市	119	106.02	106.02.23	106.12	106.12.27	109.10	_	興建中	
	中南社會住宅 小彎社會住宅	<u>室ル川</u> 臺北市	341	106.07	106.07.19	107.03	107.03.08	110.07	_	興建中	
	東湖段一小段(東湖A)	室 北 巾 史	171	106.11		110.09		113.04		規劃中	
		<u> </u>	192	109.11	-	110.09	-		-		
		<u> </u>			_	110.09	<u> </u>	113.04 112.02	_	規劃中	
	景豐二區社會住宅 延吉段一小段	<u>室北巾</u> 中央	114 141	109.10 109.11	-	110.02	-	113.04	-	規劃中規劃中	
	福民平宅改建	<u> </u>	345	109.11	-	10.09	-	115.04	-	規劃中	
	華江段二小段(華江A)	中央		109.10		110.09				規劃中	
	華江段 <u>一小段(華江A)</u> 華江段 <u>一小段(華江B)</u>	<u>中央</u> 中央	143 196	109.11	-	110.09	-	113.04 113.04	-	規劃中	
	<u> </u>	<u> </u>		109.11	-	10.09	_	112.06	-	規劃中	
	<u>延午五路教月周相古</u> 經貿社會住宅		56 118	109.10			-		-		
		臺北市 臺北市	515		-	109.08 110.11	_	111.08 113.12	_	規劃中規劃中	
	金華社會住宅(特四、五)	± 11 ->-		-	-		-		-	10 44 1	
	興隆H區社會住宅	量北市	44/	-	-	111.05	-	115.03	-	規劃中	
	六張犁D、E區社會住宅	臺北市	1,113	-	-	111.03	-	115.03	-	規劃中	
	兒福中心A基地	中央	72	-	-	111	-	114	-	規劃中	
	福星段都更案基地	<u>臺北市</u>	173	-	-	110.06	-	-	-	規劃中	
	南海段都更案基地	臺北市	214	-	-	10211	1021112	107.05	107.05.00	規劃中	
	興隆D2區社會住宅	臺北市	510	-	-	103.11	103.11.13	107.05	107.05.09		
	洲美社會住宅 新興社會住宅(新興市場	臺北市	136	-	-	105.03	105.03.15	106.07	106.07.11		
	整建)	臺北市	37	-	-	107.07	107.07.16	107.12	107.12.07	新完工	
	健康社會住宅	臺北市	507	-	-	103.12	103.12.17	106.12	106.12.26	新完丁	
	萬華青年社會住宅一期	臺北市	273	_	_	105.02	105.02.18	107.12	107.12.22		
		土ノリ・ロ	2,3			100.02	100.02.10	107.12		-17170-1	
	捷運新莊線大橋頭站分 回	臺北市	47	-	-	105.04	105.04.07	108.06	108.06.26	新完工	
	東明社會住宅	臺北市	700	104.12	104.12.28	105.02	105.02.24	108.07	108.07.31	シャ ニュー・シャン・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ショ	
	果明紅質性七	室儿巾	/00	104.12	104.12.28	103.02	103.02.24	100.07	TC.//.3T	机元丄	

社會住宅與辦計畫執行情形彙整表

B4 ->	資料時間:10										107- 171
縣市	案名	興辦主體	戶數	預定工程 決標日期	實際工程 決標日期	預定開工 日期	實際開工 日期	預定完工 日期	實際完工 日期	執行狀 況	合計
	中和安邦段青年社會住 宅	新北市	630	108.06	108.06.26	109.04	-	112.04	-	待開工	
	新店民安段青年社會住 宅	新北市	195	108.11	108.11.28	109.08	-	112	-	待開工	
	土城永和段青年社會住 宇	新北市	66	108.11	108.11.28	109.08	-	112	-	待開工	
	土城大安段青年社會住	新北市	88	108.11	108.11.26	109.08	-	112	-	待開工	
	宝 三峽國光三期青年社會 住宅	新北市	915	109.04	109.04.22	110.01	-	112.09	-	待開工	
	泰山中山段青年社會住 宇	新北市	210	109.04	109.04.10	110.03	-	112.12	-	待開工	
	板橋永翠(39)	新北市	21	-	-	107.04	107.04.30	110.04	-	興建中	
	板橋江翠(31)	新北市	53	-	-	107.10	107.10.22	112	-	興建中	
	三重五谷王段青年社會 住宅	新北市	12	-	-	107.03	107.03.28	109.09	-	興建中	
	新店斯馨(2)	新北市	14	-	-	107.04	107.04.10	110.06	-	興建中	
	新店斯馨(13、15)	新北市	20	-	-	107.11	107.11.07	111.12	-	興建中	
	新店斯馨(100)	新北市	12	-	-	108.06	108.06.27	110.11	-	興建中	
	土城員和段青年社會住 宅	新北市	543	107.03	107.03.28	107.12	107.12.28	110.07	-	興建中	
	土城明德(211、218)	新北市	30	ı	-	106.12	106.12.19	109.06	-	興建中	
	土城明德(23)	新北市	28	-	-	107.09	107.09.19	110.12	-	興建中	
	永和中正橋派出所青年 社會住宅	新北市	70	106.10	106.10.20	106.11	106.11.20	109	-	興建中	
	五股芳洲段青年社會住 宅	新北市	21	108.10	108.10.15	108.10	108.10.15	111.12	-	興建中	
新北市	板橋江翠段青年社會住 宅	新北市	130	109.08	-	110	-	112.05	-	規劃中	中 中
	江翠段65地號	中央	116	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
	江翠段151地號	中央	106	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
	新都段83地號	中央	120	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
l	環翠段108地號	中央	90	109.09	_	110.07	_	113.04	-	規劃中	
	中和保二總隊基地(自行 興辦)	中央	317	-	-	109.12	-	113.11	-	規劃中	
	五谷王段297地號	中央	161	109.09	_	110.07	_	113.03	_	規劃中	
l F	富貴段324、331地號	中央	139	109.09	_	110.07	_	113.04	_	規劃中	
	中和保二總隊基地(都更分回)	中央	200	-	-	112.09	-	116.09	-	規劃中	
	浮洲合宜住宅出租單元	新北市	446	-	-	100.12	100.12.21	107.01	107.01.04	新完工	
	板橋府中青年社會住宅	新北市	72	-	-	104.11	104.11.24	107.03	107.03.15	新完工	
	新莊新豐青年社會住宅	新北市	76	-	-	103.10	103.10.01	106.09	106.09.25		
	中和青年社會住宅	新北市	816	-	-	103.01	103.01.28	105.10	105.10.15	新完工	
	大安青年社會住宅(三重1館)	新北市	133	i	-	103.03	103.03.07	105.05	105.05.15	新完工	
	大同南青年社會住宅(三 重2館-西側)	新北市	119	i	-	103.03	103.03.07	105.03	105.03.15	新完工	
	大同南青年社會住宅(三重3館-東側)	新北市	75	-	-	104.03	104.03.10	106.01	106.01.10	新完工	
	新店中央新村北側青年 社會住宅	新北市	1,070	-	-	106.03	106.03.21	109.01	109.01.23	新完工	
	永和秀朗派出所青年社 會住宅	新北市	36	-	-	104.02	104.02.10	106.03	106.03.21	新完工	
	三峽國光一期青年社會 住宅	新北市	241	106.08	106.08.11	107.03	107.03.19	108.11	108.11.01	新完工	
	三峽北大青年社會住宅	新北市	28	-	-	102.12	102.12.05	106.01	106.01.07	新完工	
[[林口世大運選手村社會 住宅	中央	2,907	-	-	-	103.05.30	107.12	107.08.31	新完工	

社會住宅興辦計畫執行情形彙整表

## 第名											料時間:	109平4月
## 「	縣市	案名	興辦主體	戶數		決標日期						合計
## 「		平鎮一號社會住宅	桃園市	64	108.10	108.10.24	109.05	-	111.01	-	待開工	
中路一號社會住宅 株園市 169 107.08 107.09 107.00 107.10 171.00 110 - 興建中中路四號社會住宅 株園市 417 107.09 107.09 107.00 1071.017 110.11 - 興建中中路四號社會住宅 株園市 350 107.12 107.12.10 108.01 108.06 108.06.21 111.03 - 興建中中悪名が比100地震都市更新事業(中興・地震・株園市 957 108.06 108.06.18 108.06 108.06.21 111.03 - 興建中中悪名が比100地震都・計更新事業(中興・地震・株園市 354 106.05 106.05.23 106.07 106.07.21 111.06 - 興建中八徳一號社會住宅 株園市 354 106.05 106.05.23 106.07 106.07.21 111.06 - 興建中八徳一號社會住宅 株園市 354 106.05 106.05.23 106.07 106.07.21 111.09 - 興建中漢中野経(中國・財産・株園市 354 106.05 106.05.23 106.07 106.07.21 111.09 - 興建中漢中野経(中國・財産・日本・株園市 354 106.05 106.05.23 106.07 106.07.21 111.09 - 興建中漢中野経(中國・財産・日本・株園市 354 106.05 106.05.23 106.07 106.07.21 111.09 - 興建中漢中野経(中國・財産・日本・株園市 354 106.05 106.05.23 106.07 109.07 - 興建中漢中野経(中國・財産・日本・株園市 144 108.11 108.11 108.11 108.10 109.01 109.012 111.03 - 興建中華日本学を開発のといいままままままままままままままままままままままままままままままままままま			桃園市	216	108.10		109.05	-	111.04	-	待開工	
中路一號社會住宅 株園市 169 107.08 107.09 107.00 107.10 171.00 110 - 興建中中路四號社會住宅 株園市 417 107.09 107.09 107.00 1071.017 110.11 - 興建中中路四號社會住宅 株園市 350 107.12 107.12.10 108.01 108.06 108.06.21 111.03 - 興建中中悪名が比100地震都市更新事業(中興・地震・株園市 957 108.06 108.06.18 108.06 108.06.21 111.03 - 興建中中悪名が比100地震都・計更新事業(中興・地震・株園市 354 106.05 106.05.23 106.07 106.07.21 111.06 - 興建中八徳一號社會住宅 株園市 354 106.05 106.05.23 106.07 106.07.21 111.06 - 興建中八徳一號社會住宅 株園市 354 106.05 106.05.23 106.07 106.07.21 111.09 - 興建中漢中野経(中國・財産・株園市 354 106.05 106.05.23 106.07 106.07.21 111.09 - 興建中漢中野経(中國・財産・日本・株園市 354 106.05 106.05.23 106.07 106.07.21 111.09 - 興建中漢中野経(中國・財産・日本・株園市 354 106.05 106.05.23 106.07 106.07.21 111.09 - 興建中漢中野経(中國・財産・日本・株園市 354 106.05 106.05.23 106.07 109.07 - 興建中漢中野経(中國・財産・日本・株園市 144 108.11 108.11 108.11 108.10 109.01 109.012 111.03 - 興建中華日本学を開発のといいままままままままままままままままままままままままままままままままままま		航空城安置住宅-G17	桃園市	583	109.03	109.03.31	110.07	-	112.04	-	待開工	
中路三號社會住宅・株園市 417 107.09 107.09.04 107.10 107.10 101.10 - 興建中中部の財政合作性・株園市 350 107.12 107.12 107.80 11.08 01.11 111.04 - 興建中中悪一野社會住宅・株園市 957 108.06 108.06.18 108.06 108.06.21 111.03 - 興建中中悪ギが良700部宮部・市更新事業(中規と警察・株園市 94 108.12 108.12.27 111.06 - 興建中八徳三號社會住宅・株園市 354 106.05 106.05.23 106.07 106.07.21 109.07 - 興建中八徳三號社會住宅・株園市 524 106.05 106.05.23 106.07 106.07.21 109.07 - 興建中八徳三號社會住宅・株園市 524 106.12 106.12.14 107.09 107.90.95 110.08 - 興建中 連行一號社會住宅・株園市 114 108.11 108.11 08.11 09.01 109.01 110.08 - 興建中東門第208.1 市域市 416 106.06 106.06.26 107.03 107.03.16 109.07 - 興建中東門第208.1 市域部市東常楽泉(東門停車場 株園市 114 108.11 108.11 08.11 09.01 109.01 109.07 - 興建中東門第208.1 市域部市東常楽泉(東門停車場 株園市 184 109.06 - 110.12 - 規劃中東部事業泉(東門停車場 株園市 84 - 109.06 - 110.12 - 規劃中東部建設電管住宅・A11 株園市 98 109.06 - 109.12 - 111.10 - 規劃中東部建設室管住宅・A11 株園市 98 109.06 - 110.07 - 112.04 - 規劃中東立設定室管住宅・A11 株園市 54 109.06 - 110.07 - 112.04 - 規劃中東立設定室管住を・A18 株園市 54 109.06 - 110.07 - 112.04 - 規劃中東立設定室管理を・A18 株園市 100 - 113.03 - 113.05 - 規劃中東立設定を対しては、日本財政・大阪園市 240 110.09 - 113.03 - 113.05 - 規劃中東立社會住宅に平療政・株園市 240 110.09 - 113.03 - 113.05 - 規劃中東立社會住宅に平療政・株園市 240 110.09 - 113.03 - 113.05 - 規劃中東立社會住宅に平療政・株園市 250 - 113 - 115 - 規劃中東連和の設定の際内服务8-72 地館へ対国の協定の際内服务8-72 地館へ対国の総定の際内服务8-72 地館へ対国の経営の関係 100 - 113 - 115 - 規劃中東連名2016・第一期 株園市 250 - 113 - 115 - 規劃中東連名216 大園市 280 - 113 - 115 - 規劃中東連名216 大園市 280 - 113 - 115 - 規劃中東海路建港の資産を採用 280 - 110.05 - 111.11 - 113.06 - 規劃中東海路社等企業・大園市 70 110.05 - 111.11 - 113.06 - 規劃中華東海路社等企業・大園市 70 110.05 - 111.11 - 113.06 - 規劃中東海路社等企業・大園市 70 110.05 - 110.11 - 113.06 - 月期申申報日本会社等企業・大園市 70 110.05 - 110.11 - 113.06 - 月期申申報日本会社等企業・大園市 70 110.05 - 110.11 - 113.06 - 月期申申報日本会社等企業・大園市 70 110.05 - 110.11 - 113			桃園市					107.10.04	110.01	-	興建中	
中壁一般打き住宅・ 桃園市 957 108.06 108.06.18 108.06 108.06.21 111.03 - 興建中中地 が 108.06 中地で 108.06 108.06.21 111.03 - 興建中中地で 108.06 中地で 108.06 108.06.21 111.03 - 興建中中地で 108.06 中地で 108.06 108.06.21 111.03 - 興建中中地で 108.06 中地で 108.06 108.06.21 111.06 - 興建中日地で 108.06 円が 108.06 108.06.21 111.06 - 興建中日地で 108.06 円が 108.06 108.06.21 111.06 - 興建中日地で 108.06 円が 108.07 108.07.21 111.06 - 興建中日地で 108.07 円が 108.07 109.07 - 興建中日地で 108.07 日から 109.07 - 興建中国が 108.07 日から 110.09 109.07 - 興建中国が 108.07 日から 110.09 日から 113.03 日から 113.09 日から 113.00 日から 113.0				417	107.09		107.10		110.11	-	興建中	
中産老小段100地號都 市更新事業(中與巷智察 水優、就社會住宅 株園市 418 106.05 106.05.03 106.10 106.10.18 109.07 - 興建中 八徳、就社會住宅 株園市 354 106.05 106.05.23 106.07 106.07.21 109.07 - 興建中 八徳、就社會住宅 株園市 524 106.12 106.12.14 107.09 107.09.05 110.08 - 興建中 運行一號社會住宅 株園市 114 108.11				350			108.01			-		
中産老小段100地號都 市更新事業(中與巷智察 水優、就社會住宅 株園市 418 106.05 106.05.03 106.10 106.10.18 109.07 - 興建中 八徳、就社會住宅 株園市 354 106.05 106.05.23 106.07 106.07.21 109.07 - 興建中 八徳、就社會住宅 株園市 524 106.12 106.12.14 107.09 107.09.05 110.08 - 興建中 運行一號社會住宅 株園市 114 108.11		中壢一號社會住宅	桃園市	957	108.06	108.06.18	108.06	108.06.21	111.03	-	興建中	
八徳一號社會住宅 桃園市 418 106.05 106.05.23 106.10 106.10.18 109.07 - 興建中 八徳二號社會住宅 桃園市 354 106.05 106.05.23 106.07 106.07 109.07 109.07 - 興建中 八徳二號社會住宅 桃園市 114 108.11 108.11.08 109.01 109.01.24 111.03 - 興建中 東門段208-1地飯都市 東門段208-1地飯都市 北國市 416 106.06 106.06.26 107.03 107.03.16 109.07 - 興建中 東門段208-1地飯都市 東門段208-1地飯都市 北國市 84 - - 109.06 - 110.12 - 規劃中 北國市 1284地號 北國市 54 109.06 - 109.12 - 111.10 - 規劃中 北國市 新空城安置住宅-A11 桃園市 54 109.06 - 110.07 - 112.04 - 規劃中 東區域安置住宅-A18 桃園市 54 109.06 - 110.07 - 112.04 - 規劃中 東區域安置住宅-A18 桃園市 549 109.06 - 110.07 - 112.04 - 規劃中 東區域安置住宅-A18 桃園市 549 109.06 - 1113 - 115 - 規劃中 東區域安置住宅-平原段) 秋園市 270 - - 113 - 115 - 規劃中 東區域安社會住宅(福德段) 桃園市 270 - - 113 - 115 - 規劃中 推進A20比・第一期 桃園市 640 - 113 - 115 - 規劃中 推進A20比・第一期 桃園市 250 - 111.05 - 113 - 115 - 規劃中 推進A20比・第一期 桃園市 250 - 111.05 - 113 - 115 - 規劃中 推進A20比・第一期 桃園市 250 - 113 - 115 - 規劃中 推進A20比・第一期 桃園市 250 - 113 - 115 - 規劃中 推進A20比・第一期 桃園市 250 - 113 - 115 - 規劃中 推進A10比・第一期 桃園市 250 - 113 - 115 - 規劃中 推進A10比・第一期 桃園市 250 - 113 - 115 - 規劃中 推進A10比・第一期 桃園市 280 - 113 - 115 - 規劃中 推進A10比・第一期 桃園市 280 - 113 - 115 - 規劃中 推進A10比・第一期 桃園市 280 - 113 - 115 - 規劃中 推進A10比・第一期 北西市 280 - 113 - 115 - 規劃中 推進A10比・第一期 北西市 280 - 113 - 116 - 規劃中 推進A10比・第一期 北西市 280 - 110.05 - 111.11 - 113.04 - 規劃中 北西・東西・東西・東西・東西・東西・東西・東西・東西・東西・東西・東西・東西・		市更新事業(中興巷警察	桃園市	94	-	-			111.06	-	興建中	
八徳三號社會住宅 桃園市 354 106.05 106.05.23 106.07 106.07.21 109.07 - 興建中 八徳三號社會住宅 桃園市 114 108.11 108.11 108.11 108.11 108.11 108.11 108.11 108.11 109.01 109.01.24 111.03 - 興建中 東門投入8-1地野都市 重新業業(東門停車場) 桃園市 416 106.06 106.06.26 107.03 107.03.16 109.07 - 興建中 東門投入8-1地野都市 重新業業(東門停車場) 桃園市 84 - 109.06 - 110.12 - 規劃中		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	松周市	/11 Q	106.05	106.05.03	106 10	106 10 19	100.07		個建山	
八徳三総社會住宅 桃園市 124 106.12.14 107.09 107.09.05 110.08 - 関連中産										!		
董竹一総社會住宅 桃園市												
離竹二號社會住宅 桃園市 416 106.06 106.06.26 107.03 107.03.16 109.07 - 興建中東門段208-1地琥和市更新業業、使門停車場 桃園市 84 - 109.06 - 110.12 - 規劃中中極區雙線段1283		, tho:====================================						109.01.24			, ,,,	
東門段208-1地蛭都市 桃園市 84												
大溪區仁武段13、14地 株園市 54 109.06 - 109.12 - 111.10 - 規劃中 株園市 54 109.06 - 109.12 - 111.10 - 規劃中 株園市 54 109.06 - 110.07 - 112.04 - 規劃中 余空城安置住宅-A18 株園市 549 109.06 - 110.07 - 112.04 - 規劃中 所容域安置住宅-A18 株園市 549 109.06 - 110.07 - 112.04 - 規劃中 市富台新村 株園市 100 113 - 115 - 規劃中 接受社會住宅(平寮段) 株園市 100 113 - 115 - 規劃中 接受社會住宅(平寮段) 株園市 100 113 - 115 - 規劃中 接運A20站-第一期 株園市 150 113 - 116 - 規劃中 接運A20站-第一期 株園市 150 113 規劃中 接運A10站-第一期 株園市 280 113 - 115 - 規劃中 接運A10站-第一期 株園市 280 113 - 115 - 規劃中 接運A10站-第一期 株園市 284 113 0 115 0 規劃中 接運A10站-第一期 株園市 200 110.05 - 110.11 - 113.06 - 規劃中 接運A10站-第一期 株園市 200 113 0 - 0 規劃中 接運A10站-第一期 株園市 200 113 0 - 0 規劃中 接運A10站-第二則 株園市 200 113 0 - 0 規劃中 接運A10站-第二則 株園市 200 113 0 - 0 規劃中 接運A10站-第二則 株園市 200 113 - 116 - 規劃中 接通由医整建段292地號 株園市 280 110.06 - 110.12 - 113.04 - 規劃中 年間 100 110.06 - 110.12 - 113.04 - 規劃中 年間 100 110.06 - 110.12 - 113.03 - 規劃中 年間 100 110.06 - 110.12 - 113.03 - 規劃中 年間 100 110.06 - 110.12 - 113.03 - 規劃中 日間 100 110.06 - 110.12 - 113.03 - 規劃中 日間 100 110.06 - 110.12 - 113.03 - 規劃中 日間 100 110.06 - 110.12 - 113.03 - 月期 100 110.06 - 110.12 - 113.04 - 113.05		東門段208-1地號都市								İ		
桃園市 54 109.06 - 109.12 - 111.10 - 規劃中			桃園市	81	109.06	-	109.12	-	111.10	-	規劃中	
航空城安置住宅-A18 桃園市 549 109.06 - 110.07 - 112.04 - 規劃中 南富台新村 桃園市 100 - 113 - 115 - 規劃中 北富台新村 桃園市 240 110.09 - 113.03 - 113.05 - 規劃中		號	桃園市	54	109.06	-	109.12	-	111.10	-	規劃中	
南富台新村 桃園市 100 113 - 115 - 規劃中 北富台新村 桃園市 240 110.09 - 113.03 - 113.05 - 規劃中 慈安社會住宅(平寮段) 桃園市 270 - 113 - 115 - 規劃中 離経社會住宅(福德段) 桃園市 100 113 - 115 - 規劃中 龍岡體育園區 桃園市 640 113 - 116 - 規劃中 捷運A20站-第一期 桃園市 250 - 111.05 - 114 - 規劃中 捷運A21站	桃園市	航空城安置住宅-A11	桃園市	98	109.06	-	110.07	-	112.04	=	規劃中	9,683
北富台新村 桃園市 240 110.09 - 113.03 - 113.05 - 規劃中					109.06	-	110.07	-	112.04	-	規劃中	
慈安社會住宅(平寮段) 桃園市 270 - - 113 - 115 - 規劃中 規劃中 現土 (金) 龍越社會住宅(福德段) 桃園市 100 - - 113 - 115 - 規劃中 規劃中 規劃中 龍岡體育園區 桃園市 250 - - 1113 - 116 - 規劃中 規劃中 捷運A20站-第一期 桃園市 250 - - 113 - - 規劃中 中堰區內壢段1884-72 地號(大江購物中心) 桃園市 280 - - 113 - 115 - 規劃中 標梅一號社會住宅-第一 財 桃園市 284 - - 113 0 115 0 規劃中 建運A10站-第一期 桃園市 200 - - 113 0 - 13.06 - 規劃中 建運A10站-第一期 桃園市 200 - - 113 0 - 0 規劃中 建運A10站-第一期 桃園市 200 - - 113 0 - 0 規劃中 建運A10站-第一期 桃園市 200 - - 113		南富台新村	桃園市	100	-	-	113	1	115	-	規劃中	
 龍慈社會住宅(福徳段) 桃園市 100 113 - 115 - 規劃中			桃園市	240	110.09	-	113.03	-	113.05	-		
# 日間		慈安社會住宅(平寮段)	桃園市		-	-		-		-	規劃中	
捷運A20站-第一期 桃園市 250 - - 111.05 - 114 - 規劃中 捷運A20站-第二期 桃園市 150 - - 113 - - 規劃中 中堰區內堰段1884-72 桃園市 280 - - 113 - 115 - 規劃中 地底(大江賭物中心) 桃園市 230 - - - 113 - 115 - 規劃中 機場在10站-第一期 桃園市 200 110.05 - 110.11 - 113.06 - 規劃中 建運A10站-第二期 桃園市 200 - - 113 0 - 0 規劃中 建運A10站-第二期 桃園市 200 - - 113 0 - 0 規劃中 企業中央83地號 桃園市 70 110.05 - 111.11 - 112.12 - 規劃中 銀山區養捷段298、299 桃園市 280 110.06 - 110.12 - 113.04 - 規劃中 銀山座興行266-1 ・ 1266-6地號(豐達羊毛) ・ 110.12 - 113.03 - 規劃中 中路二號社會住宅 桃園市 212 106.01 106.01.25 105.12 105.12.19 108.06			桃園市		-	-		-		-	規劃中	
捷運A20站-第二期 桃園市 150 - 113 - - 規劃中 推運A21站 桃園市 280 - 113 - 115 - 規劃中 中堰區内堰段1884-72 地號(大江購物中心) 桃園市 230 - 113 - 115 - 規劃中 規運A10站-第二期 桃園市 200 - 113 0 115 0 規劃中 規劃中 推運A10站-第二期 桃園市 200 - 113 0 - 0 規劃中					-	-		-		-		
接運A21站 桃園市 280 - - 113 - 115 - 規劃中 中堰區内堰段1884-72 地號(大江購物中心) 桃園市 230 - - 113 - 115 - 規劃中 根園市 230 - - 113 0 115 0 規劃中 接運A10站-第一期 桃園市 200 110.05 - 110.11 - 113.06 - 規劃中 接運A10站-第二期 桃園市 200 - - 113 0 - 0 規劃中 接運A10站-第二期 桃園市 200 - - 113 0 - 0 規劃中 接運A10站-第二期 桃園市 70 110.05 - 111.11 - 112.12 - 規劃中 接出區差接段298 × 299 桃園市 280 110.06 - 110.12 - 113.04 - 規劃中 接出區差接段292地號 桃園市 310 - - 113 - 116 - 規劃中 接出區樂捷段292地號 桃園市 310 - 113 - 116 - 規劃中 接出中興段1266-1 × 1266-6地號(豐達羊毛) 桃園市 212 106.01 106.01.25 105.12 105.12.19 108.06 108.06.21 新完工 機場捷運A7合宜住宅出 桃園市 225 - - 102.03 102.03.29 104.08 104.08 14 新完工					-	-		-	114	-		
中堰區内堰段1884-72 地號(大江購物中心) 桃園市 230 - - 113 - 115 - 規劃中 楊梅一號社會住宅-第二 期 桃園市 284 - - 113 0 115 0 規劃中 捷運A10站-第二期 桃園市 200 - - 110.11 - 113.06 - 規劃中 遺産大興段83地號 桃園市 200 - - 113 0 - 0 規劃中 龜山區善走段298 、 299 地號 桃園市 280 110.05 - 110.12 - 113.04 - 規劃中 龜山區樂建段292地號 桃園市 310 - - 113 - 116 - 規劃中 龜山區興段1266-1、 1266-6地號(豐達羊毛) 桃園市 100 110.06 - 110.12 - 113.03 - 規劃中 中路二號社會住宅 桃園市 212 106.01 106.01.25 105.12 105.12.19 108.06 108.06.21 新完工 機場走運A7合宜住宅出 桃園市 225 - - 102.03 102.03 29 104.08 104.08 104.08 104.08 104.08 104.08 104.08 104.08 104.08 104.08 104.08 104.08 104.08 104.08 104.08 104.08 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td>					-	-		-		-		
地號(大江購物中心) 桃園市 230 - - 113 - 115 - 規劃中 根			桃園市	280	-	-	113	-	115	-	規劃中	
期 休園市 284 - - 113 0 115 0 規劃中 捷運A10站-第一期 桃園市 200 110.05 - 110.11 - 113.06 - 規劃中 蘆竹區大興段83地號 桃園市 200 - - 113 0 - 0 規劃中 龜山區美捷段298 × 299 桃園市 280 110.05 - 110.12 - 113.04 - 規劃中 龜山區樂捷段292地號 桃園市 310 - - 113 - 116 - 規劃中 龜山中興段1266-1 、 1266-6 地號(豐達羊毛) 桃園市 100 110.06 - 110.12 - 113.03 - 規劃中 中路二號社會住宅 桃園市 212 106.01 106.01.25 105.12 105.12.19 108.06 108.06.21 新完工 機場捷運A7合宜住宅出 桃園市 225 - - 102.03 102.03 29 104.08		地號(大江購物中心)	桃園市	230	-	-	113	-	115	-	規劃中	
捷運A10站-第二期 桃園市 200 - - 113 0 - 0 規劃中 蘆竹區大興段83地號 桃園市 70 110.05 - 111.11 - 112.12 - 規劃中 龜山區等捷段298 × 299 桃園市 280 110.06 - 110.12 - 113.04 - 規劃中 龜山區樂捷段292地號 桃園市 310 - - 113 - 116 - 規劃中 龜山中興段1266-1 × 1266-6 地號(豐達羊毛) 桃園市 100 110.06 - 110.12 - 113.03 - 規劃中 中路二號社會住宅 桃園市 212 106.01 106.01.25 105.12 105.12.19 108.06 108.06.21 新完工 機場捷運A7合宜住宅出 桃園市 225 - - 102.03 102.03 29 104.08			桃園市		-	-		0		0		
蘆竹區大興段83地號 桃園市 70 110.05 - 111.11 - 112.12 - 規劃中 龜山區善捷段298 × 299 桃園市 280 110.06 - 110.12 - 113.04 - 規劃中 龜山區樂捷段292地號 桃園市 310 - - 113 - 116 - 規劃中 龜山中興段1266-1 × 1266-6地號(豐達羊毛) 桃園市 100 110.06 - 110.12 - 113.03 - 規劃中 中路二號社會住宅 桃園市 212 106.01 106.01.25 105.12 105.12.19 108.06 108.06.21 新完工 機場捷運A7合宜住宅出 桃園市 225 - - 102.03 102.03 29 104.08 104.08 104.08 14 新完工		捷運A10站-第一期	桃園市	200	110.05	-	110.11	-	113.06	-	規劃中	
龜山區善捷段298、299 桃園市 280 110.06 - 110.12 - 113.04 - 規劃中		捷運A10站-第二期		200	-	-		0	-	0		
地號 桃園市 280 110.06 - 110.12 - 113.04 - 規劃中 編山區樂捷段292地號 桃園市 310 - - 113 - 116 - 規劃中 編山中興段1266-1 1266-6地號(豐達羊毛) 桃園市 100 110.06 - 110.12 - 113.03 - 規劃中 中路二號社會住宅 桃園市 212 106.01 106.01.25 105.12 105.12.19 108.06 108.06.21 新完工 機場捷運A7合宜住宅出			桃園市	70	110.05	-	111.11	-	112.12	-	規劃中	
龜山中興段1266-1、 桃園市 100 110.06 - 110.12 - 113.03 - 規劃中 中路二號社會住宅 桃園市 212 106.01 106.01.25 105.12 105.12.19 108.06 108.06.21 新完工 機場捷運A7合宜住宅出			桃園市	280	110.06	-	110.12	-	113.04	-	規劃中	
1266-6地號(豐達羊毛) 桃園市 100 110.06 - 110.12 - 113.03 - 規劃中 中路二號社會住宅 桃園市 212 106.01 106.01.25 105.12 105.12.19 108.06 108.06.21 新完工 機場捷運A7合宜住宅出 桃園市 225 - - 102.03 102.03 29 104.08 104.08 104.08 14.08 104.08 14.08		龜山區樂捷段292地號	桃園市	310	-	-	113	-	116	-	規劃中	
中路二號社會住宅 桃園市 212 106.01 106.01.25 105.12 105.12.19 108.06 108.06.21 新完工機場捷運A7合宜住宅出			桃園市	100	110.06	-	110.12	-	113.03	-	規劃中	
機場捷運A7合宜住宅出 株園市 225 - 102 03 102 03 29 104 08 104 08 14 新完工			桃園市	212	106.01	106.01.25	105.12	105.12.19	108.06	108.06.21	新完工	
		機場捷運A7合宜住宅出			-	-						

社會住宅興辦計畫執行情形彙整表

										料時間:	109年4月
縣市	案名	興辦主體	戶數	預定工程	實際工程	預定開工	實際開工	預定完工	實際完工	執行狀	合計
1/2(1)				決標日期	決標日期	日期	日期	日期	日期	況	I
	寶文段50-20地號	中央	140	108.12	108.12.26	109.07	-	-	-	待開工	
	北屯段	臺中市	220	107.05	107.05.25	107.11	107.11.15	110.10	-	興建中	
	同榮段	臺中市	560	107.07	107.07.31	107.11	107.11.07	110.10	-	興建中	
	育賢段一期	臺中市	300	106.06	106.06.29	106.08	106.08.12	109.06	-	興建中	
	育賢段二期	臺中市	420	107.11	107.11.28	108.02	108.02.17	110.09	-	興建中	
	南屯區建功段26地號	臺中市	78	-	-	108.07	108.07.26	111	-	興建中	
	南屯區建功段4、5、6 地號	臺中市	99	-	-	108.10	108.10.28	111	-	興建中	
	安康段二期	臺中市	500	108.11	108.11.05	109.02	109.02.11	111	-	興建中	
	尚武段	臺中市	800	108.01	108.01.16	108.04	108.04.02	111.06	-	興建中	
=++	三民段一期	臺中市	300	107.08	107.08.14	107.10	107.10.15	110.06	-	興建中	F 000
臺中市	惠來厝段	臺中市	400	109.05	-	109.09	-	113	-	規劃中	5,990
	光正段二期	臺中市	230	109.08	_	109.10	_	111.05	_	規劃中	
	永億段	臺中市	160	109	_	109.09	_	112	_	規劃中	
	育賢段三期	臺中市	250	109.07	_	109.09	-	111	_	規劃中	
	東勢子段	臺中市	100	109	_	109.10	_	112	_	規劃中	
	國安段一期	臺中市	500	-	_	110.06	_	113.12	_	規劃中	
	豐原火車站後站都更案	臺中市	72	_	_	-	_	-	_	規劃中	
	練武段	臺中市	270	_	_	111	_	114	_	規劃中	
	光正段一期	臺中市	201	_	_	105.09	105.09.01	107.10	107.10.27	新完工	
	精密機械科技創新園區										
	「勞工住宅」社區	臺中市	190	-	-	106.04	106.04.28	108.09	108.08.27	新完工	
	安康段一期	臺中市	200	_	_	104.11	104.11.09	107.03	107.03.20	新完工	
	小東路北側基地公營住										
	宅	臺南市	350	109	-	110.04	-	112	-	規劃中	
	精忠村更新案	臺南市	50	-	-	110.12	-	112	-	規劃中	
	平實營區更新案第一期	臺南市	120	-	-	114.12	-	-	-	規劃中	
臺南市	平實營區更新案第二期	臺南市	80	-	-	110	-	113	-	規劃中	800
	- 工事然后再扩展签二世	吉士士	100			111		114		#1#1	
	平實營區更新案第三期 二空新村更新案(A區)第	臺南市		-	-	111	-	114	-	規劃中	
	一期	臺南市	40	-	-	110.12	-	112	-	規劃中	
	二空新村更新案(B區)第 二期	臺南市	60	-	-	110	-	113	-	規劃中	
	光華段一小段1664地號	中央	182	108.12	108.12.30	109.07	-	1	-	待開工	
	凱旋青樹(苓雅區機關用 地11第一期社會暨安置 住宅)	高雄市	245	108.02	108.02.20	108.05	108.05.30	111.03	-	興建中	
		高雄市	48	108.03	108.03.13	108.04	108.04.30	109.05	_	興建中	
高雄市	新都段公營出租住宅	高雄市	114	110.03	-	110.06	-	112.12	_	規劃中	1,117
	高松一小段1232地號	中央	338	-	_	110.00	_	-		規劃中	
	大公段	中央	116	110.12	-	112.09	_		-	規劃中	
		高雄市	116	110.12	-	106.12	106.12.01	107.03	107.03.23		
	五甲國宅公共出租住宅	高雄市	55	_	_	105.04	105.04.06	106.01	106.01.09		
	藍田街宿舍(第一期及第				_		103.04.00		100.01.09		
南投縣	二期)	南投縣	20	-	-	112	-	113	-	規劃中	32
孙乂仁	南投市青年住宅(含社會住宅)興建計畫(二期)	南投縣	12	-	-	113	-	115	-	規劃中	52
臺東縣	安居家園	臺東縣	43	1	-	106.04	106.04.06	107.12	107.12.05	新完工	43
澎湖縣	案山段197地號	澎湖縣	50	1	-	110	-	112	-	規劃中	100
邓州新	中衛段1488地號	澎湖縣	50	1	-	110	-	112	-	規劃中	100
新竹市	東橋段601地號	中央	233	-	-	110	-	1	-	規劃中	233
金門縣	尚義社會住宅興建案	金門縣	72	-	-	110.03	_	111.12	-	規劃中	72
連江縣	南竿仁愛段社會住宅	連江縣	20	107.06	107.06.04	108.07	108.07.15	111.12	-	興建中	20