					預定工程	實際工程	預定開工	實際開工	預定完工	實際完工	料時間:	
縣市	案名	興辦主體	戶數	開發方式	決標日期	決標日期	日期	日期	日期	日期	況	合計
	百齡水岸社會住宅	臺北市	266	直接興建	109.03	109.03.18	109.09	-	113.08	-	待開工	
	景豐一區社會住宅	臺北市	90	直接興建	109.03	109.03.26	109.06	-	112.12	-	待開工	
	興隆I區社會住宅	臺北市	500	直接興建	109.03	109.03.20	109.06	-	112.04	-	待開工	
	福國社會住宅	臺北市	363	直接興建	108.08	108.08.26	109.07	-	113.04	-	待開工	
	玉成社會住宅	臺北市	396	直接興建	108.11	108.11.14	109.10	-	114.01	-	待開工	
	華榮市場都更案	臺北市	118	直接興建	-	-	108.05	108.05.23	111.11	-	興建中	
	瑞光社會住宅	臺北市	389	直接興建	106.05	106.05.12	106.10	106.10.05	109.12	-	興建中	
	舊宗社會住宅	臺北市	97	直接興建	108.09	108.09.05	109.02	109.02.24	112.05	-	興建中	
	行善社會住宅	臺北市	526	直接興建	107.08	107.08.17	107.10	107.10.29	110.09	-	興建中	
	木柵社會住宅	臺北市	119	直接興建	106.05	106.05.17	106.08	106.08.17	109	-	興建中	
	樟新水岸社會住宅	臺北市	188	直接興建	108.04	108.04.18	108.12	108.12.18	111.05	-	興建中	
	和興水岸社會住宅(華興 段基地)	臺北市	174	直接興建	108.04	108.04.19	108.11	108.11.26	111.12	-	興建中	
	興隆A區社會住宅	臺北市	340	直接興建	108.02	108.02.20	108.05	108.05.06	111.10	-	興建中	
	興隆E區社會住宅	臺北市	263	直接興建	108.03	108.03.15	108.05	108.05.06	111.11	-	興建中	
	新奇岩社會住宅	臺北市	288	直接興建	106.02	106.02.21	106.05	106.05.26	109.09	-	興建中	
	培英社會住宅	臺北市	96	直接興建	108.10	108.10.01	109.02	109.02.27	111.07	-	興建中	
	錦州社會住宅	臺北市	387	直接興建	108.08	108.08.27	109.02	109.02.17	112.12	-	興建中	
	廣慈博愛園區(A、B、C基地)	臺北市	476	直接興建	107.04	107.04.12	107.08	107.08.09	110.11	-	興建中	
	廣慈博愛園區社會住宅 (D基地)	臺北市	522	直接興建	106.10	106.10.06	107.01	107.01.10	110.05	-	興建中	
	廣慈博愛園區社會住宅 (E基地)	臺北市	522	直接興建	106.10	106.10.06	107.01	107.01.10	110.05	-	興建中	
	三興社會住宅	臺北市	560	直接興建	108.07	108.07.08	108.08	108.09.04	112.09	-	興建中	
	犁和段都更案基地	臺北市	81	都更分回	-	-	109.01	109.01.02	111.09	-	興建中	
	六張犁A、B區社會住宅	臺北市	709	直接興建	107.05	107.05.04	107.09	107.09.18	111.06	-	興建中	
	萬華青年社會住宅二期	臺北市	518	直接興建	106.04	106.04.21	106.07	106.07.17	110.06	-	興建中	
	莒光社會住宅	臺北市	201	直接興建	106.10	106.10.03	106.12	106.12.28	110.10	-	興建中	
臺北市	福星社會住宅	臺北市	255	直接興建	108.03	108.03.25	108.10	108.10.23	113.10	-	興建中	16,821
	明倫社會住宅	臺北市	380	直接興建	106.01	106.01.12	106.03	106.03.10	109.07	-	興建中	
	南港機廠社會住宅	臺北市	1,436	直接興建	108.02	108.02.25	108.12	108.12.27	113.04	-	興建中	
	中南社會住宅	臺北市	119	直接興建	106.07	106.07.19	106.11	106.11.09	109.10	-	興建中	
	小彎社會住宅	臺北市	341	直接興建	106.11	106.11.15	107.03	107.03.08	110.07	-	興建中	
	東湖段一小段(東湖A)	中央	171	直接興建	109.11	-	110.09	-	113.04	-	規劃中	
	東湖段一小段(東湖B)	中央	192	直接興建	109.11	-	110.09	-	113.04	-	規劃中	
	延吉段一小段	中央	141	直接興建	109.11	-	110.09	-	113.04	-	規劃中	
	福民平宅改建	臺北市	332	直接興建	109.11	-	109.12	-	115.06	-	規劃中	
	華江段二小段(華江A)	中央	143	直接興建	109.11	-	110.09	-	113.04	-	規劃中	
	華江段二小段(華江B)	中央	196	直接興建	109.11	-	110.09	-	113.04	-	規劃中	
	延平北路教育局宿舍	臺北市	56	直接興建	109.11	-	110.03	-	114.03	-	規劃中	
	經貿社會住宅	臺北市	118	直接興建	109.06	-	109.08	-	112.09	-	規劃中	
	金華社會住宅(特四、五)	臺北市	515	直接興建	-	-	110.06	-	115.07	-	規劃中	
I					L	I		I		L	<u> </u>	L

機能 京名 実践主義 兵政 外別の 外別の 外別の 外別の の 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本						T	— — — — —						109年5月
病院科區社會住宅 恵山市 447 生徒病理 - 111.05 - 115.03 - 病患中	縣市	案名	興辦主體	戶數	開發方式	預定工程 決標日期	實際工程 決標日期	預定開工 日期	實際開工 日期	預定完工 日期	實際完工 日期	執行狀 況	合計
		景豐二區社會住宅	臺北市	80	直接興建	-	-	110.03	-	114.06	-	規劃中	
福田安和田東福田 173 初田分同 - 110.06 - 1 現象中 現象中 現象中 現象中 日本中		興隆H區社會住宅	臺北市	447	直接興建	-	-	111.05	-	115.03	-	規劃中	
無海院都更累差比 重北市 214 都里分回 - - - - -		六張犁D、E區社會住宅	臺北市	1,113	直接興建	-	-	111.03	-	115.03	-	規劃中	
開席の2届社會任代 売り作 510 盆地剛建 10311 1031113 107-05 107-05-09 開発工程を注意に関いて 京川市 37 新史 - 107-07-07 107-07-16 107-12 107-12-07 所作工程 受ける 107-07-07-16 107-07 107-07-16 107-12 107-12-07 所作工程		福星段都更案基地	臺北市	173	都更分回	-	-	110.06	-	-	-	規劃中	
#無社責任主義 重化市 136 偶解 - 105.03 105.0315 106.07 106.071 新売工程		南海段都更案基地	臺北市	214	都更分回	-	-	-	-	-	-	規劃中	
照其古角生之俗面市場 進北市 37 移発 - 10707 1070716 10712 107120 特別工 整理計合住宅 進水市 507 直接同業 - 10312 1031217 10612 10612 6 新加 超常年年往合住宅一房 進北市 273 直接同業 - 10502 1050218 10712 1071222 所加 超常年年往合住宅一房 進北市 47 (1)28市計 - 10504 1050407 108.06 108.06.26 新加 平明計會住宅 恵北市 47 (1)28市計 - 10504 1050407 108.06 108.06.26 新加 平明計會住宅 恵北市 700 直接同業 10412 1041228 105.02 1050224 108.07 108.07 33 務配 平明計會住宅 恵北市 700 直接同業 10412 1041228 105.02 1050224 108.07 108.07 33 務配 中枢表別問題年年首官任 新山市 639 直接同業 108.01 108.06 108.06.26 109.07 - 112.09 - 5両五 「新正民及民房年育育性 新山市 66 直接原建 108.11 108.11 28 109.08 - 112 - 5同五 「安保工人房房在育育 新北市 66 直接原建 108.11 108.11 28 109.08 - 112 - 5同五 「安保工人房房在育育 新北市 515 直接原建 109.01 109.04 109.08 - 112 - 5同五 「安保工房房在存育 新北市 515 直接原理 109.04 109.04 101.03 - 112.19 - 5同五 「新日工工会工房房在存育 新北市 12 音報原理 「安保工房房在存育 新北市 12 音報原理 「金保工房房 新北市 12 音報原理 「金保工房房 「金保工房房 「本保工房房		興隆D2區社會住宅	臺北市	510	直接興建	-	-	103.11	103.11.13	107.05	107.05.09	新完工	
整連			臺北市	136	價購	-	-	105.03	105.03.15	106.07	106.07.11	新完工	
一部		,	臺北市	37	修建	-	-	107.07	107.07.16	107.12	107.12.07	新完工	
接速新荘線大橋領地分 裏北市 47		健康社會住宅	臺北市	507	直接興建	-	-	103.12	103.12.17	106.12	106.12.26	新完工	
理解が非常大幅時間できた。		萬華青年社會住宅一期	臺北市	273		-	-	105.02	105.02.18	107.12	107.12.22	新完工	
### 中和安邦段青年社會性 新北市 639 直接期望 108.06 108.06.26 109.07 - 112.09 - 特牌工作 新北市 195 直接期望 108.11 108.11.28 109.08 - 112 - 特開工作 新北市 66 直接期望 108.11 108.11.28 109.08 - 112 - 特開工作			臺北市	47	(1/2都市計	-	-	105.04	105.04.07	108.06	108.06.26	新完工	
新た阪安陵河和東省 新北市 195 直接側理 108.06 108.06 109.07 - 112.09 - 109.00 - 112.09 - 109.00 - 112.09 - 109.00 - 112.09 - 109.00 - 112.09 - 109.00 - 112.09 - 109.00 - 112.09 - 109.00 - 112.09 - 109.00 - 112.09 - 109.00 - 112.09 - 109.00 - 112.09 - 109.00 - 112.09 - 109.00 - 112.09 - 109.00 - 112.09 - 109.00 - 10			臺北市	700	直接興建	104.12	104.12.28	105.02	105.02.24	108.07	108.07.31	新完工	
本域大和政治年注音性 新北市 66 直接興建 108.11 108.11.28 109.08 - 112 - 特別工 - 美国工 - 特別工 - 美国工 - 美国工 - 107.01 107.01.01 107.01 107.01 107.01 107.01 107.01 107.01 107.01 1		字	新北市	639	直接興建	108.06	108.06.26	109.07	-	112.09	-	待開工	
1 日		皂	新北市	195	直接興建	108.11	108.11.28	109.08	-	112	-	待開工	
中央		宅	新北市	66	直接興建	108.11	108.11.28	109.08	-	112	-	待開工	
任宝 新北市 210 直接興建 109.04 109.04.22 110.01 - 112.19 - 10月 - 1		宅	新北市	88	直接興建	108.11	108.11.26	109.08	-	112	-	待開工	
程 新北市 210 直接興建 199,04 10 190,04 10 110.03 - 112.12 - 10 110.04 板橋永蘂(39) 新北市 21 音報要助詞 - 107.04 107.04.30 110.04 - 開建中板橋江梨(31) 新北市 53 容積要助詞 - 107.00 107.10.22 112 - 開建中産住産 新北市 12 容積要助詞 - 107.03 107.03.28 109.09 - 開建中産住産 新北市 14 容積要助詞 - 107.04 107.04.10 110.06 - 開建中産企産 新店所屬(12) 15)青年 12 容積要助詞 - 107.04 107.04.10 110.06 - 開建中産企産 新店所屬(13) 15)青年 12 容積要助詞 - 107.01 107.11.07 111.12 - 開建中産企産 新店所屬(100)青年社會 新北市 20 階級 1 - 107.01 107.11.07 111.12 - 開建中産企産 新店所屬(100)青年社會 新北市 543 直接開建 107.03 107.03.28 107.12 107.12.28 110.07 - 開建中产业域用税(11、218) 新北市 543 直接開建 107.03 107.03.28 107.12 107.12.28 110.07 - 開建中产业域用税(21) 新北市 543 直接開建 107.03 107.03.28 107.12 107.01.28 110.07 - 開建中产业域用税(21) 新北市 543 直接開建 106.10 106.10.20 107.09.19 110.12 - 開建中产业域用税(23) 新北市 28 管積要助詞 - 106.12 106.12.19 109.06 - 開建中产业域用税(23) 新北市 28 管積要助詞 - 106.10 106.10.20 106.11 106.11.20 109 - 開建中产业税(23) 非北市 70 直接開建 106.10 106.10.20 106.11 106.11.20 109 - 開建中产业税(23) 非北市 130 直接開建 109.08 - 110 - 112.05 - 規劃中产业税(23) 非北市 130 直接開建 109.08 - 110 - 112.05 - 規劃中产业税(23) 非北市 130 直接開建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中产业税(23) 非北市 130 直接開建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中产业税(23) 非北市 130 直接開建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中产业税(23) 非北市 130 直接開建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中产业税(23) 非共产业税(23) 非共产业税(23) 非共产业税(23) 非共产业税(23) 非共产业税(23) 非共产业税(23) 中央 114 直接開建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中产业税(23) 非共产业税(23) 中央 161 直接開建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中产业税(23) 非共产业税(23) 中央 161 直接開建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中产业税(23) 非共产税(23) 中央 161 直接開建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中产业税(23) 非共产税(23) 中央 161 直接開建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中产业税(23) 非共产税(23) 中央 161 直接開建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中产业税(23) 非共产税(23) 中央 161 直接開建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中产业税(23) 非共产税(23) 中央 139 直接開建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中产业税(23) 非共产税(23) 中央 139 直接開建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中产税(23) 非共产税(23) 中央 130 直接開建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中产税(23) 非共产税(23) 中央 130 直接開建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中产税(23) 非共产税(23) 中央 130 直接開建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中产税(23) 非共产税(23) 中央 130 直接開建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中产税(23) 非共产税(23) 非共产税(住宅	新北市	915	直接興建	109.04	109.04.22	110.01	-	112.09	-	待開工	
板橋江梨(31) 新北市 21			新北市	210		109.04	109.04.10	110.03	-	112.12	-	待開工	
新北市 12 新北市 12 音積突動時 - - 107.03 107.03.28 109.09 - 異建中		板橋永翠(39)	新北市	21	贈	-	-	107.04	107.04.30	110.04	-	興建中	
金住宅 新北市 14 密積突動詞 - 107.03 107.03.28 109.09 - 興建中 新店斯馨(2)青年社會住 新北市 14 容積突動詞 - 107.04 107.04.10 110.06 - 興建中 新店斯馨(2)青年社會住 新北市 20 容積突動詞 - 107.11 107.11.07 111.12 - 興建中 新店斯馨(1)0)青年社會		` '	新北市	53	贈	-	-	107.10	107.10.22	112	-	興建中	
全		會住宅	新北市	12	贈	-	-	107.03	107.03.28	109.09	-	興建中	
計画作字 新北市 20 贈 - - 107.11 107.11.07 111.12 - 興建中 新店所馨(100)青年社會 新北市 12 容積英剛捐 - - 108.06 108.06.27 110.11 - 興建中 上城月和段青年社會住 新北市 543 直接興建 107.03 107.03.28 107.12 107.12.28 110.07 - 興建中 上城明德(211・218) 新北市 30 容積英剛捐 - 106.12 106.12.19 109.06 - 興建中 上城明徳(231) 新北市 28 容積英剛捐 - 107.09 107.09.19 110.12 - 興建中 五級芳洲(203)青年社會 新北市 70 直接興建 106.10 106.10.20 106.11 106.11.20 109 - 興建中 五級芳洲(203)青年社會 新北市 21 容積英剛捐 108.10 108.10.15 108.10 108.10.15 111.12 - 興建中 板橋江梨(96)青年社會 新北市 130 直接興建 109.08 - 110 - 112.05 - 規劃中 107.20 122.05 - 規劃中 102.05 - 113.04 - 規劃中 102.05 - 113.05 - 規劃中 102.05 - 102.05 - 102.05 - 102.05 - 102.05 - 102		宅	新北市	14	贈	-	-	107.04	107.04.10	110.06	-	興建中	
日本		社會住宅	新北市	20	贈	-	-	107.11	107.11.07	111.12	-	興建中	
全 新北市 543 直接興建 107.03 107.03.28 107.12 107.12.28 110.07 -		住宅	新北市	12		-	-	108.06	108.06.27	110.11	-	興建中	
土城明徳(21)			新北市	543		107.03	107.03.28	107.12	107.12.28	110.07	-	興建中	
Annument Annument		土城明德(211、218)	新北市	30		-	-	106.12	106.12.19	109.06	-	興建中	
全		, ,	新北市	28		-	-	107.09	107.09.19	110.12	-	興建中	
住宅 新元市 21 贈 108.10 108.10.15 108.10 108.10.15 111.12 - 興建中 板橋江翠(96)青年社會 新北市 130 直接興建 109.08 - 110 - 112.05 - 規劃中 10,120 江翠段65地號 中央 114 直接興建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中 10,120 江翠段151地號 中央 100 直接興建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中		宇	新北市	70		106.10	106.10.20	106.11	106.11.20	109	-	興建中	
住宅 新北市 130 直接興建 109.08 - 110 - 112.03 - 12.03		住皇	新北市	21		108.10	108.10.15	108.10	108.10.15	111.12	-	興建中	
江翠段151地號 中央 100 直接興建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中 新都段83地號 中央 114 直接興建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中 環翠段108地號 中央 89 直接興建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中 中和保二總隊基地(自行 甲央 317 自行興辦 109.06 - 109.12 - 113.11 - 規劃中 五谷王段297地號 中央 161 直接興建 109.09 - 110.07 - 113.03 - 規劃中 富貴段324、331地號 中央 139 直接興建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中 ア洲合宜住宅出租單元 新北市 446 本署招商興 - 100.12 100.12.21 107.01 107.01.04 新完工			新北市	130	直接興建	109.08	-	110	-	112.05	-	規劃中	
新都段83地號 中央 114 直接興建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中 環翠段108地號 中央 89 直接興建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中 中和保工總隊基地(自行 中央 317 自行興辦 109.06 - 109.12 - 113.11 - 規劃中 五谷王段297地號 中央 161 直接興建 109.09 - 110.07 - 113.03 - 規劃中 富貴段324、331地號 中央 139 直接興建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中 済洲合宜住宅出租單元 新北市 446 本署招商興 - 100.12 100.12.21 107.01 107.01.04 新完工	新北市	江翠段65地號	中央	114	直接興建	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	10,120
環翠段108地號 中央 89 直接興建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中中和保二總隊基地(自行興辦) 109.06 - 109.12 - 113.11 - 規劃中五合王段297地號 中央 161 直接興建 109.09 - 110.07 - 113.03 - 規劃中富貴段324、331地號 中央 139 直接興建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中海流台直住宅出租單元 新北市 446 本署招商興建 - 100.12 100.12.21 107.01 107.01.04 新完工		江翠段151地號	中央	100	直接興建	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
中和保工總隊基地(自行		新都段83地號	中央	114	直接興建	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
興辦) 中央 317 自有興辦 109.06 - 109.12 - 113.11 - 院劃中 五合王段297地號 中央 161 直接興建 109.09 - 110.07 - 113.03 - 規劃中 富貴段324、331地號 中央 139 直接興建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中 浮洲合宜住宅出租單元 新北市 446 本署招商興建 - - 100.12 100.12.21 107.01 107.01.04 新完工			中央	89	直接興建	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
五谷王段297地號 中央 161 直接興建 109.09 - 110.07 - 113.03 - 規劃中 富貴段324、331地號 中央 139 直接興建 109.09 - 110.07 - 113.04 - 規劃中 浮洲合宜住宅出租單元 新北市 446 本署招商興建 - - 100.12 100.12.21 107.01 107.01.04 新完工			中央	317	自行興辦	109.06	-	109.12	-	113.11	-	規劃中	
浮洲合宜住宅出租單元 新北市 446 本署招商興建 - - 100.12 100.12.21 107.01 107.01.04 新完工			中央	161	直接興建	109.09	-	110.07	-	113.03	-	規劃中	
		富貴段324、331地號	中央	139	直接興建	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
		浮洲合宜住宅出租單元	新北市	446		-	-	100.12	100.12.21	107.01	107.01.04	新完工	
		板橋府中青年社會住宅	新北市	72	-	-	-	104.11	104.11.24	107.03	107.03.15	新完工	

											料時間:	109年5月
縣市	案名	興辦主體	戶數	開發方式	預定工程	實際工程決標日期	預定開工 日期	實際開工日期	預定完工 日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	新莊新豐青年社會住宅	新北市	76	容積獎勵捐贈	-	-	103.10	103.10.01	106.09	106.09.25		
	中和秀峰青年社會住宅	新北市	816	促進民間參 與公共建設	-	-	103.01	103.01.28	105.10	105.10.15	新完工	
	大安青年社會住宅(三重1館)	新北市	133	促進民間參與公共建設	-	-	103.03	103.03.07	105.05	105.05.15	新完工	
	大同南青年社會住宅(三重2館-西側)	新北市	119	促進民間參 與公共建設	-	-	103.03	103.03.07	105.03	105.03.15	新完工	
	大同南青年社會住宅(三重3館-東側)	新北市	75	促進民間參 與公共建設	-	-	104.03	104.03.10	106.01	106.01.10	新完工	
	新店央北青年社會住宅	新北市	1,070	直接興建	-	-	106.03	106.03.21	109.01	109.01.23	新完工	
	永和秀朗青年社會住宅	新北市	36	直接興建	-	-	104.02	104.02.10	106.03	106.03.21	新完工	
	三峽國光一期青年社會 住宅	新北市	241	直接興建	106.08	106.08.11	107.03	107.03.19	108.11	108.11.01	新完工	
	三峽北大青年社會住宅	新北市	28	區徵安置配 餘屋轉社字	-	-	102.12	102.12.05	106.01	106.01.07	新完工	
	林口世大運選手村社會 住宅	中央	2,907	直接興建	-	-	-	103.05.30	107.12	107.08.31	新完工	
	航空城安置住宅-A11	桃園市	98	直接興建	109.05	109.05.20	110.07	-	112.04	-	待開工	
	航空城安置住宅-A18	桃園市	549	直接興建	109.05	109.05.20	110.07	-	112.04	-	待開工	
	航空城安置住宅-G17	桃園市	583	直接興建	109.03	109.03.31	110.07	-	112.04	-	待開工	
	中路一號社會住宅	桃園市	169	直接興建	107.08	107.08.24	107.10	107.10.04	110.01	-	興建中	
	中路三號社會住宅	桃園市	417	直接興建	107.09	107.09.04	107.10	107.10.17	110.11	-	興建中	
	中路四號社會住宅	桃園市	350	直接興建	107.12	107.12.10	108.01	108.01.11	111.04	-	興建中	
	東門段208-1地號都市 更新事業案(東門停車場)	桃園市	84	都更分回	-	-	109.05	109.05.07	110.12	-	興建中	
	中壢一號社會住宅	桃園市	957	直接興建	108.06	108.06.18	108.06	108.06.21	111.03	-	興建中	
	中壢老小段100地號都 市更新事業(中興巷警察 宿舍)	桃園市	94	都更分回	-	-	108.12	108.12.27	111.06	-	興建中	
	平鎮一號社會住宅	桃園市	64	直接興建	108.10	108.10.24	109.05	109.05.18	111.01	-	興建中	
	八德一號社會住宅	桃園市	418	直接興建	106.05	106.05.03	106.10	106.10.18	109.07	-	興建中	
	八德二號社會住宅	桃園市	354	直接興建	106.05	106.05.23	106.07	106.07.21	109.07	-	興建中	
	八德三號社會住宅	桃園市	524	直接興建	106.12	106.12.14	107.09	107.09.05	110.08	-	興建中	
	楊梅一號社會住宅-第一 期	桃園市	216	直接興建	108.10	108.10.24	109.05	109.05.18	111.04	-	興建中	
	蘆竹一號社會住宅	桃園市	114	直接興建	108.11	108.11.08	109.01	109.01.24	111.03	-	興建中	
	蘆竹二號社會住宅	桃園市	416	直接興建	106.06	106.06.26	107.03	107.03.16	109.07	-	興建中	
	中壢區雙嶺段1283、 1284地號	桃園市	81	桃園與石門 農田水利會 合作	109.06	-	109.12	-	111.10	-	規劃中	
桃園市	大溪區仁武段13、14地 號	桃園市	54	桃園與石門 農田水利會 合作	109.06	-	109.12	-	111.10	-	規劃中	9,723
	南富台新村	桃園市	100	直接興建	-	-	113	1	115	-	規劃中	
	北富台新村	桃園市	240	直接興建	110.09	-	111.03	-	113.05	-	規劃中	
	慈安社會住宅(平寮段)	桃園市	270	直接興建	-	-	113	-	115	-	規劃中	
	龍慈社會住宅(福德段)	桃園市	100	直接興建	-	-	113	-	115	-	規劃中	
	龍岡體育園區	桃園市	640	直接興建	-	-	113	-	116	-	規劃中	
	捷運A20站-第一期	桃園市	250	直接興建	-	-	111.05	-	114	-	規劃中	
	捷運A20站-第二期	桃園市	150	直接興建	-	-	113	-	-	-	規劃中	
	捷運A21站	桃園市	280	直接興建	-	-	113	-	115	-	規劃中	
	中壢區內壢段	桃園市	230	直接興建	-	-	113	-	115	-	規劃中	
	楊梅一號社會住宅-第二 期	桃園市	284	直接興建	-	-	113	-	115	-	規劃中	

縣市	案名	興辦主體	戶 數	開發方式	預定工程	實際工程	預定開工	實際開工	預定完工	實際完工	料時間:	109年5月
1,5	捷運A10站-第一期	桃園市	200	直接興建	<u>決標日期</u> 110.05	決標日期	<u>日期</u> 110.11	日期 -	<u>日期</u> 113.06	日期 -	規劃中	
	捷運A10站-第二期	桃園市	200	直接興建	-	-	113	-	-	-	規劃中	
	蘆竹區大興段	桃園市	70	直接興建	110.05	-	111.11	-	112.12	-	規劃中	
	龜山區善捷段	桃園市	280	直接興建	110.06	-	110.12	-	113.04	-	規劃中	
	龜山區樂捷段	桃園市	310	直接興建	-	-	113	-	116	-	規劃中	
	龜山中興段	桃園市	100	直接興建	110.06	-	110.12	-	113.03	-	規劃中	1
	大溪區田心子段	桃園市	40	直接興建	110.12	-	111.02	-	112.02	-	規劃中	1
	 中路二號社會住宅	桃園市	212	直接興建	106.01	106.01.25	105.12	105.12.19	108.06	108.06.21	新完工	
	機場捷運A7合宜住宅出 租單元	桃園市	225	本署招商投資興建	-	-	102.03	102.03.29	104.08	104.08.14	新完工	
	寶文段50-20地號	中央	140	直接興建	108.12	108.12.26	109.07	-	-	-	待開工	
	北屯段	臺中市	220	直接興建	107.05	107.05.25	107.11	107.11.15	110.10	-	興建中	
	同榮段	臺中市	560	直接興建	107.07	107.07.31	107.11	107.11.07	110.10	-	興建中	
	育賢段一期	臺中市	300	直接興建	106.06	106.06.29	106.08	106.08.12	109.07	-	興建中	
	育賢段_期	臺中市	420	直接興建	107.11	107.11.28	108.02	108.02.17	110.09	-	興建中	
	南屯區建功段26地號	臺中市	78	都市計畫變更回饋	-	-	108.07	108.07.26	111	-	興建中	
	南屯區建功段4-1地號	臺中市	99	都市計畫變更回饋	-	-	108.10	108.10.28	111	-	興建中	
	安康段二期	臺中市	500	直接興建	108.11	108.11.05	109.02	109.02.11	111	-	興建中	- 6,260
	尚武段	臺中市	800	直接興建	108.01	108.01.16	108.04	108.04.02	111.06	-	興建中	
	三民段一期	臺中市	300	直接興建	107.08	107.08.14	107.10	107.10.15	110.06	-	興建中	
-	惠來厝段	臺中市	400	直接興建	109.10	-	110.01	-	114	-	規劃中	
臺中市	光正段二期	臺中市	230	直接興建	109.08	-	109.10	-	111.05	-	規劃中	
	永億段	臺中市	160	直接興建	109.07	-	109.09	-	112	-	規劃中	
	育賢段三期	臺中市	250	直接興建	109.07	-	109.10	-	111	-	規劃中	
	東勢子段	臺中市	100	直接興建	109.08	-	109.10	-	112	-	規劃中	
	國安段一期	臺中市	500	直接興建	-	-	110.06	-	113.12	-	規劃中	
	豐原火車站後站都更案	臺中市	72	都更分回	-	-	-	-	-	-	規劃中	
	練武段	臺中市	270	直接興建	-	-	111	-	114	-	規劃中	
	烏日區新榮和段	臺中市	270	直接興建	110.06	-	111.06	-	113.12	-	規劃中	
	光正段一期	臺中市	201	直接興建	-	-	105.09	105.09.01	107.10	107.10.27	新完工	
	精密機械科技創新園區 「勞工住宅」社區	臺中市	190	容積獎勵捐贈	-	-	106.04	106.04.28	108.09	108.08.27	新完工	
	安康段一期	臺中市	200	直接興建	-	-	104.11	104.11.09	107.03	107.03.20	新完工	
	小東路北側基地公營住 宅	臺南市	350	自行興建	109.12	-	110.04	-	112	-	規劃中	
	精忠二村更新案	臺南市	50	都更容獎回 饋	-	-	110.12	-	112	-	規劃中	
	平實營區更新案第一期	臺南市	120	都更容獎回 饋	-	-	114.12	-	-	-	規劃中	
臺南市	平實營區更新案第二期	臺南市	80	都更容獎回 饋	-	-	110	-	113	-	規劃中	800
	平實營區更新案第三期	臺南市	100	<u>饋</u> 都更容獎回 饋	-	-	111	-	114	-	規劃中	
	二空新村更新案(A區)第 一期	臺南市	40	都更容獎回 饋	-	-	110.12	-	112	-	規劃中	
	二空新村更新案(B區)第 二期	臺南市	60	都更容獎回 饋	-	-	110	-	113	-	規劃中	
	光華段一小段1664地號	中央	182	直接興建	108.12	108.12.30	109.07	-	-	-	待開工	

										貝	料時間:	109年3月
縣市	案名	興辦主體	戶數	開發方式	預定工程 決標日期	實際工程 決標日期	預定開工 日期	實際開工 日期	預定完工 日期	實際完工 日期	執行狀 況	合計
	凱旋青樹(苓雅區機關用 地11第一期社會暨安置 住宅)	高雄市	245	直接興建	108.02	108.02.20	108.05	108.05.30	111.03	-	興建中	
	前金警察宿舍	高雄市	48	修建	108.03	108.03.13	108.04	108.04.30	109	-	興建中	
高雄市	新都段公營出租住宅	高雄市	114	直接興建	110.03	-	110.06	-	112.12	-	規劃中	1,117
1-5 242 - 1-	高松一小段1232地號	中央	338	直接興建	-	-	110	-	-	-	規劃中	
	大公段	中央	116	直接興建	110.12	-	112.09	-	-	-	規劃中	
	鳳山共合宅	高雄市	19	購買後修建	-	-	106.12	106.12.01	107.03	107.03.23	新完工	
	五甲國宅公共出租住宅	高雄市	55	修建	-	-	105.04	105.04.06	106.01	106.01.09	新完工	
南投縣	藍田街宿舍(第一期及第二期)	南投縣	20	合建分屋	-	-	112	-	113	-	規劃中	22
判 技験	南投市青年住宅(含社會住宅)興建計畫(二期)	南投縣	12	-	-	-	113	-	115	-	規劃中	32
臺東縣	安居家園	臺東縣	43	直接興建	-	-	106.04	106.04.06	107.12	107.12.05	新完工	43
澎湖縣	案山段197地號	澎湖縣	50	直接興建	-	-	110	-	112	-	規劃中	100
沙冰粉	中衛段1488地號	澎湖縣	50	直接興建	-	-	110	-	112	-	規劃中	100
新竹市	東橋段601地號	中央	233	直接興建	-	-	110	-	-	-	規劃中	233
金門縣	尚義社會住宅興建案	金門縣	72	直接興建	-	-	110.03	-	111.12	-	規劃中	72
連江縣	南竿仁愛段社會住宅	連江縣	20	直接興建	107.06	107.06.04	108.07	108.07.15	111.12	-	興建中	20