								資料時間:10					
縣市	行政區	案名	興辦主體	戶數	預定工程 決標日期	實際工程決標日期	預定開工 日期	實際開工日期	預定完工 日期	實際完工日期	執行狀況	合計	
	內湖區	金龍社會住宅分回	臺北市	8	-	-	103.06	103.06.09	108.04	108.04.18	新完工		
	文山區	興隆D2區社會住宅	臺北市	510	-	-	103.11	103.11.13	107.05	107.05.09	新完工		
	文山區	木柵社會住宅	臺北市	119	106.05	106.05.17	106.08	106.08.17	109.04	109.04.27	新完工		
	北投區	洲美社會住宅	臺北市	136	-	-	105.03	105.03.15	106.07	106.07.11	新完工		
	中山區	新興社會住宅(新興市場整建)	臺北市	37	-	-	107.07	107.07.16	107.12	107.12.07	新完工		
	松山區	健康社會住宅	臺北市	507	-	-	103.12	103.12.17	106.12	106.12.26	新完工		
	萬華區	萬華青年社會住宅一 期	臺北市	273	-	-	105.02	105.02.18	107.12	107.12.22	新完工		
	大同區	捷運新莊線大橋頭站 分回	臺北市	47	-	-	105.04	105.04.07	108.06	108.06.26	新完工		
	大同區	明倫社會住宅	臺北市	380	106.01	106.01.12	106.03	106.03.10	109.08	109.08.14	新完工		
	南港區	東明社會住宅	臺北市	700	104.12	104.12.28	105.02	105.02.24	108.07	108.07.31	新完工		
	士林區	百齡水岸社會住宅	臺北市	266	109.03	109.03.18	109.08	109.08.10	113.08	-	興建中		
	士林區	華榮市場都更案	臺北市	118	-	-	108.05	108.05.23	111.12	-	興建中		
	內湖區	瑞光社會住宅	臺北市	389	106.05	106.05.12	106.10	106.10.05	109.12	-	興建中		
	內湖區	舊宗社會住宅	臺北市	97	108.09	108.09.05	109.02	109.02.24	112.05	-	興建中		
	內湖區	行善社會住宅	臺北市	526	107.08	107.08.17	107.10	107.10.29	110.09	-	興建中		
	文山區	景豐一區社會住宅	臺北市	90	109.03	109.03.26	109.10	109.10.05	112.12	-	興建中		
	文山區	樟新水岸社會住宅	臺北市	192	108.04	108.04.18	108.12	108.12.18	111.12	-	興建中		
	文山區	和興水岸社會住宅(華 興段基地)	臺北市	174	108.04	108.04.19	108.11	108.11.26	111.12	-	興建中		
	文山區	興隆A區社會住宅	臺北市	340	108.02	108.02.20	108.07	108.07.01	111.10	-	興建中		
	文山區	興隆E區社會住宅	臺北市	263	108.03	108.03.15	108.07	108.07.01	111.11	-	興建中		
臺	文山區	興隆I區社會住宅	臺北市	500	109.03	109.03.20	109.06	109.06.18	112.04	-	興建中		
北市	北投區	福國社會住宅	臺北市	363	108.08	108.08.26	109.06	109.06.12	113.04	-	興建中	13,652	
П	北投區	新奇岩社會住宅	臺北市	288	106.02	106.02.21	106.05	106.05.26	109.11	-	興建中		
	中山區	培英社會住宅	臺北市	96	108.10	108.10.01	109.02	109.02.27	111.07	-	興建中		
	中山區	錦州社會住宅	臺北市	387	108.08	108.08.27	109.02	109.02.17	112.12	-	興建中		
	信義區	廣慈博愛園區(A、 B、C基地)	臺北市	476	107.04	107.04.12	107.08	107.08.09	111.03	-	興建中		
	信義區	廣慈博愛園區社會住 宅(D基地)	臺北市	522	106.10	106.10.06	107.01	107.01.10	110.10	-	興建中		
	信義區	廣慈博愛園區社會住 宅(E基地)	臺北市	522	106.10	106.10.06	107.01	107.01.10	110.10	-	興建中		
	信義區	三興社會住宅	臺北市	560	108.07	108.07.08	108.08	108.09.04	113.07	-	興建中		
	信義區	犁和段都更案基地	臺北市	81	-	-	109.01	109.01.02	111.09	-	興建中		
	信義區	六張犁A、B區社會住 宅	臺北市	709	107.05	107.05.04	107.09	107.09.18	111.12	-	興建中		
	萬華區	萬華青年社會住宅期	臺北市	518	106.04	106.04.21	106.07	106.07.17	110.06	-	興建中		
	萬華區	莒光社會住宅	臺北市	201	106.10	106.10.03	106.12	106.12.28	110.10	-	興建中		
	萬華區	福星社會住宅	臺北市	255	108.03	108.03.25	108.10	108.10.23	113.10	-	興建中		
	大同區	斯文里三期都更案	臺北市	72	107.05	107.05.17	107.09	107.09.13	110.09	-	興建中		
•	•				•								

新店區   新店斯馨(13 \ 15)青年社   新北市   20   -   107.11   107.11.07   111.12   -   興建中   新店區   新店斯馨(100)青年社   新北市   12   -   108.06   108.06.27   110.11   -   興建中   土城區   土城區和段青年社會   新北市   534   107.03   107.03.28   107.12   107.12.28   110.07   -   興建中   土城區   土城明德(23)   新北市   28   -   107.09   107.09.19   110.12   -   興建中   土城區   土城明德(3)   新北市   11   -   108.10   108.10.16   112.07   -   興建中   永和區   永和區   永和中正橋青年社會   新北市   70   106.10   106.10 20   106.11   106.11.20   109   -   興建中   109.01   10										科時间: <b>」</b>	109年10月		
南祖徳   南祖徳神社會住宅   重北市   1,442   108.02   108.02   108.12   108.12   113.04   - 調達中   南祖徳   中海社會住宅   電北市   119   106.07   106.07   106.11   106.11.09   109.10   - 測速中   飛祖區   小海社會住宅   如北市   341   106.11   106.11.15   107.03   107.03.08   110.07   - 別建中   飛祖區   担望官住宅   如北市   341   106.11   106.11.15   107.03   107.03.08   110.07   - 別建中   別建中   158   109.11   - 112.09   - 前禄且   112.09   - 元初日   113.07   - 元初日		行政區	案名	興辦主體	戶數								合計
前退區 中向社會住宅   重比市   341   106.07   106.07   106.11   106.11.09   109.10   - 調理中   前退年   小巻社會任宅   重比市   341   106.11   106.11.15   107.03   107.03.08   110.07   - 週建中   前退年   一 元人   120.09   15mT   120.00   120		南港區	玉成社會住宅	臺北市	396	108.11	108.11.14	109.10	109.10.30	114.01	-	興建中	
南港區 小竜社會性空 暴走市 341 106.11 106.11.15 107.03 107.03.08 110.07 - 周蓮中   南港區 超質社會性空 最北市 118 109.06 109.06.19 109.11 - 112.09 - 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70		南港區	南港機廠社會住宅	臺北市	1,442	108.02	108.02.25	108.12	108.12.27	113.04	-	興建中	
別用語		南港區	中南社會住宅	臺北市	119	106.07	106.07.19	106.11	106.11.09	109.10	-	興建中	
松山医   延吉段   小枝   中央代彰   158   109.11   -   110.11   -   113.07   -		南港區	小彎社會住宅	臺北市	341	106.11	106.11.15	107.03	107.03.08	110.07	-	興建中	
大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田		南港區	經貿社會住宅		118	109.06	109.06.19	109.11	-	112.09	-	待開工	
April		松山區	延吉段一小段	中心)	158	109.11	-	110.11	-	113.07	-	規劃中	
無華區 単江段二小後(単江日) 中央代部 中次(日本) 132 109.12		萬華區	華江段二小段(華江A)	中心)	168	109.12	-	110.12	-	113.07	-	規劃中	
数極区   汐沸合宜住宅出租率   折北市   446     100.12   100.12.21   107.01   107.01.04   新完工   板極区   板橋の中声年往音住   新北市   72     104.11   104.11.24   107.03   107.03.15   新完工   新正新電声平柱音住   新北市   76     103.01   103.01.01   106.09   106.09.25   新完工   中和区   中和区   新北市   816     103.01   103.01.28   105.10   105.10.15     新完工   三重図   大叉声年社會住宅に   新北市   133     103.03   103.03.07   105.05   105.05.15     新完工   三重図   大河南海年社會住宅   新北市   119     103.03   103.03.07   105.03   105.03.15     新完工   三重図   大河南海年社會住宅   新北市   119     104.03   104.03.10   106.01   106.01.10     新完工   三重図   五面百台王(7)两年   新北市   12     107.03   107.03.28   109.04   109.04.29     新完工   対応区   上域用徳(211 · 218)     新北市   12     106.03   106.03.21   109.01   109.01.23     新完工   上域用徳(211 · 218)     新北市   1.070     106.03   106.03.21   109.01   109.01.23     新完工   上域用徳(211 · 218)     新北市   241   106.08   106.08.11   107.03   107.03.19   108.11   108.11.01     新完工   上域工人寿年社會住   新北市   28   -   102.12   102.12.05   106.01   106.01.07     新完工   上域工人寿年社會住   中央(上海   上域工人寿年社會住   中央(上海   上域工人寿年社會任   中央(上海   上域工人寿年社會任   中央(上海   上域工房年刊   中央(上海   上域工房年刊   106.08   108.06.26   109.07   109.07.10   112.09   -   四建中   中和区   板板室   107.03   107.03.19   108.11   107.03   107.03.21   107.08.31     新完工   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日		萬華區	華江段二小段(華江B)	中央(住都	132	109.12	-	110.12	-	113.07	-	規劃中	
振信管 元 加北市 446 100.12 100.12 107.01 1		大同區	延平北路教育局宿舍	臺北市	56	109.12	-	110.03	-	114.03	-	規劃中	
新北區 新北部豊富年社會性 新北市 76 103.10 103.10 106.09 106.09.25 新完工 中和医 中和所籍責件社會性 新北市 816 103.01 103.01.28 105.10 105.10.15 新完工 主題 大安青年社會住宅に 重1第) 新北市 133 103.03 103.03.07 105.05 105.05.15 新完工 工商 大同商青年社會住宅に 重1第) 新北市 119 103.03 103.03.07 105.05 105.05.15 新完工 工商 大同商青年社會住宅 (三重整 末側) 新北市 119 103.03 103.03.07 105.03 105.03.15 新完工 工商 21.27) 青年 計會生宅 (三重整 末側) 新北市 12 107.03 107.03.28 109.04 109.04.29 新完工 社會住宅 (三重整 末間) 新北市 12 107.03 107.03.28 109.04 109.04.29 新完工 社会住宅 新北市 1,070 106.03 106.03.21 109.01 109.01.23 新完工 土城區 土城田陽(211・218) 新北市 30 106.12 106.12.19 109.03 109.03.29 新完工 生城田 21.21 新北市 36 - 104.02 104.02.10 106.03 106.03.21 新完工 生城區 三昧武大青年社會住 新北市 36 - 104.02 104.02.10 106.03 106.03.21 新完工 生城區 全職 1 新北市 241 106.08 106.08.11 107.03 107.03.19 108.11 108.11.01 新完工 生城田 61.22 年 新北市 28 - 102.12 102.12.05 106.01 106.01.07 新完工 中央(任管 年 新北市 28 - 102.12 102.12.05 106.01 106.01.07 新完工 中国 28 年代 中央(任管 东市 24 1 106.08 106.08.11 107.03.30 107.03.19 108.11 108.11.01 新完工 中国 28 年代 中央(任管 东市 24 1 106.08 106.08.11 107.03.30 107.03.19 108.11 108.11.01 新完工 中国 28 年代 中国 28 1 107.04 107.04.30 110.04 - 関連中 中和 28 日本 107.04 107.04.30 110.04 - 関連中 10.133 新元 108.08 (108.06.27 110.11 - 関連中 10.138 新店 12 - 108.06 108.06.27 110.11 - 関連中 10.138 新店 12 - 108.06 108.06.27 110.11 - 関連中 10.138 新店 12 - 108.06 108.06.27 110.11 - 関連中 10.138 新店 12 - 108.06 108.06.27 110.11 - 関連中 10.138 新店 12 - 108.06 108.06.27 110.11 - 関連中 10.138 新店 12 - 108.06 108.06.27 110.11 - 関連中 10.138 系統 12 - 108.06 108.06.27 110.11 - 関連中 10.138 系統 12 - 108.06 108.06.27 110.11 - 関連中 10.138 系統 12 - 108.06 108.06.27 110.11 - 関連中 10.138 系統 12 - 108.06 108.06.27 110.11 - 関連中 10.138 系統 12 - 108.06 108.06.27 110.11 - 関連中 10.138 系統 12 - 108.06 108.06.27 110.11 - 関連中 10.138 系統 12 - 108.06 108.06.27 110.11 - 関連中 10.138 系統 12 - 108.06 108.06.27 110.11 - 関連中 10.138 系統 12 - 108.06 108.06.27 110.11 - 関連中 10.138 系統 12 - 108.06 108.06.27 110.11 - 関連中 10.138 系統 12 - 108		板橋區	元	新北市	446	-	-	100.12	100.12.21	107.01	107.01.04	新完工	
中和医 中和秀経青年社會住 新北市 816 103.01 103.01.28 105.10 105.10.15 新売工		板橋區		新北市	72	-	-	104.11	104.11.24	107.03	107.03.15	新完工	
中和磁   全   新北市   816     103.01   103.01.28   105.10   105.10.15   新元上     三重磁   大安青年社會住宅に		新莊區		新北市	76	-	-	103.10	103.10.01	106.09	106.09.25	新完工	
五重極   重1館   新北市   133   -   -   103.03   103.03   105		中和區		新北市	816	-	-	103.01	103.01.28	105.10	105.10.15	新完工	
三重區		三重區		新北市	133	-	-	103.03	103.03.07	105.05	105.05.15	新完工	
三重医		三重區		新北市	119	-	-	103.03	103.03.07	105.03	105.03.15	新完工	
新店區   新店央北青年社會住   新北市   1,070   -   106.03   106.03.21   109.01   109.01.23   新完工   土城區   土城田博徳(211、218)   新北市   30   -   106.12   106.12.19   109.03   109.03.29   新完工   永和區   京和秀朗青年社會住   新北市   36   -   104.02   104.02.10   106.03   106.03.21   新完工   三峡區   三峡區、一期青年社   新北市   241   106.08   106.08.11   107.03   107.03.19   108.11   108.11.01   新完工   三峡區   三峡地大青年社會住   新北市   28   -     102.12   102.12.05   106.01   106.01.07   新完工   十二年   107.04   107.04.30   110.04   -   興建中   107.08   108.06   108.06.26   109.07   109.07.10   112.09   -   興建中   107.13   107.08   10		三重區	(三重3館-東側)	新北市	75	-	-	104.03	104.03.10	106.01	106.01.10	新完工	
##		三重區	社會住宅	新北市	12	-	-	107.03	107.03.28	109.04	109.04.29	新完工	
永和區   永和秀朗青年社會性   新北市   36   -   -   104.02   104.02.10   106.03   106.03.21   新完工     三峡區   三峡國光一期青年社   新北市   241   106.08   106.08.11   107.03   107.03.19   108.11   108.11.01   新完工     三峡區   三峡北大青年社會性   新北市   28   -   -   102.12   102.12.05   106.01   106.01.07   新完工     林口區   林口世大蓮選手村社   中央(住都   中心)   2,907   -   -     103.05.30   107.12   107.08.31   新完工     板橋區   板橋江翠(31)   新北市   52   -     107.04   107.04.30   110.04   -   興建中     中和區   住宅   新北市   632   108.06   108.06.26   109.07   109.07.10   112.09   -   興建中     中和區   住宅   新北市   632   108.06   108.06.26   109.07   109.07.10   112.09   -   興建中     新店區   新店斯馨(13) *15)青   年社會住宅   新北市   20   -     107.11   107.11.07   111.12   -   興建中     新店區   新店斯馨(100)青年社   新北市   20   -     107.11   107.11.07   111.12   -   興建中     土城區   土城県徳(23)   新北市   28   -     107.03   107.03.28   107.02   107.02.19   110.12   -   興建中     土城區   土城明徳(3)   新北市   28   -     107.09   107.09.19   110.12   -     興建中     北城區   土城明徳(3)   新北市   11   -     108.10   108.10.16   112.07   -     興建中     永和區   永和中正橋青年社會   新北市   70   106.10   106.10   20   106.11   106.11   20   109   -         理申		新店區		新北市	1,070	-	-	106.03	106.03.21	109.01	109.01.23	新完工	
京水和區   全   新北市   36   -   -   104.02   104.02.10   106.03   106.03.21   新売上   三峡區   三峡國光一期青年社   新北市   241   106.08   106.08.11   107.03   107.03.19   108.11   108.11.01   新売工   三峡區   三峡北大青年社會住   新北市   28   -   -   102.12   102.12.05   106.01   106.01.07   新売工   107.04   107.04.30   107.12   107.08.31   107.08.31   107.08		土城區	,	新北市	30	-	-	106.12	106.12.19	109.03	109.03.29	新完工	
一		永和區	宅	新北市	36	ı	-	104.02	104.02.10	106.03	106.03.21	新完工	
中の		三峽區		新北市	241	106.08	106.08.11	107.03	107.03.19	108.11	108.11.01	新完工	
横口區   金住宅   中心   2,907   -   -   103.05.30   107.12   107.08.31   新売上   板橋區   板橋永翠(39)   新北市   21   -   107.04   107.04.30   110.04   -   興建中   板橋區   板橋江翠(31)   新北市   52   -   107.10   107.10.22   112   -   興建中   中和區   中和安邦段青年社會   新北市   632   108.06   108.06.26   109.07   109.07.10   112.09   -   興建中   日本   新店馬警(2)青年社會   新北市   14   -   107.04   107.04.10   110.06   -   興建中   新店馬警(13、15)青   年社會住宅   新北市   20   -   107.11   107.11.07   111.12   -   興建中   土城區   土城區   土城區   土城區   土城區   土城區   土城區   土城田徳(23)   新北市   28   -   107.09   107.09.19   110.12   -   興建中   土城區   土城田徳(3)   新北市   11   -   108.10   108.10.16   112.07   -   興建中   北市   永和區   永和中正橋青年社會   新北市   70   106.10   106.10.20   106.11   106.11.20   109   -     興建中   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日		三峽區	宅	新北市	28	-	-	102.12	102.12.05	106.01	106.01.07	新完工	
板橋區 板橋江翠(31) 新北市 52 107.10 107.10.22 112 - 興建中中和區 中和安邦段青年社會 新北市 632 108.06 108.06.26 109.07 109.07.10 112.09 - 興建中新店區 新店斯馨(2)青年社會 新北市 14 107.04 107.04.10 110.06 - 興建中新店區 新店斯馨(13、15)青年社會住宅 新北市 20 - 107.11 107.11.07 111.12 - 興建中新店區 新店斯馨(100)青年社 新北市 12 - 108.06 108.06.27 110.11 - 興建中土城區 土城區和段青年社會 新北市 534 107.03 107.03.28 107.12 107.12.28 110.07 - 興建中土城區 土城田徳(23) 新北市 28 - 107.09 107.09.19 110.12 - 興建中土城區 土城田徳(3) 新北市 11 - 108.10 108.10.16 112.07 - 興建中土城區 土城田徳(3) 新北市 11 - 108.10 108.10.16 112.07 - 興建中土城區 永和區 永和區 永和區 永和區 新北市 70 106.10 106.10 20 106.11 106.11.20 109 - 興建中		林口區		,	2,907	-	-	-	103.05.30	107.12	107.08.31	新完工	
中和區 中和安邦段青年社會 新北市 632 108.06 108.06.26 109.07 109.07.10 112.09 - 興建中 新店區 新店斯馨(2)青年社會 新北市 14 107.04 107.04.10 110.06 - 興建中 新店區 新店斯馨(13、15)青年社會住宅 新北市 20 - 107.11 107.11.07 111.12 - 興建中 新店區 新店斯馨(100)青年社 新店區 新店斯馨(100)青年社 新北市 12 - 108.06 108.06.27 110.11 - 興建中 土城區 土城員和段青年社會 新北市 534 107.03 107.03.28 107.12 107.12.28 110.07 - 興建中 土城區 土城明德(23) 新北市 28 - 107.09 107.09.19 110.12 - 興建中 土城區 土城明德(3) 新北市 11 - 108.10 108.10.16 112.07 - 興建中 永和區 永和區 永和中正橋青年社會 新北市 70 106.10 106.10.20 106.11 106.11.20 109 - 興建中		板橋區	板橋永翠(39)	新北市	21	-	-	107.04	107.04.30	110.04	-	興建中	
## 108.06   108.06   108.06.26   109.07   109.07.10   112.09   -		板橋區	板橋江翠(31)	新北市	52	-	-	107.10	107.10.22	112	-	興建中	
新店區     新店斯馨(2)青年社會 住宅     新北市     14     -     -     107.04     107.04.10     110.06     -     興建中       新店區     新店斯馨(13、15)青年社會住宅     新北市     20     -     -     107.11     107.11.07     111.12     -     -     興建中       新店區     新店區     新店區     新北市     12     -     -     108.06     108.06.27     110.11     -     興建中       土城區     土城區和段青年社會住宅     新北市     534     107.03     107.03.28     107.12     107.12.28     110.07     -     興建中       土城區     土城明德(23)     新北市     28     -     -     107.09     107.09.19     110.12     -     興建中       土城區     土城明德(3)     新北市     11     -     -     108.10     108.10.16     112.07     -     興建中       永和區     永和區     永和區     永和中正橋青年社會新北市     新北市     70     106.10     106.10     106.11     106.11     106.11     109     -	¥F	中和區		新北市	632	108.06	108.06.26	109.07	109.07.10	112.09	-	興建中	
新店區     新店斯馨(13、15)青年社會住宅     新北市     20     -     107.11     107.11.07     111.12     -     興建中	北	新店區	新店斯馨(2)青年社會	新北市	14	-	-	107.04	107.04.10	110.06	-	興建中	10,133
新店區 新店斯馨(100)青年社	市	新店區	新店斯馨(13、15)青	新北市	20	-	-	107.11	107.11.07	111.12	-	興建中	
土城區     土城區     土城區     新北市     534     107.03     107.03.28     107.12     107.12.28     110.07     -     興建中       土城區     土城明德(23)     新北市     28     -     -     107.09     107.09.19     110.12     -     興建中       土城區     土城明德(3)     新北市     11     -     -     108.10     108.10.16     112.07     -     興建中       永和區     永和區     永和中正橋青年社會     新北市     70     106.10     106.10     106.11     106.11     106.11     109     -     興建中		新店區	新店斯馨(100)青年社	新北市	12	-	-	108.06	108.06.27	110.11	-	興建中	
土城區     土城明德(23)     新北市     28     -     -     107.09     107.09.19     110.12     -     興建中       土城區     土城明德(3)     新北市     11     -     -     108.10     108.10.16     112.07     -     興建中       永和區     永和區     永和區     新北市     70     106.10     106.10     106.11     106.11     106.11     109     -     興建中		土城區	土城員和段青年社會	新北市	534	107.03	107.03.28	107.12	107.12.28	110.07	-	興建中	
永和區 永和中正橋青年社會 新北市 70 106 10 106 10 20 106 11 106 11 20 109 - 興建中		土城區		新北市	28	-	-	107.09	107.09.19	110.12	-	興建中	
- 1 - 3   7   7   7   7   7   7   7   7   7		土城區	土城明德(3)	新北市	11	-	-	108.10	108.10.16	112.07	-	興建中	
		永和區	永和中正橋青年社會 住宅	新北市	70	106.10	106.10.20	106.11	106.11.20	109	-	興建中	

		資料時間:10									09年10月	
縣市	行政區	案名	興辦主體	戶數	預定工程 決標日期	實際工程決標日期	預定開工 日期	實際開工日期	預定完工 日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	五股區	五股芳洲(203)青年社 會住宅	新北市	21	108.10	108.10.15	108.10	108.10.15	111.12	-	興建中	
	板橋區	江翠段65地號	中央(住都 中心)	114	109.09	109.09.21	110.07	-	113.01	-	待開工	
	板橋區	江翠段151地號	中央(住都 中心)	100	109.10	109.10.13	110.08	-	113.02	-	待開工	
	板橋區	新都段83地號	中央(住都 中心)	114	109.10	109.10.13	110.08	-	113.02	-	待開工	
	板橋區	環翠段108地號	中央(住都 中心)	89	109.09	109.09.21	110.07	-	113.01	-	待開工	
	中和區	中和保二基地警消專案社宅	中央(住都 中心)	317	109.06	109.06.20	109.12	-	113.11	-	待開工	
	三重區	五谷王段297地號	中央(住都 中心)	172	109.09	109.09.21	110.07	-	113.04	-	待開工	
	三重區	富貴段324、331地 號 新店民安段青年社會	中央(住都 中心)	142	109.09	109.09.21	110.07	-	113.04	-	待開工	
	新店區	住宅	新北市	194	108.11	108.11.28	109.12	-	112	-	待開工	
	土城區	土城永和段青年社會 住宅	新北市	66	108.11	108.11.28	109.12	-	112	-	待開工	
	土城區	土城大安段青年社會 住宅 三峽國光二期青年社	新北市	88	108.11	108.11.28	109.12	-	112	-	待開工	
	三峽區	會住宅	新北市	921	109.04	109.04.22	110.01	-	112.12	-	待開工	
	泰山區	泰山中山段青年社會 住宅 板橋江翠(96)青年社	新北市	210	109.04	109.04.10	110.03	-	112.12	-	待開工	
	板橋區	板橋江翠(96)青年社 會住宅	新北市	130	109.12	-	110	-	112.05	-	規劃中	
	桃園區	中路二號社會住宅	桃園市	212	106.01	106.01.25	105.12	105.12.19	108.06	108.06.21	新完工	
	八德區	八德一號社會住宅	桃園市	418	106.05	106.05.03	106.10	106.10.18	109.07	109.07.21	新完工	
	龜山區	機場捷運A7合宜住宅 出租單元	桃園市	225	-	-	102.03	102.03.29	104.08	104.08.14	新完工	
	桃園區	中路一號社會住宅	桃園市	169	107.08	107.08.24	107.10	107.10.04	110.03	-	興建中	
	桃園區	中路三號社會住宅	桃園市	417	107.09	107.09.04	107.10	107.10.17	111.03	-	興建中	
	桃園區	中路四號社會住宅	桃園市	350	107.12	107.12.10	108.01	108.01.11	111.06	-	興建中	
	桃園區	東門段208-1地號都 市更新事業(東門停車 場)	桃園市	84	-	-	109.05	109.05.07	112.05	-	興建中	
	中壢區	中壢一號社會住宅	桃園市	957	108.06	108.06.18	108.06	108.06.21	111.03	-	興建中	
LIL	中壢區	中壢老小段100地號都市更新事業(中興巷警察宿舍)	桃園市	94	-	-	108.12	108.12.27	111.06	-	興建中	
桃園	平鎮區	平鎮一號社會住宅	桃園市	64	108.10	108.10.24	109.05	109.05.18	111.05	-	興建中	5,959
市	八德區	八德二號社會住宅	桃園市	354	106.05	106.05.23	106.07	106.07.21	109	-	興建中	
	八德區	八德三號社會住宅	桃園市	524	106.12	106.12.14	107.09	107.09.05	110.09	-	興建中	
	楊梅區	楊梅一號社會住宅- 第一期	桃園市	216	108.10	108.10.24	109.05	109.05.18	111.07	-	興建中	
	蘆竹區	蘆竹一號社會住宅	桃園市	114	108.11	108.11.08	109.01	109.01.24	111.06	-	興建中	
	蘆竹區	蘆竹二號社會住宅	桃園市	416	106.06	106.06.26	107.03	107.03.16	109.12	-	興建中	
	蘆竹區	航空城安置住宅-A11	桃園市	98	109.05	109.05.29	110.07	-	112.04	-	待開工	
	大園區	航空城安置住宅-A18	桃園市	529	109.05	109.05.29	110.07	-	112.04	-	待開工	
	大園區	航空城安置住宅-G17	桃園市	583	109.03	109.03.31	110.07	-	112.04	-	待開工	
	中壢區	中壢區雙嶺段1283、 1284地號	桃園市	81	109	-	109.12	-	111.10	-	規劃中	

	資								1	.09年10月		
縣市	行政區	案名	興辦主體	戶數	預定工程 決標日期	實際工程決標日期	預定開工 日期	實際開工日期	預定完工 日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	大溪區	大溪區仁武段13、14 地號	桃園市	54	109.12	-	109.12	-	111.10	-	規劃中	
	大里區	光正段一期	臺中市	201	-	-	105.09	105.09.01	107.10	107.10.27	新完工	
	太平區	育賢段一期	臺中市	300	106.06	106.06.29	106.08	106.08.12	109.06	109.06.29	新完工	
	南屯區	精密機械科技創新園 區「勞工住宅」社區	臺中市	190	-	-	106.04	106.04.28	108.09	108.08.27	新完工	
	豐原區	安康段一期	臺中市	200	-	-	104.11	104.11.09	107.03	107.03.20	新完工	
	北屯區	北屯段	臺中市	220	107.05	107.05.25	107.11	107.11.15	110.10	-	興建中	
	北屯區	同榮段	臺中市	560	107.07	107.07.31	107.11	107.11.07	111.06	-	興建中	
	型平太	育賢段 <sup>_</sup> 期	臺中市	420	107.11	107.11.28	108.02	108.02.17	111.06	-	興建中	
	南屯區	南屯區建功段26地號	臺中市	78	-	-	108.07	108.07.26	111	-	興建中	
臺中	南屯區	南屯區建功段 <b>4-1</b> 地 號	臺中市	99	ı	-	108.10	108.10.28	111	-	興建中	5,148
市	豐原區	安康段二期	臺中市	500	108.11	108.11.05	109.02	109.02.11	111	-	興建中	
	東區	尚武段	臺中市	800	108.01	108.01.16	108.04	108.04.02	111.12	1	興建中	
	梧棲區	三民段一期	臺中市	300	107.08	107.08.14	107.10	107.10.15	110.04	1	興建中	
	南屯區	寶文段50-20地號	中央	140	108.12	108.12.26	109	-	-	ı	待開工	
	東區	東勢子段	臺中市	100	109.07	109.07.06	109.11	-	112.12	1	待開工	
	西屯區	惠來厝段	臺中市	400	109.12	-	110.01	-	112.12	-	規劃中	
	大里區	光正段二期	臺中市	230	109.11	-	109.12	-	112.12	-	規劃中	
	太平區	永億段	臺中市	160	109.11	-	109.12	-	112	-	規劃中	
	太平區	育賢段三期	臺中市	250	109.12	-	110.01	-	112.12	-	規劃中	
	鳳山區	鳳山共合宅	高雄市	19	-	-	106.12	106.12.01	107.03	107.03.23	新完工	
间	鳳山區	五甲國宅公共出租住 宅	高雄市	55	-	-	105.04	105.04.06	106.01	106.01.09	新完工	
雄市	前金區	前金警察宿舍	高雄市	48	108.03	108.03.13	108.04	108.04.30	109.05	109.05.29	新完工	549
	前鎮區	光華段一小段1664地 號 凱旋青樹(苓雅區機關	中央	182	108.12	108.12.30	109.07	109.07.16	-	-	興建中	
	苓雅區	凱旋青樹(苓雅區機關 用地11第一期社會暨 安置住宅)	高雄市	245	108.02	108.02.20	108.05	108.05.30	111.03	-	興建中	
臺 東 縣連	臺東市	安居家園	臺東縣	43	-	-	106.04	106.04.06	107.12	107.12.05	新完工	43
連江縣	南竿鄉	南竿仁愛段社會住宅	連江縣	20	107.06	107.06.04	108.07	108.07.15	111.12	-	興建中	20