										Ī	資料時間:	109年7月
縣市	行政區	案名	興辦主 體	戶數	預定工程決標日期	實際工程決標日期	預定開 工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	文山區	興隆D2區社會住宅	臺北市	510	-	-	103.11	103.11.13	107.05	107.05.09	新完工	
	文山區	木柵社會住宅	臺北市	119	106.05	106.05.17	106.08	106.08.17	109.04	109.04.27	新完工	
	北投區	洲美社會住宅	臺北市	136	-	-	105.03	105.03.15	106.07	106.07.11	新完工	
	中山區	新興社會住宅(新興市 場整建)	臺北市	37	-	-	107.07	107.07.16	107.12	107.12.07	新完工	
	松山區	健康社會住宅	臺北市	507	-	-	103.12	103.12.17	106.12	106.12.26	新完工	
	萬華區	萬華青年社會住宅一期	臺北市	273	-	-	105.02	105.02.18	107.12	107.12.22	新完工	
	大同區	捷運新莊線大橋頭站 分回	臺北市	47	-	-	105.04	105.04.07	108.06	108.06.26	新完工	
	南港區	東明社會住宅	臺北市	700	104.12	104.12.28	105.02	105.02.24	108.07	108.07.31	新完工	
	士林區	華榮市場都更案	臺北市	118	-	-	108.05	108.05.23	111.12	-	興建中	
	內湖區	瑞光社會住宅	臺北市	389	106.05	106.05.12	106.10	106.10.05	109.12	-	興建中	
	內湖區	舊宗社會住宅	臺北市	97	108.09	108.09.05	109.02	109.02.24	112.05	-	興建中	
	內湖區	行善社會住宅	臺北市	526	107.08	107.08.17	107.10	107.10.29	110.09	-	興建中	
	文山區	樟新水岸社會住宅	臺北市	192	108.04	108.04.18	108.12	108.12.18	111.12	-	興建中	
	文山區	和興水岸社會住宅(華 興段基地)	臺北市	174	108.04	108.04.19	108.11	108.11.26	111.12	-	興建中	
	文山區	興隆A區社會住宅	臺北市	340	108.02	108.02.20	108.07	108.07.01	111.10	-	興建中	
	文山區	興隆E區社會住宅	臺北市	263	108.03	108.03.15	108.07	108.07.01	111.11	-	興建中	
	文山區	興隆 區社會住宅	臺北市	500	109.03	109.03.20	109.06	109.06.18	112.04	-	興建中	
	北投區	福國社會住宅	臺北市	363	108.08	108.08.26	109.06	109.06.12	113.04	-	興建中	
	北投區	新奇岩社會住宅	臺北市	288	106.02	106.02.21	106.05	106.05.26	109.09	-	興建中	
	中山區	培英社會住宅	臺北市	96	108.10	108.10.01	109.02	109.02.27	111.07	-	興建中	
	中山區	錦州社會住宅	臺北市	387	108.08	108.08.27	109.02	109.02.17	112.12	-	興建中	
	信義區	廣慈博愛園區(A、 B、C基地)	臺北市	476	107.04	107.04.12	107.08	107.08.09	111.03	-	興建中	

縣市	行政區	案名	興辦主 體	戶數	預定工 程決標 日期	實際工程決標日期	預定開 工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	信義區	廣慈博愛園區社會住 宅(D基地)	臺北市	522	106.10	106.10.06	107.01	107.01.10	110.10	-	興建中	
	信義區	廣慈博愛園區社會住 宅(E基地)	臺北市	522	106.10	106.10.06	107.01	107.01.10	110.10	-	興建中	
言室	信義區	三興社會住宅	臺北市	560	108.07	108.07.08	108.08	108.09.04	113.07	ı	興建中	
北市	信義區	犁和段都更案基地	臺北市	81	ı	-	109.01	109.01.02	111.09	ı	興建中	16,833
	信義區	六張犁A、B區社會住 宅	臺北市	709	107.05	107.05.04	107.09	107.09.18	111.12	ı	興建中	
	萬華區	萬華青年社會住宅二期	臺北市	518	106.04	106.04.21	106.07	106.07.17	110.06	ı	興建中	
	萬華區	莒光社會住宅	臺北市	201	106.10	106.10.03	106.12	106.12.28	110.10	-	興建中	
	萬華區	福星社會住宅	臺北市	255	108.03	108.03.25	108.10	108.10.23	113.10	1	興建中	
	大同區	明倫社會住宅	臺北市	380	106.01	106.01.12	106.03	106.03.10	109.07	ı	興建中	
	南港區	南港機廠社會住宅	臺北市	1,442	108.02	108.02.25	108.12	108.12.27	113.04	1	興建中	
	南港區	中南社會住宅	臺北市	119	106.07	106.07.19	106.11	106.11.09	109.10	1	興建中	
	南港區	小彎社會住宅	臺北市	341	106.11	106.11.15	107.03	107.03.08	110.07	ı	興建中	
	士林區	百齡水岸社會住宅	臺北市	266	109.03	109.03.18	109.09	-	113.08	1	待開工	
	文山區	景豐一區社會住宅	臺北市	90	109.03	109.03.26	109.10	-	112.12	ı	待開工	
	南港區	玉成社會住宅	臺北市	396	108.11	108.11.14	109.10	-	114.01	-	待開工	
	南港區	經貿社會住宅	臺北市	118	109.06	109.06.19	109.08	-	112.09	ı	待開工	
	內湖區	東湖段一小段(東湖A)	中央(住都 中心)	171	109.11	-	110.09	-	113.04	-	規劃中	
	內湖區	東湖段一小段(東湖B)	中央(住都 中心)	192	109.11	-	110.09	-	113.04	-	規劃中	
	松山區	延吉段一小段	中央(住都 中心)	158	109.11	-	110.09	-	113.04	1	規劃中	
	萬華區	福民平宅改建	臺北市	332	109.11	-	109.12	-	115.06	-	規劃中	
	萬華區	華江段二小段(華江 A)	中央(住都中心)	143	109.11	-	110.09	-	113.04	-	規劃中	
	萬華區	華江段二小段(華江B)	中央(住都 中心)	181	109.11	-	110.09	-	113.04	-	規劃中	

縣市	行政區	案名	興辦主 體	戶數	預定工 程決標 日期	實際工程決標日期	預定開 工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	大同區	延平北路教育局宿舍	臺北市	56	109.11	-	110.03	-	114.03	-	規劃中	
	大安區	金華社會住宅(特四、 五)	臺北市	515	ı	ı	110.06	-	115.07	-	規劃中	
	文山區	景豐二區社會住宅	臺北市	80	-	-	110.03	-	114.06	-	規劃中	
	文山區	興隆H區社會住宅	臺北市	447	-	-	111.05	-	115.03	-	規劃中	
	信義區	六張犁D、E區社會住 宅	臺北市	1,113	-	-	111.03	-	115.03	-	規劃中	
	萬華區	福星段都更案基地	臺北市	173	-	-	110.06	-	-	-	規劃中	
	中正區	南海段都更案基地	臺北市	214	-	-	110	-	-	-	規劃中	

										ĵ	資料時間:	109年7月
縣市	行政 區	案名	興辦主 體	戶數	預定工 程決標 日期	實際工程決標日期	預定開 工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	板橋區	浮洲合宜住宅出租單 元	新北市	446	-	-	100.12	100.12.21	107.01	107.01.04	新完工	
	板橋區	板橋府中青年社會住 宅	新北市	72	-	-	104.11	104.11.24	107.03	107.03.15	新完工	
	新莊區	新莊新豐青年社會住 宅	新北市	76	-	-	103.10	103.10.01	106.09	106.09.25	新完工	
	中和區	中和秀峰青年社會住宅	新北市	816	-	-	103.01	103.01.28	105.10	105.10.15	新完工	
	三重區	大安青年社會住宅(三重1館)	新北市	133	-	-	103.03	103.03.07	105.05	105.05.15	新完工	
	三重區	大同南青年社會住宅 (三重2館-西側)	新北市	119	-	-	103.03	103.03.07	105.03	105.03.15	新完工	
	三重區	大同南青年社會住宅 (三重3館-東側)	新北市	75	-	-	104.03	104.03.10	106.01	106.01.10	新完工	
	新店區	新店央北青年社會住 宅	新北市	1,070	-	-	106.03	106.03.21	109.01	109.01.23	新完工	
	永和區	永和秀朗青年社會住 宅	新北市	36	-	-	104.02	104.02.10	106.03	106.03.21	新完工	
	三峽區	三峽國光一期青年社 會住宅	新北市	241	106.08	106.08.11	107.03	107.03.19	108.11	108.11.01	新完工	
	三峽區	三峽北大青年社會住 宅	新北市	28	-	-	102.12	102.12.05	106.01	106.01.07	新完工	
	林口區	林口世大運選手村社 會住宅	中央(住都 中心)	2,907	-	-	ı	103.05.30	107.12	107.08.31	新完工	
	板橋區	板橋永翠(39)	新北市	21	-	-	107.04	107.04.30	110.04	-	興建中	
	板橋區	板橋江翠(31)	新北市	53	-	-	107.10	107.10.22	112	-	興建中	
	中和區	中和安邦段青年社會 住宅	新北市	639	108.06	108.06.26	109.07	109.07.10	112.09	-	興建中	
	三重區	三重五谷王(27)青年 社會住宅	新北市	12	-	-	107.03	107.03.28	109.09	-	興建中	
	新店區	新店斯馨(2)青年社會 住宅	新北市	14	-	-	107.04	107.04.10	110.06	-	興建中	
**	新店區	新店斯馨(13、15)青 年社會住宅	新北市	20	-	-	107.11	107.11.07	111.12	-	興建中	
新北市	新店區	新店斯馨(100)青年社 會住宅	新北市	12	-	-	108.06	108.06.27	110.11	-	興建中	10,134
	土城區	土城員和段青年社會 住宅	新北市	543	107.03	107.03.28	107.12	107.12.28	110.07	-	興建中	
	土城區	土城明德(211、218)	新北市	30	-	-	106.12	106.12.19	109.08	-	興建中	
	土城區	土城明德(23)	新北市	28	-	-	107.09	107.09.19	110.12	-	興建中	

											具件时间.	109年/月
縣市	行政區	案名	興辦主 體	戶數	預定工 程決標 日期	實際工程決標日期	預定開 工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	永和區	永和中正橋青年社會 住宅	新北市	70	106.10	106.10.20	106.11	106.11.20	109	-	興建中	
	五股區	五股芳洲(203)青年社 會住宅	新北市	21	108.10	108.10.15	108.10	108.10.15	111.12	-	興建中	
	中和區	中和保二基地警消事 案社宅	中央(住都中心)	317	109.06	109.06.20	109.12	-	113.11	-	待開工	
	新店區	新店民安段青年社會 住宅	新北市	195	108.11	108.11.28	109.08	-	112	ı	待開工	
	土城區	土城永和段青年社會 住宅	新北市	66	108.11	108.11.28	109.08	-	112	ı	待開工	
	土城區	土城大安段青年社會 住宅	新北市	88	108.11	108.11.28	109.08	-	112	ı	待開工	
	三峽區	三峽國光二期青年社 會住宅	新北市	915	109.04	109.04.22	110.01	-	112.12	ı	待開工	
	泰山區	泰山中山段青年社會 住宅	新北市	210	109.04	109.04.10	110.03	-	112.12	ı	待開工	
	板橋區	板橋江翠(96)青年社 會住宅	新北市	130	109.08	-	110	-	112.05	-	規劃中	
	板橋區	江翠段65地號	中央(住都 中心)	114	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
	板橋區	江翠段151地號	中央(住都 中心)	100	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
	板橋區	新都段83地號	中央(住都 中心)	114	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
	板橋區	環翠段108地號	中央(住都 中心)	89	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
	三重區	五谷王段297地號	中央(住都 中心)	172	109.09	-	110.07	-	113.03	-	規劃中	
	三重區	富貴段324、331地 號	中央(住都中心)	142	109.09	-	110.07	-	113.03	-	規劃中	

											資料時間:	109年7月
縣市	行政 區	案名	興辦主 體	戶數	預定工 程決標 日期	實際工程決標日期	預定開 工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完工日期	執行 狀況	合計
	桃園區	中路二號社會住宅	桃園市	212	106.01	106.01.25	105.12	105.12.19	108.06	108.06.21	新完工	
	龜山區	機場捷運A7合宜住宅 出租單元	桃園市	225	-	-	102.03	102.03.29	104.08	104.08.14	新完工	
	桃園區	中路一號社會住宅	桃園市	169	107.08	107.08.24	107.10	107.10.04	110.03	-	興建中	
	桃園區	中路三號社會住宅	桃園市	417	107.09	107.09.04	107.10	107.10.17	111.03	-	興建中	
	桃園區	中路四號社會住宅	桃園市	350	107.12	107.12.10	108.01	108.01.11	111.06	-	興建中	
	桃園區	東門段208-1地號都 市更新事業(東門停車 場)	桃園市	84	-	-	109.05	109.05.07	112.05	-	興建中	
	中壢區	中壢一號社會住宅	桃園市	957	108.06	108.06.18	108.06	108.06.21	111.03	-	興建中	
	中壢區	中壢老小段100地號 都市更新事業(中興巷 警察宿舍)	桃園市	94	-	-	108.12	108.12.27	111.06	-	興建中	
	平鎮區	平鎮一號社會住宅	桃園市	64	108.10	108.10.24	109.05	109.05.18	111.05	-	興建中	
	八德區	八德一號社會住宅	桃園市	418	106.05	106.05.03	106.10	106.10.18	109.07	-	興建中	
	八德區	八德二號社會住宅	桃園市	354	106.05	106.05.23	106.07	106.07.21	109.09	-	興建中	
	八德區	八德三號社會住宅	桃園市	524	106.12	106.12.14	107.09	107.09.05	110.08	-	興建中	
	楊梅區	楊梅一號社會住宅- 第一期	桃園市	216	108.10	108.10.24	109.05	109.05.18	111.07	-	興建中	
	蘆竹區	蘆竹一號社會住宅	桃園市	114	108.11	108.11.08	109.01	109.01.24	111.06	-	興建中	
	蘆竹區	蘆竹二號社會住宅	桃園市	416	106.06	106.06.26	107.03	107.03.16	109.12	-	興建中	
	蘆竹區	航空城安置住宅- A11	桃園市	98	109.05	109.05.29	110.07	-	112.04	-	待開工	
	大園區	航空城安置住宅-A18	桃園市	529	109.05	109.05.29	110.07	-	112.04	-	待開工	
₩IV	大園區	航空城安置住宅-G17	桃園市	583	109.03	109.03.31	110.07	-	112.04	-	待開工	
桃園市	中壢區	中壢區雙嶺段1283、 1284地號	桃園市	81	109.06	-	109.12	-	111.10	-	規劃中	9,667
	大溪區	大溪區仁武段13、14 地號	桃園市	54	109.06	-	109.12	-	111.10	-	規劃中	
	中壢區	南富台新村	桃園市	100	-	-	113	-	115	-	規劃中	

											RATE OF THE	109年7月
縣市	行政區	案名	興辦主 體	戶數	預定工 程決標 日期	實際工程決標日期	預定開 工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	中壢區	北富台新村	桃園市	210	110.09	-	111.03	-	113.05	-	規劃中	
	中壢區	慈安社會住宅(平寮 段)	桃園市	270	-	-	113	-	115	-	規劃中	
	中壢區	龍慈社會住宅(福德 段)	桃園市	100	-	-	113	-	115	-	規劃中	
	中壢區	龍岡體育園區	桃園市	640	ı	-	113	-	116	-	規劃中	
	中壢區	捷運A20站-第一期	桃園市	250	ı	-	111.05	-	114	-	規劃中	
	中壢區	捷運A20站-第二期	桃園市	150	ı	-	113	-	-	-	規劃中	
	中壢區	捷運A21站	桃園市	280	-	-	113	-	115	-	規劃中	
	中壢區	中壢區內壢段	桃園市	230	-	-	113	-	115	-	規劃中	
	楊梅區	楊梅一號社會住宅- 第二期	桃園市	284	-	-	113	-	115	-	規劃中	
	蘆竹區	捷運A10站-第一期	桃園市	200	110.05	-	110.11	-	113.06	-	規劃中	
	蘆竹區	捷運A10站-第二期	桃園市	200	-	-	113	-	-	-	規劃中	
	蘆竹區	蘆竹區大興段	桃園市	64	110.05	-	111.11	-	112.12	-	規劃中	
	龜山區	龜山區善捷段	桃園市	280	110.06	-	110.12	-	113.04	-	規劃中	
	龜山區	龜山區樂捷段	桃園市	310	-	-	113	-	116	-	規劃中	
	龜山區	龜山中興段	桃園市	100	110.06	-	110.12	-	113.03	-	規劃中	
	大溪區	大溪區田心子段	桃園市	40	110.12	-	111.02	-	112.02	-	規劃中	

縣市	行政區	案名	興辦主 體	戶數	預定工 程決標	實際工程決標	預定開 工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完工日期	執行狀況	109年7月 合計
רוו	大里區	光正段一期	聖 臺中市	201	日期 -	日期 -	105.09	105.09.01	107.10	107.10.27	新完工	
	八王區	70 E 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	至 !'''	201			103.03	103.03.01	107.10	107.10.27	19176-	
	太平區	育賢段一期	臺中市	300	106.06	106.06.29	106.08	106.08.12	109.06	109.06.29	新完工	
	南屯區	精密機械科技創新園 區「勞工住宅」社區	臺中市	190	-	-	106.04	106.04.28	108.09	108.08.27	新完工	
	豐原區	安康段一期	臺中市	200	-	-	104.11	104.11.09	107.03	107.03.20	新完工	
	北屯區	北屯段	臺中市	220	107.05	107.05.25	107.11	107.11.15	110.10	-	興建中	
	北屯區	同榮段	臺中市	560	107.07	107.07.31	107.11	107.11.07	110.10	-	興建中	
	太平區	育賢段 <u></u> 期	臺中市	420	107.11	107.11.28	108.02	108.02.17	110.09	-	興建中	
	南屯區	南屯區建功段26地號	臺中市	78	-	-	108.07	108.07.26	111	-	興建中	
	南屯區	南屯區建功段 4-1 地 號	臺中市	99	-	-	108.10	108.10.28	111	-	興建中	
臺	豐原區	安康段二期	臺中市	500	108.11	108.11.05	109.02	109.02.11	111	-	興建中	
中市	東區	尚武段	臺中市	800	108.01	108.01.16	108.04	108.04.02	111.06	-	興建中	6,063
	梧棲區	三民段一期	臺中市	300	107.08	107.08.14	107.10	107.10.15	110.06	-	興建中	
	南屯區	寶文段50-20地號	中央	140	108.12	108.12.26	109	-	-	-	待開工	
	東區	東勢子段	臺中市	100	109.07	109.07.06	109.10	-	112	-	待開工	
	西屯區	惠來厝段	臺中市	400	109.10	-	110.01	-	114	-	規劃中	
	大里區	光正段二期	臺中市	230	109.09	-	109.10	-	111.05	-	規劃中	
	太平區	永億段	臺中市	160	109.08	-	109.09	-	112	-	規劃中	
	太平區	育賢段三期	臺中市	250	109.09	-	109.10	-	111	-	規劃中	
	西屯區	國安段一期	臺中市	500	-	-	110.06	-	113.12	-	規劃中	
	沙鹿區	沙鹿區平等段	臺中市	145	111	-	111	-	113.12	-	規劃中	
	烏日區	烏日區新榮和段	臺中市	270	110.06	-	111.06	-	113.12	-	規劃中	
	北區	小東路北側基地公營 住宅	臺南市	350	109.12	-	110.04	-	112	-	規劃中	

縣市	行政 區	案名	興辦主 體	戶數	預定工 程決標 日期	實際工程決標日期	預定開 工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	永康區	精忠二村更新案	臺南市	50	-	-	110.12	-	112	-	規劃中	
臺南	東區	平實營區更新案第一 期	臺南市	120	-	1	112.12	-	117.12	-	規劃中	700
市	東區	平實營區更新案第二 期	臺南市	80	-	-	113.12	-	118.12	-	規劃中	700
	仁德區	二空新村更新案(A區) 第一期	臺南市	40	-	-	110.12	-	112	-	規劃中	
	仁德區	二空新村更新案(B區) 第二期	臺南市	60	-	=	110	-	113	-	規劃中	

										,	₹17 HUI□ .	109年7月
縣市	行政區	案名	興辦主 體	戶數	預定工 程決標 日期	實際工程決標日期	預定開 工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	鳳山區	鳳山共合宅	高雄市	19	-	-	106.12	106.12.01	107.03	107.03.23	新完工	
	鳳山區	五甲國宅公共出租住 宅	高雄市	55	-	-	105.04	105.04.06	106.01	106.01.09	新完工	
	前金區	前金警察宿舍	高雄市	48	108.03	108.03.13	108.04	108.04.30	109.05	109.05.29	新完工	
高雄、	前鎮區	光華段一小段1664地 號	中央	182	108.12	108.12.30	109.07	109.07.16	-	-	興建中	1,001
市	苓雅區	凱旋青樹(苓雅區機關 用地11第一期社會暨 安置住宅)	高雄市	245	108.02	108.02.20	108.05	108.05.30	111.03	-	興建中	
	三民區	新都段公營出租住宅	高雄市	114	110.03	-	110.06	-	112.12	-	規劃中	
	小港區	高松一小段1232地號	中央	338	-	-	110	-	-	-	規劃中	
南投	南投市	藍田街宿舍(第一期及 第二期)	南投縣	168	-	-	112	-	113	-	規劃中	180
縣	南投市	南投市青年住宅(含社會住宅)興建計畫(二期)	南投縣	12	1	-	113	-	115	-	規劃中	100
臺東縣	臺東市	安居家園	臺東縣	43	-	-	106.04	106.04.06	107.12	107.12.05	新完工	43
澎湖縣	馬公市	案山段197地號	澎湖縣	50	ı	-	110	-	112	-	規劃中	50
新 竹 市	東區	東橋段601地號	中央	233	ı	-	110	-	-	-	規劃中	233
金門縣	金湖鎮	尚義社會住宅興建案	金門縣	72	-	-	110.03	-	112.12	-	規劃中	72
連江縣	南竿鄉	南竿仁愛段社會住宅	連江縣	20	107.06	107.06.04	108.07	108.07.15	111.12	-	興建中	20