						只	「村时间・	107-771
18. 七	安 力	台 勘	預定開工	實際開工	預定完工	實際完工	執行狀	٨ ١٠
縣市	案名	戶數	日期	日期	日期	日期	況	合計
	福國社會住宅	363	109.07	.,,	113.04	. , ,	待開工	
	一個國門首任七	303	109.07	_	113.04	-	可州工	
	 	396	109.10		112.01		待開工	
	上次性音圧七	390	109.10	_	112.01	-	可加工	
	華榮市場都更案	118	108.05	108.05.23	111.11		興建中	
	瑞光社會住宅	389	106.03	106.03.23	109.12	-	興建中	
	舊宗社會住宅	97	109.02	109.02.24	112.05	_	興建中	
	行善社會住宅	526	107.02	107.02.24	110.09		興建中	
	木柵社會住宅	119	106.08	106.08.17	109.04	_	興建中	
	樟新水岸社會住宅	188	108.12	108.12.18	111.05	-	興建中	
	和興水岸社會住宅(華興							
	段基地)	174	108.11	108.11.26	111.12	-	興建中	
	興隆A區社會住宅	340	108.05	108.05.06	111.10	-	興建中	
	興隆E區社會住宅	263	108.05	108.05.06	111.11	-	興建中	
	新奇岩社會住宅	288	106.05	106.05.26	109.09	-	興建中	
	培英社會住宅	96	109.02	109.02.27	111.07	-	興建中	
	錦州社會住宅	387	109.02	109.02.17	112.12	-	興建中	
	廣慈博愛園區(A、B、C							
	基地)	476	107.08	107.08.09	110.11	-	興建中	
	廣慈博愛園區社會住宅	522	107.01	107.01.10	110.05		興建中	
	(D基地)	322	107.01	107.01.10	110.05	-	兴连 中	
	廣慈博愛園區社會住宅(E	522	107.01	107.01.10	110.05	_	興建中	
	基地)							
	三興社會住宅	560	108.08	108.09.04	112.09	-	興建中	
	型和段都更案基地	81	109.01	109.01.02	111.09	-	興建中	
	六張犁A、B區社會住宅	709	107.09	107.09.18	111.06	-	興建中	
	萬華青年社會住宅二期	518	106.07	106.07.17	110.06	-	興建中	
	<u> </u>	201	106.12	106.12.28	110.10	-	興建中	
臺北市	福星社會住宅	255	108.10	108.10.23	113.10	-	興建中	16,097
	明倫社會住宅	380	106.03	106.03.10	109.07	-	興建中	
	南港機廠社會住宅	1,436	108.12	108.12.27	113.04	-	興建中	
	中南社會住宅	119	106.11	106.11.09	109.10	-	興建中	
	小彎社會住宅	341	107.03	107.03.08	110.07	-	興建中	
	百齡水岸社會住宅	266	109.06	-	111.08	-	規劃中	
	景豐一區社會住宅 早期二原社會住宅	90	109.06	-	112.12	-	規劃中	
	景豐二區社會住宅	114	109.06	-	112.02	-	規劃中	
	興隆 區社會住宅	500	109.06	-	112	-	規劃中	
	福民平宅改建	345	109.12	-	115.12	-	規劃中	
	<u>延平北路教育局宿舍</u>	<u>56</u> 118	109.12 109.08	-	112.06 111.08	-	規劃中	
	經貿社會住宅	110	109.08	-	111.08	-	規劃中	
	金華社會住宅(特四、五)	515	110.11	-	113.12	-	規劃中	
	興隆H區社會住宅	447	111.05	-	115.03	-	規劃中	
	六張犁D、E區社會住宅	1,113	111.03	-	115.03	-	規劃中	
	兒福中心A基地	72	111	-	114	-	規劃中	
	福星段都更案基地	173	110.06	-	-	-	規劃中	
	南海段都更案基地	214	- 400.11	-	-	-	規劃中	
	興隆D2區社會住宅	510	103.11	103.11.13	107.05	107.05.09		
		136	105.03	105.03.15	106.07	106.07.11	己完工	
	新興社會住宅(新興市場 整建)	37	107.07	107.07.16	107.12	107.12.07	已完工	
	健康社會住宅	507	103.12	103.12.17	106.12	106.12.26	已完工	
I		507	100.12	100.12.17	100.12	100.12.20		ı

						Я.	科時间·	107-771
縣市	案名	戶數	預定開工 日期	實際開工日期	預定完工 日期	實際完工 日期	執行狀況	合計
	萬華青年社會住宅一期	273	105.02	105.02.18	107.12	107.12.22	已完工	
	捷運新莊線大橋頭站分 回	47	105.04	105.04.07	108.06	108.06.26	已完工	
	東明社會住宅	700	105.02	105.02.24	108.07	108.07.31	已完工	
	中和安邦段青年社會住 宅	630	109.04	-	112.04	-	待開工	
	新店民安段青年社會住	195	109.08	-	112	-	待開工	
	土城永和段青年社會住 宅	66	109.08	-	112	-	待開工	
	土城大安段青年社會住 宅	88	109.08	-	112	-	待開工	
	板橋永翠(39)	21	107.04	107.04.30	110.04	-	興建中	
	板橋江翠(31)	53	107.10	107.10.22	112	-	興建中	
	三重五谷王段青年社會 住宅	12	107.03	107.03.28	109.12	-	興建中	
	新店斯馨(2)	14	107.04	107.04.01	109.12	-	興建中	
	新店斯馨(13、15)	20	107.11	107.11.07	110.05	-	興建中	
	新店斯馨(100)	12	108.06	108.06.27	110.08	-	興建中	
	土城員和段青年社會住 宅	543	107.12	107.12.28	110.07	-	興建中	
	土城明德(211、218)	30	106.12	106.12.19	111.12	-	興建中	
	土城明德(23)	28	107.09	107.09.19	110.07	-	興建中	
	永和中正橋派出所青年 社會住宅	70	106.11	106.11.20	109	-	興建中	
	五股芳洲段青年社會住 宅	21	108.10	108.10.15	111.12	-	興建中	
 新北市	中和保二總隊基地(自行 興辦) 三峽國光二期青年社會	317	109.12	-	113.11	-	規劃中	9,594
	住宅	915	109.08	-	112.09	-	規劃中	
	泰山中山段青年社會住	210	109.10	-	112.12	-	規劃中	
	板橋江翠段青年社會住 宅	130	110	-	112.05	-	規劃中	
	中和保二總隊基地(都更 分回)	200	112.01	-	115.12	-	規劃中	
	浮洲合宜住宅出租單元	446	100.12	100.12.21	107.01	107.01.04	已完工	
	板橋府中青年社會住宅	72	104.11	104.11.24	107.03	107.03.15	已完工	
	新莊新豐青年社會住宅	76	103.10	103.10.01	106.09	106.09.25	已完工	
	中和青年社會住宅	816	103.01	103.01.28	105.10	105.10.15	己完工	
	大安青年社會住宅(三重1 館)	133	103.03	103.03.07	105.05	105.05.15	已完工	
	大同南青年社會住宅(三 重2館-西側)	119	103.03	103.03.07	105.03	105.03.15	已完工	
	大同南青年社會住宅(三 重3館-東側)	75	104.03	104.03.10	106.01	106.01.10	己完工	

縣市	案名	戶數	預定開工 日期	實際開工日期	預定完工 日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	新店中央新村北側青年 社會住宅	1,070	106.03	106.03.21	109.01	109.01.23	已完工	
	社會住宅 永和秀朗派出所青年社 會住宅	36	104.02	104.02.10	106.03	106.03.21	已完工	
	三峽國光一期青年社會 住宅	241	107.03	107.03.19	108.11	108.11.01	已完工	
	三峽北大青年社會住宅	28	102.12	102.12.05	106.01	106.01.07	已完工	
	「林口世大運選手村社會 住宅	2,907	103.05	107.05.08	107.08	107.05.31	已完工	
	平鎮一號社會住宅	64	109.05	-	111.01	-	待開工	
	楊梅一號社會住宅-第一 期	216	109.05	-	111.04	-	待開工	
	中路一號社會住宅	169	107.10	107.10.04	110.01	-	興建中	
	中路三號社會住宅	417	107.10	107.10.17	110.11	-	興建中	
	中路四號社會住宅	350	108.01	108.01.11	111.04	-	興建中	
	中壢一號社會住宅	957	108.06	108.06.21	111.03	-	興建中	
	中壢老小段100地號都市 更新事業(中興巷警察宿 舍)	94	108.12	108.12.27	111.06	-	興建中	
	八德一號社會住宅	418	106.10	106.10.18	109.07	-	興建中	
	八德二號社會住宅	354	106.07	106.07.21	109.07	-	興建中	
	八德三號社會住宅	524	107.09	107.09.05	110.08	-	興建中	
	蘆竹一號社會住宅	114	109.01	109.01.24	111.03	-	興建中	
	蘆竹二號社會住宅	416	107.03	107.03.16	109.07	-	興建中	
	東門段208-1地號都市更 新事業案(東門停車場)	84	109.06	-	110.12	-	規劃中	
	中壢區雙嶺段1283、 1284地號	81	109	-	111.10	-	規劃中	
	大溪區仁武段13、14地 號	54	109	-	111.10	-	規劃中	
	航空城安置住宅-A11	98	109	-	112.04	-	規劃中	
桃園市	航空城安置住宅-A18	549	109	-	112.04	-	規劃中	9,683
	航空城安置住宅-G17	583	109	-	112.04	-	規劃中	
	南富台新村	100	113	-	115	-	規劃中	
	北富台新村	240	113	-	115	-	規劃中	
	慈安社會住宅(平寮段) 龍慈社會住宅(福德段)	270 100	113 113	-	115 115	-	規劃中 規劃中	
	龍岡體育園區	640	113	-	116	-	規劃中	
	捷運A20站-第一期	250	111.05	-	114	-	規劃中	
	捷運A20站-第二期	150	113	_	-	_	規劃中	
	捷運A21站	280	113	-	115	-	規劃中	
	中壢區內壢段1884-72地 號(大江購物中心)	230	113	-	115		規劃中	
	楊梅一號社會住宅-第二 期	284	113	0	115	0	規劃中	
	捷運A10站-第一期	200	110.09	-	112.12	-	規劃中	
	捷運A10站-第二期	200	113	0	- 440	0	規劃中	
	蘆竹區大興段83地號 龜山區菩捷段298、299	70 280	110.09 110.1	-	112.12 113.04	-	規劃中 規劃中	
	地號							
	龜山區樂捷段292地號 龜山中興段1266-1、	310 100	113 111	-	116 113	-	規劃中規劃中	
	1266-6地號(豐達羊毛) 中路二號社會住宅	212	105.12	105.12.19		108.06.21	已完工	
l	1.24—364年日任七	<u> </u>	100.12	100,12,17	100.00	100.00.21	レルエ	ı

							料時間:	109年3月
縣市	案名	戶數	預定開工 日期	實際開工日期	預定完工 日期	實際完工 日期	執行狀 況	合計
	機場捷運A7合宜住宅出 租單元	225	102.03	102.03.29	104.08	104.08.14	已完工	
	寶文段50-5地號	140	109.07	-	-	-	待開工	
	北屯段	220	107.11	107.11.15	110.10	-	興建中	
	同榮段	560	107.11	107.11.07	110.10	-	興建中	
	育賢段一期	300	106.08	106.08.12	109.04.19	-	興建中	
	育賢段二期	420	108.02	108.02.17	110.09	-	興建中	
	南屯區建功段26、28、 29地號	78	108.07	108.07.26	111	-	興建中	
	南屯區建功段4、5、6地 號	99	108.10	108.10.28	111	-	興建中	
	安康段二期	500	109.02	109.02.11	111	-	興建中	
	尚武段	800	108.04	108.04.02	111.06	-	興建中	
臺中市	三民段一期	300	107.10	107.10.15	110.06	-	興建中	5,990
	惠來厝段	400	109.09	-	113	-	規劃中	,
	光正段二期 永億段	230 160	109.10 109.09	-	111.05 112	-	規劃中規劃中	
		250	109.09	-	111	-	規劃中	
	東勢子段	100	109.08	_	112	-	規劃中	
	國安段一期	500	110.06	-	113.12	-	規劃中	
	豐原火車站後站都更案	72	-	-	-	-	規劃中	
	練武段	270	111	-	114	-	規劃中	
	光正段一期	201	105.09	105.09.01	107.10	107.10.27	己完工	
	精密機械科技創新園區 「勞工住宅」社區	190	106.04	106.04.28	108.09	108.08.27	已完工	
	安康段一期	200	104.11	104.11.09	107.03	107.03.20	已完工	
	小東路北側基地公營住	350	109	-	112	-	規劃中	800
	精忠二村更新案	50	110.12	-	112	-	規劃中	
	平實營區更新案第一期	120	114.12	-	1	1	規劃中	
臺南市	平實營區更新案第二期	80	110	-	113	-	規劃中	
	平實營區更新案第三期	100	111	-	114	1	規劃中	
	二空新村更新案(A區)第 一期	40	110.12	-	112	-	規劃中	
	二空新村更新案(B區)第 二期	60	110	-	113	-	規劃中	
	光華段一小段1664地號	182	109.07	-	-	-	待開工	
	凱旋青樹(苓雅區機關用 地11第一期社會暨安置 住宅)	245	108.05	108.05.30	111.03	-	興建中	
	前金警察宿舍	48	108.04	108.04.30	109.05	-	興建中	
高雄市	新都段公營出租住宅	112	109.06	-	111.12	-	規劃中	999
	高松一小段1232地號	338	110	-	-	-	規劃中	
	<u>鳳山共合宅</u>	19	106.12	106.12.01	107.03	107.03.23	已完工	
	五甲國宅公共出租住宅	55	105.04	105.04.06	106.01	106.01.09	己完工	
古仏眩	藍田街宿舍(第一期及第二期)	20	112	-	113	-	規劃中	32
南投縣	南投市青年住宅(含社會 住宅)興建計畫(二期)	12	113	-	115	-	規劃中	SZ

縣市	案名	戶數	預定開工 日期	實際開工日期	預定完工 日期	實際完工 日期	執行狀況	合計
臺東縣	安居家園	43	106.04	106.04.06	107.12	107.12.05	已完工	43
澎湖縣	案山段197地號	50	110	-	112	-	規劃中	100
	中衛段1488地號	50	110	-	112	-	規劃中	
新竹市	東橋段601地號	233	110	-	- 1	- 1	規劃中	233
金門縣	尚義社會住宅興建案	72	110.03	-	111.12	-	規劃中	72
連江縣	南竿仁愛段社會住宅	20	108.07	108.07.15	111.12	-	興建中	20