| B4. → | \$ 6 | 興辦主 | 一曲 | 工和法無口冊 | 88 + | | ## 45 川 20 |
|-------|--|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|------------|
| 縣市 | 案名 ———————————————————————————————————— | 體 | 戶數 | 工程決標日期 | 開工日期 | 完工日期 | 執行狀況 |
| 臺北市 | 興隆社會住宅D2 區 | 臺北市 政府 | 510 | 103/4/16 | 103/11/13 | 107/5/9 | 新完工 |
| 臺北市 | 金龍都更分回戶 | 臺北市 政府 | 8 | - | 103/6/9 | 108/4/18 | 新完工 |
| 臺北市 | 健康社會住宅 | 臺北市 政府 | 507 | 103/10/14 | 103/12/17 | 106/12/26 | 新完工 |
| 臺北市 | 萬華青年社會住宅 一期 | 臺北市 政府 | 273 | 104/11/11 | 105/2/18 | 107/12/22 | 新完工 |
| 臺北市 | 東明社會住宅 | 臺北市 政府 | 700 | 104/12/28 | 105/2/24 | 108/7/31 | 新完工 |
| 臺北市 | 洲美社會住宅 | 臺北市 政府 | 144 | - | 105/3/15 | 106/7/11 | 新完工 |
| 臺北市 | 大橋頭社會住宅 | 臺北市 政府 | 47 | - | 105/4/7 | 108/6/25 | 新完工 |
| 臺北市 | 明倫社會住宅 | 臺北市 政府 | 380 | 106/1/12 | 106/3/10 | 109/8/14 | 新完工 |
| 臺北市 | 新奇岩社會住宅 | 臺北市 政府 | 288 | 106/2/21 | 106/5/26 | 110/3/31 | 新完工 |
| 臺北市 | 瑞光社會住宅 | 臺北市 政府 | 389 | 106/5/12 | 106/10/5 | 109/11/21 | 新完工 |
| 臺北市 | 木柵社會住宅 | 臺北市 政府 | 119 | 106/5/17 | 106/8/17 | 109/4/27 | 新完工 |
| 臺北市 | 中南社會住宅 | 臺北市 政府 | 119 | 106/7/19 | 106/11/9 | 109/12/31 | 新完工 |
| 臺北市 | 廣慈博愛園區社會 住宅(D基地) | 臺北市 政府 | 522 | 106/10/6 | 107/1/10 | 111/1/21 | 新完工 |
| 臺北市 | 廣慈博愛園區社會 住宅(E基地) | 臺北市 政府 | 522 | 106/10/6 | 107/1/10 | 110/12/30 | 新完工 |

| 縣市 | 案名 | 興辦主 | 戶數 | 工程決標日期 | 開工日期 | 完工日期 | 111年4月30日 執行狀況 |
|-----|-----------------|-----------|-------|-----------|-----------|---------------|-------------------|
| 小水川 | 米 石 | 體 | 一致 | 工任人活口知 | 一 | 九二口知 | #/\`\ J 7/\\ // U |
| 臺北市 | 小彎社會住宅 | 臺北市 政府 | 341 | 106/11/15 | 107/3/8 | 110/10/23 | 新完工 |
| 臺北市 | 斯文里三期都更分 回戶 | 臺北市 政府 | 135 | 107/5/17 | 107/9/13 | 111/1/24 | 新完工 |
| 臺北市 | 新興社會住宅(新興市場整建) | 臺北市 政府 | 37 | - | 107/7/16 | 107/12/7 | 新完工 |
| 臺北市 | 興雅好室 | 中央(住都中心) | 42 | 110/12/31 | 110/12/31 | 110/12/31 | 新完工 |
| 臺北市 | 萬華青年社會住宅 二期 | 臺北市 政府 | 518 | 106/4/21 | 106/7/17 | (預定)111/9/30 | 興建中 |
| 臺北市 | 莒光社會住宅 | 臺北市 政府 | 201 | 106/10/3 | 106/12/28 | (預定)111/4/30 | 興建中 |
| 臺北市 | 廣慈博愛園區(A、B、C基地) | 臺北市 政府 | 476 | 107/4/12 | 107/8/9 | (預定)111/7/31 | 興建中 |
| 臺北市 | 六張犁A、B區社 會住宅 | 臺北市 政府 | 722 | 107/5/4 | 107/9/18 | (預定)112/6/30 | 興建中 |
| 臺北市 | 行善社會住宅 | 臺北市 政府 | 526 | 107/8/17 | 107/10/29 | (預定)111/4/30 | 興建中 |
| 臺北市 | 華榮市場都更分回戶 | 臺北市 政府 | 118 | 108/1/22 | 108/5/23 | (預定)112/5/31 | 興建中 |
| 臺北市 | 興隆A區社會住宅 | 臺北市 政府 | 340 | 108/2/20 | 108/7/1 | (預定)111/10/31 | 興建中 |
| 臺北市 | 南港機廠社會住宅 | 臺北市 政府 | 1,442 | 108/2/27 | 108/2/1 | (預定)113/4/30 | 興建中 |
| 臺北市 | 興隆E區社會住宅 | 臺北市 政府 | 263 | 108/3/15 | 108/7/1 | (預定)111/11/30 | 興建中 |
| 臺北市 | 福星社會住宅 | 臺北市 政府 | 255 | 108/3/25 | 108/10/23 | (預定)113/10/31 | 興建中 |

| 縣市 | 案名 | 興辦主 | 戶數 | 工程決標日期 | 開工日期 | 完工日期 | 111年4月30日 執行狀況 |
|------|----------|-----------|-----|-----------|-----------|---------------|----------------------|
| ポポリリ | 余石 | 贈 | 一一数 | 工性次保口别 | | 九上口朔 | ¥λ1 J πΛ <i>/</i> /L |
| 臺北市 | 樟新水岸社會住宅 | 臺北市 政府 | 192 | 108/4/18 | 108/12/18 | (預定)111/12/31 | 興建中 |
| 臺北市 | 和興水岸社會住宅 | 臺北市 政府 | 174 | 108/4/19 | 108/11/26 | (預定)111/12/31 | 興建中 |
| 臺北市 | 三興社會住宅 | 臺北市 政府 | 560 | 108/7/8 | 108/9/4 | (預定)113/7/31 | 興建中 |
| 臺北市 | 福國社會住宅 | 臺北市 政府 | 363 | 108/8/26 | 109/6/12 | (預定)113/4/30 | 興建中 |
| 臺北市 | 錦州社會住宅 | 臺北市 政府 | 387 | 108/8/27 | 109/2/17 | (預定)112/12/31 | 興建中 |
| 臺北市 | 舊宗社會住宅 | 臺北市 政府 | 97 | 108/9/5 | 109/2/24 | (預定)112/5/31 | 興建中 |
| 臺北市 | 培英社會住宅 | 臺北市 政府 | 96 | 108/10/1 | 109/2/27 | (預定)112/7/31 | 興建中 |
| 臺北市 | 玉成社會住宅 | 臺北市 政府 | 402 | 108/11/14 | 109/10/30 | (預定)114/1/31 | 興建中 |
| 臺北市 | 犁和段都更案基地 | 臺北市 政府 | 81 | - | 109/1/2 | (預定)112/9/30 | 興建中 |
| 臺北市 | 百齡水岸社會住宅 | 臺北市 政府 | 266 | 109/3/18 | 109/8/10 | (預定)113/8/31 | 興建中 |
| 臺北市 | 興隆I區社會住宅 | 臺北市 政府 | 500 | 109/3/20 | 109/6/18 | (預定)113/6/30 | 興建中 |
| 臺北市 | 景豐一區社會住宅 | 臺北市 政府 | 90 | 109/3/26 | 109/10/5 | (預定)113/1/31 | 興建中 |
| 臺北市 | 經貿社會住宅 | 臺北市 政府 | 118 | 109/6/19 | 109/11/12 | (預定)112/11/30 | 興建中 |
| 臺北市 | 延吉好室 | 中央(住都中心) | 160 | 109/11/11 | 110/12/30 | (預定)113/7/31 | 興建中 |

| 縣市 | 案名 | 興辦主 | 戶數 | 工程法無口期 | ₽9 T □ #B | 完工日期 | 111年4月30日 劫 行 出 辺 |
|------|--------------------|--------------|-------|-----------|-----------|---------------|----------------------|
| ポポリJ | 余 石 | 丹曲 月豆 | 尸数 | 工程決標日期 | 開工日期 | 九上口朔 | 執行狀況 |
| 臺北市 | 華江段二小段(華 江A) | 中央(住 都中心) | 158 | 110/1/21 | 110/12/23 | (預定)113/11/30 | 興建中 |
| 臺北市 | 華江段二小段(華 江B) | 中央(住 都中心) | 142 | 110/1/21 | 110/12/23 | (預定)113/11/30 | 興建中 |
| 臺北市 | 福民社會住宅(一期) | 臺北市 政府 | 131 | 111/1/17 | 111/4/13 | (預定)114/8/31 | 興建中 |
| 新北市 | 浮洲合宜住宅出租 單元 | 新北市 政府 | 446 | - | 100/12/21 | 107/1/4 | 新完工 |
| 新北市 | 三峽北大青年社會 住宅 | 新北市 政府 | 28 | 101/12/12 | 102/12/5 | 106/1/7 | 新完工 |
| 新北市 | 林口世大運選手村 社會住宅 | 中央(住都中心) | 2,907 | 102/8/9 | 103/5/8 | 107/8/31 | 新完工 |
| 新北市 | 永和秀朗青年社會 住宅 | 新北市 政府 | 36 | 102/12/13 | 104/2/10 | 106/3/21 | 新完工 |
| 新北市 | 中和秀峰青年社會 住宅 | 新北市 政府 | 816 | - | 103/1/28 | 105/10/15 | 新完工 |
| 新北市 | 大安青年社會住宅 (三重1館) | 新北市 政府 | 133 | - | 103/3/7 | 105/5/15 | 新完工 |
| 新北市 | 大同南青年社會住宅(三重2館-西側) | 新北市 政府 | 119 | - | 103/3/7 | 105/3/15 | 新完工 |
| 新北市 | 新莊新豐青年社會 住宅 | 新北市 政府 | 76 | - | 103/10/1 | 106/9/25 | 新完工 |
| 新北市 | 大同南青年社會住宅(三重3館-東側) | 新北市政府 | 75 | - | 104/3/10 | 106/1/10 | 新完工 |
| 新北市 | 板橋府中青年社會 住宅 | 新北市政府 | 72 | 104/11/24 | 104/11/24 | 107/3/15 | 新完工 |
| 新北市 | 新店央北青年社會 住宅 | 新北市 政府 | 1,070 | 105/4/28 | 106/3/21 | 109/1/23 | 新完工 |

| 縣市 | 案名 | 興辦主 | 戶數 | 工程決標日期 | 開工日期 | 完工日期 | 111年4月30日 執行狀況 |
|-------------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|---------------|--|
| - NSK I J J | 未石 | 農 | <i>/</i> ─ 女 X | 工任八保口规 | | 九工口粉 | +/(/////////////////////////////// |
| 新北市 | 三峽國光一期青年 社會住宅 | 新北市 政府 | 241 | 106/8/11 | 107/3/19 | 108/11/1 | 新完工 |
| 新北市 | 永和中正橋青年社 會住宅 | 新北市 政府 | 70 | 106/10/20 | 109/12/7 | 110/12/31 | 新完工 |
| 新北市 | 土城明德(211、 218) | 新北市 政府 | 30 | - | 106/12/19 | 109/3/29 | 新完工 |
| 新北市 | 三重五谷王(27)青 年社會住宅 | 新北市 政府 | 12 | - | 107/3/28 | 109/4/29 | 新完工 |
| 新北市 | 土城員和段青年社 會住宅 | 新北市 政府 | 534 | 107/3/28 | 108/3/20 | 110/12/31 | 新完工 |
| 新北市 | 板橋永翠(39) | 新北市 政府 | 21 | - | 107/4/30 | 110/11/17 | 新完工 |
| 新北市 | 新店斯馨(100)青 年社會住宅 | 新北市 政府 | 12 | - | 108/9/11 | 111/1/26 | 新完工 |
| 新北市 | 新店斯馨(2)青年 社會住宅 | 新北市 政府 | 14 | - | 107/4/10 | (預定)111/4/30 | 興建中 |
| 新北市 | 土城明德(23) | 新北市 政府 | 24 | - | 107/9/19 | (預定)112/2/28 | 興建中 |
| 新北市 | 板橋江翠(31) | 新北市 政府 | 52 | - | 107/10/22 | (預定)112/8/31 | 興建中 |
| 新北市 | 新店斯馨(13、15) 青年社會住宅 | 新北市 政府 | 20 | - | 107/11/7 | (預定)112/7/31 | 興建中 |
| 新北市 | 中和安邦段青年社會住宅 | 新北市 政府 | 639 | 108/6/26 | 109/7/10 | (預定)112/9/30 | 興建中 |
| 新北市 | 五股芳洲(203)青 年社會住宅 | 新北市政府 | 23 | - | 108/10/15 | (預定)112/12/31 | 興建中 |
| 新北市 | 新店民安段青年社 會住宅 | 新北市 政府 | 194 | 108/11/28 | 109/12/18 | (預定)112/4/30 | 興建中 |

| 目名 士 | 安夕 | 興辦主 | 二曲 | 工和选择口期 | 開工日期 | | 111年4月30日 |
|------|--------------------|--------------|-----|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 縣市 | 案名 | 體 | 戶數 | 工程決標日期 | 用上口别 | 完工日期 | 執行狀況 |
| 新北市 | 土城永和段青年社 會住宅 | 新北市 政府 | 66 | 108/11/28 | 109/12/18 | (預定)112/1/31 | 興建中 |
| 新北市 | 土城大安段青年社 會住宅 | 新北市 政府 | 90 | 108/11/28 | 109/12/18 | (預定)112/1/31 | 興建中 |
| 新北市 | 泰山中山段青年社 會住宅 | 新北市 政府 | 210 | 109/4/10 | 110/3/31 | (預定)112/12/31 | 興建中 |
| 新北市 | 三峽國光二期青年社會住宅 | 新北市政府 | 921 | 109/4/22 | 110/1/12 | (預定)112/12/31 | 興建中 |
| 新北市 | 中和保二基地警消 專案社宅 | 中央(住都中心) | 317 | 109/6/20 | 110/2/5 | (預定)113/11/30 | 興建中 |
| 新北市 | 稚匯好室 | 中央(住 都中心) | 111 | 109/9/21 | 110/9/30 | (預定)113/5/31 | 興建中 |
| 新北市 | 懷石好室 | 中央(住都中心) | 92 | 109/9/21 | 110/9/30 | (預定)113/5/31 | 興建中 |
| 新北市 | 五谷好室 | 中央(住都中心) | 161 | 109/9/21 | 110/11/18 | (預定)113/12/31 | 興建中 |
| 新北市 | 富貴好室 | 中央(住都中心) | 142 | 109/9/21 | 110/11/18 | (預定)113/12/31 | 興建中 |
| 新北市 | 江翠好室 | 中央(住都中心) | 100 | 109/10/13 | 110/10/25 | (預定)113/5/31 | 興建中 |
| 新北市 | 玫瑰好室 | 中央(住都中心) | 120 | 109/10/13 | 110/10/25 | (預定)113/5/31 | 興建中 |
| 新北市 | 土城區明德3 | 新北市政府 | 11 | - | 108/12/25 | (預定)112/10/31 | 興建中 |
| 新北市 | 板橋江翠(96)青年 社會住宅 | 新北市政府 | 130 | 110/3/25 | 111/1/21 | (預定)113/10/31 | 興建中 |
| 新北市 | 保二總隊基地都市 更新案 | 中央(住都中心) | 465 | 110/3/25 | (預定)112/6/30 | (預定)116/6/30 | 已決標待開工 |

| | | 興辦主 | | | | 具件时间. | 111年4月30日 |
|-----|-----------------------------------|--------------|-------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 縣市 | 案名 | 典辦土 體 | 戶數 | 工程決標日期 | 開工日期 | 完工日期 | 執行狀況 |
| 新北市 | 貴和安居 | 中央(住 都中心) | 560 | 110/6/3 | (預定)111/8/31 | (預定)114/11/30 | 已決標待開工 |
| 新北市 | 鶯陶安居 | 中央(住 都中心) | 380 | 110/6/22 | (預定)111/6/30 | (預定)114/4/30 | 已決標待開工 |
| 新北市 | 莒光安居 | 中央(住 都中心) | 296 | 110/10/21 | (預定)112/1/31 | (預定)115/5/31 | 已決標待開工 |
| 新北市 | 光環安居 | 中央(住都中心) | 330 | 110/11/24 | (預定)111/11/30 | (預定)114/11/30 | 已決標待開工 |
| 新北市 | 頂福安居 | 中央(住 都中心) | 1,294 | 110/11/26 | (預定)111/10/31 | (預定)114/11/30 | 已決標待開工 |
| 新北市 | 淡海安居 | 中央(住 都中心) | 1,140 | 111/1/28 | (預定)112/10/31 | (預定)116/10/31 | 已決標待開工 |
| 桃園市 | 中路二號社會住宅 | 桃園市 政府 | 212 | 105/8/3 | 106/1/25 | 108/6/21 | 新完工 |
| 桃園市 | 八德一號社會住宅 | 桃園市 政府 | 418 | 106/5/3 | 106/11/28 | 109/7/21 | 新完工 |
| 桃園市 | 八德二號社會住宅 | 桃園市 政府 | 354 | 106/5/23 | 106/5/24 | 109/12/30 | 新完工 |
| 桃園市 | 蘆竹二號社會住宅 | 桃園市政府 | 416 | 106/6/26 | 107/3/16 | 111/1/25 | 新完工 |
| 桃園市 | 中路一號社會住宅 | 桃園市政府 | 169 | 107/8/24 | 107/10/31 | 110/5/17 | 新完工 |
| 桃園市 | 八德三號社會住宅 | 桃園市 政府 | 524 | 106/12/14 | 107/9/7 | (預定)111/7/31 | 興建中 |
| 桃園市 | 中壢老小段100地 號都市更新事業 (中興巷警察宿舍) | 桃園市 政府 | 94 | 107/1/5 | 109/4/1 | (預定)112/7/31 | 興建中 |
| 桃園市 | 中壢一號社會住宅 | 桃園市 政府 | 957 | 107/7/16 | 108/8/7 | (預定)111/6/30 | 興建中 |

| | | 興辦主 | | | | | 111年4月30日 |
|-----|---------------------------------|--------------|-----|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 縣市 | 案名 | 央 | 戶數 | 工程決標日期 | 開工日期 | 完工日期 | 執行狀況 |
| 桃園市 | 中路三號社會住宅 | 桃園市 政府 | 417 | 107/8/30 | 107/11/19 | (預定)111/5/31 | 興建中 |
| 桃園市 | 東門段208-1地號 都市更新事業(東 門停車場) | 桃園市 政府 | 84 | 107/9/12 | 109/7/14 | (預定)111/12/31 | 興建中 |
| 桃園市 | 中路四號社會住宅 | 桃園市 政府 | 350 | 107/12/10 | 108/2/27 | (預定)111/9/30 | 興建中 |
| 桃園市 | 平鎮一號社會住宅 | 桃園市 政府 | 64 | 108/10/24 | 109/7/18 | (預定)111/10/31 | 興建中 |
| 桃園市 | 楊梅一號社會住宅-第一期 | 桃園市 政府 | 216 | 108/10/24 | 109/7/18 | (預定)112/1/31 | 興建中 |
| 桃園市 | 蘆竹一號社會住宅 | 桃園市政府 | 114 | 108/11/8 | 109/1/22 | (預定)111/9/30 | 興建中 |
| 桃園市 | 慈文安居 | 中央(住 都中心) | 288 | 110/3/9 | 111/3/7 | (預定)113/8/31 | 興建中 |
| 桃園市 | 桃園段武陵小段 31地號都市更新 事業(復興路) | 桃園市 政府 | 75 | 109/9/1 | (預定)112/3/31 | (預定)115/3/31 | 已決標待開工 |
| 桃園市 | 龍岡好室 | 中央(住 都中心) | 150 | 110/5/19 | (預定)111/7/31 | (預定)112/10/31 | 已決標待開工 |
| 臺中市 | 安康段一期 | 臺中市 政府 | 200 | 104/10/2 | 104/11/9 | 107/3/20 | 新完工 |
| 臺中市 | 光正段一期 | 臺中市 政府 | 201 | 105/7/20 | 105/9/1 | 107/10/27 | 新完工 |
| 臺中市 | 精密機械科技創新 園區「勞工住宅」 社區 | 臺中市 政府 | 190 | - | 106/4/28 | 108/8/27 | 新完工 |
| 臺中市 | 育賢段一期 | 臺中市 政府 | 300 | 106/6/29 | 106/8/12 | 109/6/29 | 新完工 |
| 臺中市 | 三民段一期 | 臺中市 政府 | 300 | 107/8/14 | 107/10/15 | 110/6/30 | 新完工 |

| 縣市 | 案名 | 興辦主 | 戶數 | | 開工日期 | 完工日期 | 執行狀況 |
|-----|----------|----------------|-----|-----------|---------------|---------------|--------|
| 臺中市 | 北屯段 | 體 臺中市 政府 | 220 | 107/5/25 | 107/11/15 | (預定)111/4/30 | 興建中 |
| 臺中市 | 同榮段 | 臺中市 政府 | 560 | 107/7/31 | 107/11/7 | (預定)112/4/30 | 興建中 |
| 臺中市 | 育賢段二期 | 臺中市 政府 | 420 | 107/11/28 | 108/2/17 | (預定)111/11/30 | 興建中 |
| 臺中市 | 尚武段 | 臺中市 政府 | 800 | 108/1/11 | 108/4/2 | (預定)111/12/31 | 興建中 |
| 臺中市 | 建功段26地號 | 臺中市 政府 | 78 | - | 108/9/12 | (預定)111/8/31 | 興建中 |
| 臺中市 | 建功段4-1地號 | 臺中市 政府 | 98 | - | 108/10/28 | (預定)113/12/31 | 興建中 |
| 臺中市 | 安康段二期 | 臺中市 政府 | 500 | 108/11/5 | 109/2/11 | (預定)113/5/31 | 興建中 |
| 臺中市 | 東勢子段 | 臺中市 政府 | 100 | 109/7/6 | 110/3/16 | (預定)113/1/31 | 興建中 |
| 臺中市 | 永億段 | 臺中市 政府 | 160 | 109/11/4 | 110/3/1 | (預定)112/12/31 | 興建中 |
| 臺中市 | 光正段二期 | 臺中市 政府 | 230 | 109/11/10 | 110/3/28 | (預定)113/3/31 | 興建中 |
| 臺中市 | 國安段一期 | 臺中市 政府 | 500 | 109/7/31 | 110/5/11 | (預定)112/12/31 | 興建中 |
| 臺中市 | 育賢段三期 | 臺中市 政府 | 250 | 110/4/9 | 110/6/23 | (預定)113/9/30 | 興建中 |
| 臺中市 | 惠來厝段 | 臺中市 政府 | 400 | 110/8/27 | 110/12/22 | (預定)114/5/31 | 興建中 |
| 臺中市 | 頭家安居 | 中央(住都中心) | 490 | 110/8/27 | (預定)111/12/31 | (預定)114/10/31 | 已決標待開工 |

| | | (B) 414 -1 | | | | | 111年4月30日 |
|-----|--------------------|--------------|-----|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 縣市 | 案名 | 興辦主 體 | 戶數 | 工程決標日期 | 開工日期 | 完工日期 | 執行狀況 |
| 臺中市 | 烏日區新榮和段 | 臺中市 政府 | 270 | 110/10/5 | (預定)111/5/31 | (預定)114/3/31 | 已決標待開工 |
| 臺中市 | 惠民安居 | 中央(住 都中心) | 210 | 111/3/22 | (預定)112/3/31 | (預定)116/2/28 | 已決標待開工 |
| 臺南市 | 精忠二村更新案 | 臺南市 政府 | 110 | 109/2/29 | 110/10/5 | (預定)114/12/31 | 興建中 |
| 臺南市 | 二空新村更新案(A 區)第一期 | 臺南市 政府 | 75 | 109/2/29 | 110/10/14 | (預定)113/11/30 | 興建中 |
| 臺南市 | 新都安居 | 中央(住 都中心) | 621 | 110/3/18 | 110/10/1 | (預定)113/11/30 | 興建中 |
| 臺南市 | 小東路北側基地公 營住宅 | 臺南市 政府 | 379 | 110/5/20 | 110/7/1 | (預定)113/10/31 | 興建中 |
| 臺南市 | 平實營區更新案第 一期 | 臺南市 政府 | 180 | 110/2/28 | (預定)111/9/30 | (預定)115/12/31 | 已決標待開工 |
| 臺南市 | 二空新村更新案(B 區)第二期 | 臺南市 政府 | 170 | 110/2/28 | (預定)111/12/31 | (預定)114/12/31 | 已決標待開工 |
| 臺南市 | 新市安居 | 中央(住 都中心) | 670 | 110/9/16 | (預定)111/7/31 | (預定)114/9/30 | 已決標待開工 |
| 臺南市 | 開南安居A | 中央(住 都中心) | 150 | 110/10/21 | (預定)111/9/30 | (預定)114/9/30 | 已決標待開工 |
| 臺南市 | 開南安居B | 中央(住 都中心) | 150 | 110/10/21 | (預定)111/9/30 | (預定)114/9/30 | 已決標待開工 |
| 臺南市 | 平實營區更新案第 二期 | 臺南市 政府 | 120 | 110/12/3 | (預定)112/7/31 | (預定)116/7/31 | 已決標待開工 |
| 臺南市 | 中興新城 | 臺南市 政府 | 114 | 111/2/25 | (預定)112/2/28 | (預定)115/2/28 | 已決標待開工 |
| 臺南市 | 東橋好室 | 中央(住 都中心) | 220 | 111/3/10 | (預定)112/4/30 | (預定)115/2/28 | 已決標待開工 |
| 高雄市 | 五甲國宅公共出租 住宅 | 高雄市政府 | 55 | 105/4/30 | 105/4/6 | 106/1/9 | 新完工 |
| 高雄市 | 鳳山共合宅 | 高雄市 政府 | 19 | 106/12/1 | 106/12/1 | 107/3/23 | 新完工 |

| 縣市 | 案名 | 興辦主 | 戶數 | | 開工日期 | 完工日期 | 111年4月30日 執行狀況 |
|-----|---------------------------------------|--------------|-------|-----------|---------------|---------------|-------------------|
| 高雄市 | 前金警察宿舍 | 高雄市 政府 | 48 | 108/3/13 | 108/4/30 | 109/5/29 | 新完工 |
| 高雄市 | 凱旋青樹(苓雅區 機關用地11第一 期社會暨安置住 宇) | 高雄市政府 | 245 | 108/2/20 | 108/5/30 | (預定)111/8/31 | 興建中 |
| 高雄市 | 鳳松安居 | 中央(住 都中心) | 411 | 110/3/17 | 110/11/19 | (預定)114/3/31 | 興建中 |
| 高雄市 | 鳳誠安居 | 中央(住都中心) | 320 | 110/3/17 | 110/11/19 | (預定)114/3/31 | 興建中 |
| 高雄市 | 崇實安居 | 中央(住 都中心) | 859 | 110/3/18 | 110/11/15 | (預定)114/5/31 | 興建中 |
| 高雄市 | 美都安居 | 中央(住都中心) | 325 | 110/5/27 | 111/1/24 | (預定)114/4/30 | 興建中 |
| 高雄市 | 明仁好室 | 中央(住都中心) | 139 | 110/6/24 | 110/12/23 | (預定)114/2/28 | 興建中 |
| 高雄市 | 新都段公營出租住宅 | 高雄市 政府 | 114 | 110/9/15 | 110/12/29 | (預定)113/5/31 | 興建中 |
| 高雄市 | 鳳翔安居 | 中央(住都中心) | 440 | 110/7/30 | (預定)112/5/31 | (預定)115/6/30 | 已決標待開工 |
| 高雄市 | 仁武安居 | 中央(住 都中心) | 340 | 110/10/19 | (預定)111/9/30 | (預定)114/8/31 | 已決標待開工 |
| 高雄市 | 福山安居 | 中央(住 都中心) | 220 | 110/12/16 | (預定)111/12/31 | (預定)114/8/31 | 已決標待開工 |
| 高雄市 | 清豐安居 | 中央(住都中心) | 1,594 | 110/12/21 | (預定)111/12/31 | (預定)115/10/31 | 已決標待開工 |
| 苗栗縣 | 明駝好室 | 中央(住 都中心) | 105 | 111/3/2 | (預定)112/2/28 | (預定)114/9/30 | 已決標待開工 |
| 彰化縣 | 學士安居 | 中央(住 都中心) | 275 | 110/7/15 | (預定)111/9/30 | (預定)113/12/31 | 已決標待開工 |

| | | 興辦主 | - m | | | 資料時間: | 111年4月30日 |
|-----|---------------|--------------|-----|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 縣市 | 案名 | 贈 | 戶數 | 工程決標日期 | 開工日期 | 完工日期 | 執行狀況 |
| 南投縣 | 公誠安居 | 中央(住 都中心) | 260 | 110/12/17 | (預定)111/12/31 | (預定)114/12/31 | 已決標待開工 |
| 雲林縣 | 斗六好室 | 中央(住 都中心) | 105 | 110/10/14 | (預定)111/10/31 | (預定)114/6/30 | 已決標待開工 |
| 嘉義縣 | 福樂安居 | 中央(住都中心) | 630 | 110/12/10 | (預定)111/12/31 | (預定)115/5/31 | 已決標待開工 |
| 屏東縣 | 瑞屏安居 | 中央(住 都中心) | 520 | 111/1/22 | (預定)112/2/28 | (預定)115/3/31 | 已決標待開工 |
| 臺東縣 | 安居家園 | 臺東縣 政府 | 43 | 106/2/16 | 106/4/6 | 107/12/3 | 新完工 |
| 臺東縣 | 海濱好室 | 中央(住 都中心) | 195 | 110/9/22 | (預定)111/8/31 | (預定)114/5/31 | 已決標待開工 |
| 新竹市 | 中雅安居 | 中央(住 都中心) | 640 | 111/1/20 | (預定)112/8/31 | (預定)116/8/31 | 已決標待開工 |
| 嘉義市 | 友忠好室 | 中央(住都中心) | 144 | 110/10/21 | (預定)111/9/30 | (預定)114/11/30 | 已決標待開工 |
| 嘉義市 | 博愛安居 | 中央(住都中心) | 206 | 110/11/24 | (預定)111/10/31 | (預定)114/6/30 | 已決標待開工 |
| 連江縣 | 南竿仁愛段社會住 宅 | 連江縣 政府 | 20 | 107/5/16 | 108/7/15 | (預定)112/4/30 | 興建中 |