目之		테 하수 <del>-</del>					真科時间:	110/4/30
縣市	案名	興辦主 體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況	合計
	瑞光社會住宅	臺北市	389	106/5/12	106/10/5	109/11/21	新完工	
	金龍都更分回戶	臺北市	8	-	103/6/9	108/4/18	新完工	
	興隆社會住宅D2區	臺北市	510	103/4/16	103/11/13	107/5/9	新完工	
	木柵社會住宅	臺北市	119	106/5/17	106/8/17	109/4/27	新完工	
	洲美社會住宅	臺北市	136	-	105/3/15	106/7/11	新完工	
	新興社會住宅(新興市 場整建)	臺北市	37	-	107/7/16	107/12/7	新完工	
	健康社會住宅	臺北市	507	103/10/14	103/12/17	106/12/26	新完工	
	萬華青年社會住宅一 期	臺北市	273	104/11/11	105/2/18	107/12/22	新完工	
	大橋頭社會住宅	臺北市	47	-	105/4/7	108/6/26	新完工	
	明倫社會住宅	臺北市	380	106/1/12	106/3/10	109/8/14	新完工	
	中南社會住宅	臺北市	119	106/7/19	106/11/9	109/12/31	新完工	
	東明社會住宅	臺北市	700	104/12/28	105/2/24	108/7/31	新完工	
	百齡水岸社會住宅	臺北市	266	109/3/18	109/8/10	(預定)113/8/31	興建中	
	華榮市場都更分回戶	臺北市	118	-	108/5/23	(預定)111/12/31	興建中	
	舊宗社會住宅	臺北市	97	108/9/5	109/2/24	(預定)112/5/31	興建中	
	行善社會住宅	臺北市	526	107/8/17	107/10/29	(預定)110/10/31	興建中	
	景豐一區社會住宅	臺北市	90	109/3/26	109/10/5	(預定)113/1/31	興建中	
	樟新水岸社會住宅	臺北市	192	108/4/18	108/12/18	(預定)111/12/31	興建中	
	和興水岸社會住宅	臺北市	174	108/4/19	108/11/26	(預定)111/12/31	興建中	
	興隆A區社會住宅	臺北市	340	108/2/20	108/7/1	(預定)111/10/31	興建中	
±	興隆E區社會住宅	臺北市	263	108/3/15	108/7/1	(預定)111/11/30	興建中	
臺北市	興隆I區社會住宅	臺北市	500	109/3/20	109/6/18	(預定)113/6/30	興建中	13,626
117	福國社會住宅	臺北市	363	108/8/26	109/6/12	(預定)113/4/30	興建中	

							資料時間: ■	110/4/30
縣市	案名	興辦主 體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況	合計
	新奇岩社會住宅	臺北市	288	106/2/21	106/5/26	(預定)110/3/31	興建中	
	培英社會住宅	臺北市	96	108/10/1	109/2/27	(預定)112/7/31	興建中	
	錦州社會住宅	臺北市	387	108/8/27	109/2/17	(預定)112/12/31	興建中	
	廣慈博愛園區(A、 B、C基地)	臺北市	485	107/4/12	107/8/9	(預定)111/4/30	興建中	
	廣慈博愛園區社會住 宅(D基地)	臺北市	522	106/10/6	107/1/10	(預定)110/10/31	興建中	
	廣慈博愛園區社會住 宅(E基地)	臺北市	522	106/10/6	107/1/10	(預定)110/10/31	興建中	
	三興社會住宅	臺北市	560	108/7/8	108/9/4	(預定)113/7/31	興建中	
	犁和段都更案基地	臺北市	81	-	109/1/2	(預定)111/9/30	興建中	
	六張犁A、B區社會住 宅	臺北市	722	107/5/4	107/9/18	(預定)112/6/30	興建中	
	萬華青年社會住宅二 期	臺北市	518	106/4/21	106/7/17	(預定)111/9/30	興建中	
	莒光社會住宅	臺北市	201	106/10/3	106/12/28	(預定)110/10/31	興建中	
	福星社會住宅	臺北市	255	108/3/25	108/10/23	(預定)113/10/31	興建中	
	斯文里三期都更分回 戶	臺北市	72	107/5/17	107/9/13	(預定)110/9/30	興建中	
	玉成社會住宅	臺北市	402	108/11/14	109/10/30	(預定)114/1/31	興建中	
	南港機廠社會住宅	臺北市	1,442	108/2/25	108/12/27	(預定)113/4/30	興建中	
	經貿社會住宅	臺北市	118	109/6/19	109/11/12	(預定)112/11/30	興建中	
	小彎社會住宅	臺北市	341	106/11/15	107/3/8	(預定)110/9/30	興建中	
	延吉段一小段	中央(住都中心)	160	109/11/11	(預定)110/12/31	(預定)113/7/31	待開工	
	華江段二小段(華江A)	中央(住都中心)	158	110/1/21	(預定)111/4/30	(預定)113/11/30	待開工	
	華江段二小段(華江B)	中央(住都中心)	142	110/1/21	(預定)111/4/30	(預定)113/11/30	待開工	

							資料時間:	110/4/30
縣市	案名	興辦主 體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況	合計
	浮洲合宜住宅出租單 元	新北市	446	-	100/12/21	107/1/4	新完工	
	板橋府中青年社會住 宅	新北市	72	-	104/11/24	107/3/15	新完工	
	新莊新豐青年社會住 宅	新北市	76	-	103/10/1	106/9/25	新完工	
	中和秀峰青年社會住 宅	新北市	816	-	103/1/28	105/11/1	新完工	
	大安青年社會住宅(三 重1館)	新北市	133	-	103/3/7	105/11/1	新完工	
	大同南青年社會住宅 (三重2館-西側)	新北市	119	-	103/3/7	105/11/1	新完工	
	大同南青年社會住宅 (三重3館-東側)	新北市	75	-	104/3/10	106/1/10	新完工	
	三重五谷王(27)青年 社會住宅	新北市	12	-	107/3/28	109/4/29	新完工	
	新店央北青年社會住 宅	新北市	1,070	-	106/3/21	109/1/23	新完工	
	土城明德(211、218)	新北市	30	-	106/12/19	109/3/29	新完工	
	永和秀朗青年社會住 宅	新北市	36	-	104/2/10	106/3/21	新完工	
	三峽國光一期青年社 會住宅	新北市	241	106/8/11	107/3/19	108/11/1	新完工	
	三峽北大青年社會住 宅	新北市	28	-	102/12/5	106/1/7	新完工	
	林口世大運選手村社 會住宅	中央(住都中心)	2,907	102/8/9	103/5/8	107/8/31	新完工	
	板橋永翠(39)	新北市	21	-	107/4/30	(預定)110/4/30	興建中	
	板橋江翠(31)	新北市	52	-	107/10/22	(預定)111/12/31	興建中	
	中和安邦段青年社會 住宅	新北市	639	108/6/26	109/7/10	(預定)112/9/30	興建中	
<b>₩</b>	中和保二基地警消專 案社宅	中央(住都中心)	317	109/6/20	110/2/5	(預定)113/11/30	興建中	
新北市	新店民安段青年社會 住宅	新北市	194	108/11/28	109/12/18	(預定)112/1/31	興建中	10,133
111	新店斯馨(2)青年社會 住宅	新北市	14	-	107/4/10	(預定)110/6/30	興建中	
	新店斯馨(13、15)青 年社會住宅	新北市	20	-	107/11/7	(預定)111/12/31	興建中	
	新店斯馨(100)青年社 會住宅	新北市	12	-	108/9/11	(預定)110/9/30	興建中	
	土城員和段青年社會 住宅	新北市	543	107/3/28	107/12/28	(預定)110/7/31	興建中	

							資料時間:	110/4/30
縣市	案名	興辦主 體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況	合計
	土城永和段青年社會 住宅	新北市	66	108/11/28	109/12/18	(預定)112/1/31	興建中	
	土城大安段青年社會 住宅	新北市	88	108/11/28	109/12/18	(預定)112/1/31	興建中	
	土城明德(23)	新北市	28	-	107/9/19	(預定)110/12/31	興建中	
	永和中正橋青年社會 住宅	新北市	70	106/10/20	109/12/7	(預定)110/12/31	興建中	
	三峽國光二期青年社會住宅	新北市	921	109/4/22	110/1/12	(預定)112/12/31	興建中	
	五股芳洲(203)青年社 會住宅	新北市	23	108/10/15	108/10/15	(預定)112/1/31	興建中	
	泰山中山段青年社會 住宅	新北市	210	109/4/10	110/2/18	(預定)112/12/31	興建中	
	江翠段65地號	中央(住都中心)	110	109/9/21	(預定)110/7/31	(預定)112/12/31	待開工	
	江翠段151地號	中央(住都中心)	100	109/10/13	(預定)110/10/31	(預定)113/4/30	待開工	
	新都段83地號	中央(住都中心)	120	109/10/13	(預定)110/10/31	(預定)113/4/30	待開工	
	環翠段108地號	中央(住都中心)	91	109/9/21	(預定)110/7/31	(預定)112/12/31	待開工	
	五谷王段297地號	中央(住都中心)	161	109/9/21	(預定)110/8/31	(預定)113/4/30	待開工	
	富貴段324、331地 號	中央(住都 中心)	142	109/9/21	(預定)110/8/31	(預定)113/4/30	待開工	
	板橋江翠(96)青年社 會住宅	新北市	130	110/3/25	(預定)111/2/28	(預定)113/10/31	待開工	

							資料時間:	110/4/30
縣市	案名	興辦主 體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況	合計
	中路二號社會住宅	桃園市	212	105/8/3	106/1/25	108/6/21	新完工	
	八德一號社會住宅	桃園市	418	106/5/3	106/10/18	109/7/21	新完工	
	八德二號社會住宅	桃園市	354	106/5/23	106/5/31	109/12/30	新完工	
	機場捷運A7合宜住宅 出租單元	桃園市	225	102/3/31	102/3/29	104/8/14	新完工	
	中路一號社會住宅	桃園市	169	107/8/24	107/10/4	(預定)110/4/30	興建中	
	中路三號社會住宅	桃園市	417	107/9/4	107/10/17	(預定)111/3/31	興建中	
	中路四號社會住宅	桃園市	350	107/12/10	108/2/27	(預定)111/6/30	興建中	
	東門段208-1地號都 市更新事業(東門停車 場)	桃園市	84	107/9/12	109/7/14	(預定)111/12/31	興建中	
桃園市	中壢一號社會住宅	桃園市	957	107/7/16	108/8/30	(預定)111/6/30	興建中	5,497
111	中壢老小段100地號 都市更新事業(中興巷 警察宿舍)	桃園市	94	107/1/5	109/4/1	(預定)111/6/30	興建中	
	平鎮一號社會住宅	桃園市	64	108/10/24	109/5/18	(預定)111/8/31	興建中	
	八德三號社會住宅	桃園市	524	106/12/14	107/9/10	(預定)110/11/30	興建中	
	楊梅一號社會住宅-第 一期	桃園市	216	108/10/24	109/5/29	(預定)111/12/31	興建中	
	蘆竹一號社會住宅	桃園市	114	108/11/8	109/1/22	(預定)111/6/30	興建中	
	蘆竹二號社會住宅	桃園市	416	106/6/26	107/3/16	(預定)110/4/30	興建中	
	航空城安置住宅-G17	桃園市	583	109/3/31	(預定)110/7/31	(預定)112/4/30	待開工	
	桃園區慈文段1016-3 等地號	中央(住都中心)	300	110/3/9	(預定)111/2/28	(預定)113/8/31	待開工	

							貞科時间:	110/4/30
縣市	案名	興辦主 體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況	合計
	光正段一期	臺中市	201	105/7/20	105/9/1	107/10/27	新完工	
	育賢段一期	臺中市	300	106/6/29	106/8/12	109/6/29	新完工	
	精密機械科技創新園 區「勞工住宅」社區	臺中市	190	-	106/4/28	108/8/27	新完工	
	安康段一期	臺中市	200	104/10/2	104/11/9	107/3/20	新完工	
	北屯段	臺中市	220	107/5/25	107/11/15	(預定)111/2/28	興建中	
	同榮段	臺中市	560	107/7/31	107/11/7	(預定)112/4/30	興建中	
	光正段二期	臺中市	230	109/11/10	110/3/28	(預定)113/3/31	興建中	5,108
_	育賢段二期	臺中市	420	107/11/28	108/2/17	(預定)111/9/30	興建中	
臺中市	永億段	臺中市	160	109/11/4	110/3/1	(預定)112/12/31	興建中	
113	南屯區建功段26地號	臺中市	79	-	108/9/12	(預定)111/8/31	興建中	
	南屯區建功段4-1地 號	臺中市	98	-	108/10/28	(預定)113/12/31	興建中	
	安康段二期	臺中市	500	108/11/5	109/2/11	(預定)112/12/31	興建中	
	尚武段	臺中市	800	108/1/11	108/4/2	(預定)111/12/31	興建中	
	東勢子段	臺中市	100	109/7/6	110/3/16	(預定)113/1/31	興建中	
	三民段一期	臺中市	300	107/8/14	107/10/15	(預定)110/6/30	興建中	
	國安段一期	臺中市	500	109/7/28	(預定)110/5/31	(預定)112/12/31	待開工	
	育賢段三期	臺中市	250	110/4/9	(預定)110/7/31	(預定)113/9/30	待開工	

							資料時間:	110/4/30
縣市	案名	興辦主 體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況	合計
	精忠二村更新案	臺南市	110	109/2/29	(預定)110/12/31	(預定)113/12/31	待開工	
=	平實營區更新案第一 期	臺南市	170	110/2/28	(預定)110/12/31	(預定)113/12/31	待開工	
臺南市	東區新都心段71等地號	中央(住都中心)	614	110/3/18	(預定)111/3/31	(預定)114/11/30	待開工	1,134
112	二空新村更新案(A區) 第一期	臺南市	70	109/2/29	(預定)110/12/31	(預定)112/12/31	待開工	
	二空新村更新案(B區) 第二期	臺南市	170	110/2/28	(預定)110/12/31	(預定)112/12/31	待開工	
	鳳山共合宅	高雄市	19	106/12/1	106/12/1	107/3/23	新完工	
	五甲國宅公共出租住 宅	高雄市	55	105/4/30	105/4/6	106/1/9	新完工	
	前金警察宿舍	高雄市	48	108/3/13	108/4/30	109/5/29	新完工	
高雄市	凱旋青樹(苓雅區機關 用地11第一期社會暨 安置住宅)	高雄市	245	108/2/20	108/5/30	(預定)111/6/30	興建中	1,954
	鳳山區牛潮埔段308- 4等地號	中央(住都中心)	411	110/3/17	(預定)111/5/31	(預定)114/3/31	待開工	
	鳳山區牛潮埔段269 地號	中央(住都中心)	320	110/3/17	(預定)111/5/31	(預定)114/3/31	待開工	
	左營區興隆段856-2 等地號	中央(住都中心)	856	110/3/18	(預定)111/3/31	(預定)114/5/31	待開工	
臺東縣	安居家園	臺東縣	43	106/4/6	106/4/6	107/12/5	新完工	43
連江縣	南竿仁愛段社會住宅	連江縣	20	107/5/16	108/7/15	(預定)111/12/31	興建中	20