資料時間:108年2月

縣		
	行情 卢數	合計
東明公共住宅 - 105.02.24 108.06 - 興夏	建中 700	
大橋頭聯開宅 105.04 105.04.07 108.02 - 興夏	建中 47	
明倫公共住宅 106.01 106.03.10 109.04 - 興夏	建中 380	
萬華青年公共住宅二期 106.07 106.07.17 109.05 - 興夏	建中 518	
木柵段公共住宅 106.08 106.08.17 108.12 - 興廷	建中 119	
奇岩公共住宅 106.05 106.05.26 109.03 - 興廷	建中 288	
瑞光市場公共住宅 106.09 106.10.05 109.04 - 興廷	建中 389	
中南段公共住宅 106.11 106.11.09 109.02 - 興廷	建中 119	
莒光段公共住宅 106.12 106.12.28 109.12 - 興廷	建中 201	
廣慈博愛園區(D 基地) 107.01 107.01.10 109.10 - 興廷	建中 522	
廣慈博愛園區(E 基地) 107.01 107.01.10 109.10 - 興廷	建中 522	
小彎公共住宅 107.03 107.03.08 109.06 - 興廷	建中 341	
廣慈博愛園區(A、B、C) 107.08 107.08.09 110.04 - 興廷	建中 476	
六張犁營區(AB 街廓)基地 107.09 107.09.18 111.04 - 興到	建中 709	
河濱高中基地 107.10 107.10.28 110.02 - 興廷	建中 520	
臺 北 地 108.03 - 109.12 - 規畫	到中 92	13,604
市 南港機廠 108.03 - 111.10 - 規畫	到中 1,520	
華榮市場都更案 108.05 - 110.10 - 規畫	到中 118	
錦州街基地 108.03 - 111.01 - 規畫	到中 440	
興隆公共住宅二期(A 基地) 108.03 - 110.12 - 規畫	到中 340	
興隆公共住宅二期(E 基地) 108.03 - 110.12 - 規畫	到中 263	
福星公共住宅 108.03 - 110.09 - 規畫	到中 255	
北士科機 1 基地 108.03 - 110.11 - 規畫	到中 362	
培英基地 108.03 - 110.10 - 規畫	到中 96	
三興段公共住宅 108.03 - 110.06 - 規畫	到中 560	
舊宗段基地 108.03 - 110.12 - 規畫	到中 97	
景美女中調車場公共住宅基 地 108.03 - 109.12 - 規畫	到中 186	
經貿段土地 108.03 - 110.12 - 規畫	到中 174	1
華興段公共住宅 108.04 - 109.12 - 規畫	到中 179	
福順段土地 108.04 - 110.12 - 規畫	到中 266	
台電中心倉庫 108.06 - 112.03 - 規畫	到中 373	

縣市別	案 名	預定開工年度	實際開工年度	預定完 工年度	實際完工年度	執行情形	戶數	合計
	華光社區回饋基地(特四)	109	-	-	-	規劃中	384	
	華光社區回饋基地(特五)	109	-	-	-	規劃中	131	
	福民平宅改建	109	-	-	-	規劃中	282	
	延平北路教育局宿舍	109	-	-	-	規劃中	78	
	景美運動公園南側第二期基 地	109	-	-	-	規劃中	114	
	健康公共住宅	103.10	103.12.17	106.12	106.12.26	已完工	507	
	北士科專案宅(洲美公共住 宅)	105.03	105.03.15	106.07	106.07.11	已完工	137	
	興隆公共住宅 2 區(安康市 場)	103.04	103.11.13	107.04	107.07.26	已完工	526	
	萬華青年公共住宅	-	105.02.18	107.12	107.12.22	已完工	273	
	中央新村北側青年社會住宅	-	106.04.28	108.12	-	興建中	1,070	
	永和中正橋派出所及青年社 會住宅	106.11	106.11.20	108.12	-	興建中	70	
	三峽國光一期青年社會住宅	107.04	107.03.19	108.12	-	興建中	241	
	三重五谷王段青年社會住宅	107	107.03.08	111.12	-	興建中	12	
	土城員和青年社會住宅	108.04	108.02.20	110.07	-	興建中	543	
	五股芳洲段青年社會住宅	108	-	111.12	-	規劃中	21	
	中和安邦段青年社會住宅	108.11	-	111.12	-	規劃中	630	
	新店民安段青年社會住宅	108.11	-	111.12	-	規劃中	200	
	土城大安段青年社會住宅	108.11	-	111.12	-	規劃中	88	9,269
新	土城永和段青年社會住宅	108.12	-	111.12	-	規劃中	66	
北市	新店明德青年社會住宅	109.06	-	110.04	-	規劃中	200	
1,1	三峽國光二期青年社會住宅	109.08	-	111.12	-	規劃中	1,070	
	泰山中山段青年社會住宅	109.10	-	111.10	-	規劃中	220	
	板橋江翠段 96 青年社會住 宅	109	-	112	-	規劃中	130	
	中和秀峰段青年社會住宅	-	103.01.28	-	105.10.15	已完工	816	
	大安青年社會住宅(三重1館)	-	103.03.07	-	105.05.15	已完工	133	
	大同南青年社會住宅(三重2館-西側)	-	103.03.07	-	105.03.15	已完工	119	
	大同南青年社會住宅(三重3 館-東側)	-	104.03.10	-	106.01.10	已完工	75	

縣市別	案 名	預定開工年度	實際開工年度	預定完工年度	實際完工年度	執行情形	戶數	合計
	永和秀朗派出所及青年社會 住宅	-	104.02.10	106.03	106.03.21	已完工	36	
	三峽台北大學安置住宅配餘 屋轉作社會住宅	-	102.12.05	-	106.01.07	已完工	28	
	新莊新豐青年社會住宅	-	103.10.01	106.08	106.09.25	已完工	76	
	浮洲合宜住宅出租單元	-	100.12.21	106.11	107.01.04	已完工	446	
	板橋府中青年社會住宅	-	104.11.24	107.01	107.03.15	已完工	72	
	林口世大運選手村社會住宅	-	103.05	107.12	107.08.31	已完工	2,907	
	中路二號社會住宅	-	105.12.19	108.07	-	興建中	212	
	八德一號社會住宅	106.10	106.10.18	109.03	-	興建中	418	
	八德二號社會住宅	106.06	106.07.21	109.02	-	興建中	354	
	蘆竹二號社會住宅	107.03	107.03.16	109.05	-	興建中	416	
	八德三號社會住宅	107.10	107.09.05	111.07	-	興建中	559	
	中路一號社會住宅	107.10	107.10.04	109.12	-	興建中	169	
	中路三號社會住宅	107.10	107.10.17	110.11	-	興建中	417	
	中路四號社會住宅	108	108.01.11	110.01	-	興建中	350	
	蘆竹一號社會住宅	108	-	110.05	-	規劃中	114	
	中壢一號社會住宅	108.07	-	110.11	-	規劃中	1,010	
	中壢老小段 100 地號都市更	100.07		110.12		四本1上	0.4	
	新事業(中興巷警察宿舍)	108.07	-	110.12	-	規劃中	94	
桃園	楊梅一號社會住宅(金門新 村)	109.01	-	111.06	-	規劃中	220	12,011
市	平鎮一號社會住宅(南勢一號)	109.01	-	111.06	-	規劃中	70	
	東門段 208-1 地號都市更新 事業案(東門停車場)	109.04	-	110.12	-	規劃中	84	
	航空城安置住宅	109	-	112	-	規劃中	1,170	
	北富台新村	109	-	112	-	規劃中	240	
	南富台新村	109	-	112	-	規劃中	100	
	平寮段	109	-	112	-	規劃中	270	
	龍慈社會住宅	109	-	112	-	規劃中	100	
	龍岡體育園區	109	-	112	-	規劃中	640	
	捷運 A20 站	109	-	112	-	規劃中	530	
	捷運 A21 站	109	-	112	-	規劃中	370	
	埔心營區	109		112		規劃中	1,050	

縣市別	案 名	預定開工年度	實際開工年度	預定完工年度	實際完工年度	執行情形	户數	合計
	蘆竹三號(捷運 A10 站)	109	-	112	-	規劃中	510	
	蘆竹四號	109	-	112	-	規劃中	70	
	樂捷段 244 地號	109	-	112	-	規劃中	540	
	樂捷段 292 地號	109	-	112	-	規劃中	310	
	居廣、居敬、篤行五村	109	-	112	-	規劃中	250	
	內壢福利站	109	-	112	-	規劃中	100	
	水利會合作興辦社宅	109	-	112	-	規劃中	1,000	
	建國一村	109	-	112	-	規劃中	49	
	機場捷運 A7 合宜住宅出租 單元	-	102.03.29	-	104.08.14	已完工	225	
	育賢段一期	106.08.13	106.08.12	109.02.08	-	興建中	300	
	精密機械科技創新園區「勞工住宅」社區	106.04	106.04.28	108.09	-	興建中	190	6,745
	北屯段	107.07	107.06.28	110	-	興建中	220	
	同榮段	107.08	107.08.19	110.06	-	興建中	560	
	三民段	107.09	107.09.06	110.06	-	興建中	300	
	育賢段二期	108.02	108.02.17	110.09	-	興建中	420	
	東山段	108	-	110.06	-	規劃中	330	
	尚武段	108.03	-	111.06	-	規劃中	800	
臺中	東勢子段	108	-	110.10	-	規劃中	100	
市市	練武段	108	-	111	-	規劃中	270	
	光正段二期	108.06	-	111.05	-	規劃中	230	
	惠來厝段	108	-	110	-	規劃中	400	
	安康段二期	108	-	111	-	規劃中	500	
	豐原火車站後站都更案	108	-	111	-	規劃中	72	
	永億段	108	-	110	-	規劃中	160	
	育賢段三期	108	-	111	-	規劃中	250	
	太原段	109.03	-	112.02	-	規劃中	1,242	
	安康段一期	-	104.11.09	107.03	107.03.20	已完工	200	
	光正段一期	-	105.09.01	107.09.13	107.12.05	已完工	201	
臺	平實營區更新案	109	-	111		規劃中	300	
南	精忠二村更新案	109	-	112		規劃中	80	430
市	自強新村更新案	109	-	112	-	規劃中	50	

縣市別	案 名	預定開工年度	實際開工年度	預定完工年度	實際完工年度	執行情形	户數	合計
高	凱旋青樹(苓雅區機關用 地11第一期社會暨安置 住宅)	108.05	-	111.03	-	規劃中	245	
雄	前金警察宿舍	108.05	-	109.05	-	規劃中	48	479
市	新都段公營出租住宅	109.02	-	111.12	-	規劃中	112	
	鳳山共合宅	-	106.12.01	-	107.03.23	已完工	19	
	五甲國宅公共出租住宅	-	105.04.06	-	106.01.09	已完工	55	
苗	海口段社會住宅	109	-	110	-	規劃中	100	
栗縣	勝利段社會住宅	109	-	110	-	規劃中	-	100
南 投 縣	藍田街宿舍(第一期)	109	-	111	-	規劃中	50	50
臺東縣	安居家園	-	106.04.07	107.12	107.12.05	已完工	43	43
基隆市	西定段社會住宅先期規劃案	108	-	109	-	規劃中	20	20
金門縣	尚義社會住宅興建案	108.05	-	110.12	-	規劃中	72	72
連江縣	南竿仁愛段社會住宅	108.04	-	111.12	-	規劃中	20	20
總計								42,843