		(B) + + -\-				資料時間:	111年10月31日
縣市	案名	興辦主 體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
臺北市	興隆社會住宅D2 區	臺北市 政府	510	103/4/16	103/11/13	107/5/9	新完工
臺北市	金龍都更分回戶	臺北市 政府	8	-	103/6/9	108/4/18	新完工
臺北市	健康社會住宅	臺北市 政府	507	103/10/14	103/12/17	106/12/26	新完工
臺北市	萬華青年社會住宅 一期	臺北市 政府	273	104/11/11	105/2/18	107/12/22	新完工
臺北市	東明社會住宅	臺北市 政府	700	104/12/28	105/2/24	108/7/31	新完工
臺北市	洲美社會住宅	臺北市 政府	144	-	105/3/15	106/7/11	新完工
臺北市	大橋頭社會住宅	臺北市 政府	47	-	105/4/7	108/6/25	新完工
臺北市	明倫社會住宅	臺北市 政府	380	106/1/12	106/3/10	109/8/14	新完工
臺北市	新奇岩社會住宅	臺北市 政府	288	106/2/21	106/5/26	110/3/31	新完工
臺北市	瑞光社會住宅	臺北市 政府	389	106/5/12	106/10/5	109/11/21	新完工
臺北市	木柵社會住宅	臺北市 政府	119	106/5/17	106/8/17	109/4/27	新完工
臺北市	中南社會住宅	臺北市 政府	119	106/7/19	106/11/9	109/12/31	新完工
臺北市	莒光社會住宅	臺北市 政府	201	106/10/3	106/12/28	111/6/14	新完工
臺北市	廣慈博愛園區社會 住宅(D基地)	臺北市 政府	522	106/10/6	107/1/10	111/1/21	新完工
臺北市	廣慈博愛園區社會 住宅(E基地)	臺北市 政府	522	106/10/6	107/1/10	110/12/30	新完工
臺北市	小彎社會住宅	臺北市 政府	341	106/11/15	107/3/8	110/10/23	新完工
臺北市	斯文里三期都更分 回戶	臺北市 政府	138	107/5/17	107/9/13	111/1/24	新完工
臺北市	新興社會住宅(新興市場整建)	臺北市 政府	37	-	107/7/16	107/12/7	新完工

		(B) +1+ -1-				資料時間:	111年10月31日
縣市	案名	興辦主 體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
臺北市	犁和段都更案基地	臺北市 政府	81	101/8/16	109/1/2	(預定)112/3/31	興建中
臺北市	萬華青年社會住宅 二期	臺北市 政府	518	106/4/21	106/7/17	(預定)111/12/31	興建中
臺北市	廣慈博愛園區(A、 B、C基地)	臺北市 政府	476	107/4/12	107/8/9	(預定)111/12/31	興建中
臺北市	六張犁A、B區社 會住宅	臺北市 政府	722	107/5/4	107/9/18	(預定)112/6/30	興建中
臺北市	行善社會住宅	臺北市 政府	526	107/8/17	107/10/29	(預定)111/8/31	興建中
臺北市	華榮市場都更分回 戶	臺北市 政府	118	108/1/22	108/5/23	(預定)112/5/31	興建中
臺北市	興隆A區社會住宅	臺北市 政府	340	108/2/20	108/7/1	(預定)111/10/31	興建中
臺北市	南港機廠社會住宅	臺北市 政府	1,442	108/2/27	108/2/1	(預定)113/4/30	興建中
臺北市	興隆E區社會住宅	臺北市 政府	263	108/3/15	108/7/1	(預定)111/11/30	興建中
臺北市	福星社會住宅	臺北市 政府	255	108/3/25	108/10/23	(預定)113/10/31	興建中
臺北市	樟新水岸社會住宅	臺北市 政府	192	108/4/18	108/12/18	(預定)111/12/31	興建中
臺北市	和興水岸社會住宅	臺北市 政府	174	108/4/19	108/11/26	(預定)111/12/31	興建中
臺北市	三興社會住宅	臺北市 政府	560	108/7/8	108/9/4	(預定)113/7/31	興建中
臺北市	福國社會住宅	臺北市 政府	363	108/8/26	109/6/12	(預定)113/4/30	興建中
臺北市	錦州社會住宅	臺北市 政府	387	108/8/27	109/2/17	(預定)112/12/31	興建中
臺北市	舊宗社會住宅	臺北市 政府	97	108/9/5	109/2/24	(預定)112/5/31	興建中
臺北市	培英社會住宅	臺北市 政府	96	108/10/1	109/2/27	(預定)112/7/31	興建中
臺北市	玉成社會住宅	臺北市 政府	402	108/11/14	109/10/30	(預定)114/1/31	興建中

	資料時間: 111 ⁴							
縣市	案名	興辦主 體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況	
臺北市	百齡水岸社會住宅	臺北市 政府	266	109/3/18	109/8/10	(預定)113/8/31	興建中	
臺北市	興隆 區社會住宅	臺北市 政府	500	109/3/20	109/6/18	(預定)113/6/30	興建中	
臺北市	景豐一區社會住宅	臺北市 政府	90	109/3/26	109/10/5	(預定)113/1/31	興建中	
臺北市	經貿社會住宅	臺北市 政府	118	109/6/19	109/11/12	(預定)112/11/30	興建中	
臺北市	延吉好室	中央(住 都中心)	160	109/11/11	110/12/30	(預定)113/7/31	興建中	
臺北市	福星段都更案基地	臺北市 政府	173	104/9/15	111/9/7	(預定)114/9/30	興建中	
臺北市	華江段二小段(華 江A)	中央(住 都中心)	158	110/1/21	110/12/23	(預定)113/11/30	興建中	
臺北市	華江段二小段(華 江B)	中央(住 都中心)	142	110/1/21	110/12/23	(預定)113/11/30	興建中	
臺北市	福民社會住宅(一期)	臺北市 政府	131	111/1/17	111/4/13	(預定)114/8/31	興建中	
臺北市	南海段都更案基地	臺北市 政府	214	101/6/25	(預定)112/6/30	(預定)115/6/30	已決標待開工	
臺北市	文山區博嘉段四小 段434等地號	中央(住 都中心)	516	111/10/20	(預定)113/2/29	(預定)116/8/31	已決標待開工	
新北市	浮洲合宜住宅出租 單元	新北市 政府	446	-	100/12/21	107/1/4	新完工	
新北市	三峽北大青年社會 住宅	新北市 政府	28	101/12/12	102/12/5	106/1/7	新完工	
新北市	林口世大運選手村 社會住宅	中央(住 都中心)	2,907	102/8/9	103/5/8	107/8/31	新完工	
新北市	永和秀朗青年社會 住宅	新北市 政府	36	102/12/13	104/2/10	106/3/21	新完工	
新北市	中和秀峰青年社會住宅	新北市 政府	816	-	103/1/28	105/10/15	新完工	
新北市	大安青年社會住宅 (三重1館)	新北市 政府	133	-	103/3/7	105/5/15	新完工	
新北市	大同南青年社會住宅(三重2館-西側)	新北市 政府	119	-	103/3/7	105/3/15	新完工	

							111年10月31日
縣市	案名	興辦主 體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
新北市	新莊新豐青年社會 住宅	新北市 政府	76	-	103/10/1	106/9/25	新完工
新北市	大同南青年社會住宅(三重3館-東側)	新北市 政府	75	-	104/3/10	106/1/10	新完工
新北市	板橋府中青年社會 住宅	新北市 政府	72	104/11/24	104/11/24	107/3/15	新完工
新北市	新店央北青年社會 住宅	新北市 政府	1,070	105/4/28	106/3/21	109/1/23	新完工
新北市	三峽國光一期青年 社會住宅	新北市 政府	241	106/8/11	107/3/19	108/11/1	新完工
新北市	永和中正橋青年社 會住宅	新北市 政府	70	106/10/20	109/12/7	110/12/31	新完工
新北市	土城明德(211、 218)	新北市 政府	30	-	106/12/19	109/3/29	新完工
新北市	三重五谷王(27)青年社會住宅	新北市 政府	12	-	107/3/28	109/4/29	新完工
新北市	土城員和段青年社 會住宅	新北市 政府	534	107/3/28	108/3/20	110/12/31	新完工
新北市	新店斯馨(2)青年 社會住宅	新北市 政府	14	-	107/4/10	111/4/22	新完工
新北市	板橋永翠(39)	新北市 政府	21	-	107/4/30	110/11/17	新完工
新北市	新店斯馨(100)青 年社會住宅	新北市 政府	12	-	108/9/11	111/1/26	新完工
新北市	板橋江翠(31)	新北市 政府	52	107/7/2	107/10/22	(預定)112/8/31	興建中
新北市	土城明德(23)	新北市 政府	24	107/8/10	107/9/19	(預定)112/2/28	興建中
新北市	新店斯馨(13、15) 青年社會住宅	新北市 政府	20	107/8/21	107/11/7	(預定)112/7/31	興建中
新北市	五股芳洲(203)青 年社會住宅	新北市 政府	23	108/1/31	108/10/15	(預定)112/12/31	興建中
新北市	中和安邦段青年社會住宅	新北市 政府	632	108/6/26	109/7/10	(預定)112/9/30	興建中
新北市	新店民安段青年社 會住宅	新北市政府	194	108/11/28	109/12/18	(預定)112/4/30	興建中

縣市	安夕	興辦主	二曲	工程法無口期	開工日期		111年10月31日
	案名	體	戶數	工程決標日期		完工日期	執行狀況
新北市	土城永和段青年社 會住宅	新北市 政府	66	108/11/28	109/12/18	(預定)112/1/31	興建中
新北市	土城大安段青年社 會住宅	新北市 政府	88	108/11/28	109/12/18	(預定)112/1/31	興建中
新北市	泰山中山段青年社 會住宅	新北市 政府	210	109/4/10	110/3/31	(預定)112/12/31	興建中
新北市	三峽國光二期青年 社會住宅	新北市 政府	921	109/4/22	110/1/12	(預定)112/12/31	興建中
新北市	中和保二基地警消事案社宅	中央(住 都中心)	317	109/6/20	110/2/5	(預定)113/11/30	興建中
新北市	稚匯好室	中央(住 都中心)	111	109/9/21	110/9/30	(預定)113/5/31	興建中
新北市	懷石好室	中央(住 都中心)	92	109/9/21	110/9/30	(預定)113/5/31	興建中
新北市	五谷好室	中央(住 都中心)	161	109/9/21	110/11/18	(預定)113/12/31	興建中
新北市	富貴好室	中央(住 都中心)	142	109/9/21	110/11/18	(預定)114/2/28	興建中
新北市	江翠好室	中央(住 都中心)	100	109/10/13	110/10/25	(預定)113/5/31	興建中
新北市	玫瑰好室	中央(住 都中心)	120	109/10/13	110/10/25	(預定)113/5/31	興建中
新北市	民樂段15、14、 13、11、9、 10、8、7、6、 12等10筆地號	新北市 政府	44	108/3/28	108/3/28	(預定)112/12/31	興建中
新北市	新莊副都心段一小 段224地號	新北市 政府	23	108/5/22	108/5/22	(預定)111/11/30	興建中
新北市	信華段五小段6、 8、5-1等3筆地號	新北市 政府	14	108/10/1	108/10/1	(預定)112/6/30	興建中
新北市	土城區明德3	新北市 政府	11	108/10/16	108/12/25	(預定)112/10/31	興建中
新北市	明德段306地號等 3筆土地	新北市 政府	12	108/10/18	108/10/18	(預定)111/11/30	興建中
新北市	成州段77-7等1筆 地號	新北市 政府	10	108/12/13	108/12/13	(預定)112/3/31	興建中

	資料時間: 111年10 							
縣市	案名	興辦主 體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況	
新北市	三重段309等1筆 地號	新北市 政府	18	109/2/19	109/2/19	(預定)113/6/30	興建中	
新北市	立言段10等1筆地 號	新北市 政府	16	109/5/9	109/5/9	(預定)113/2/29	興建中	
新北市	信華段五小段1、 信華段三小段4- 2、4-1、4等4筆 地號	新北市 政府	12	109/5/15	109/5/15	(預定)115/12/31	興建中	
新北市	員和段128、 127、123-11、 123-4等4筆地號	新北市 政府	135	109/7/24	109/7/31	(預定)114/6/30	興建中	
新北市	新知段71等1筆地 號	新北市 政府	18	109/8/19	111/5/9	(預定)116/2/28	興建中	
新北市	信華段一小段8、 7、信華段二小段 19、18、17、 16、15、14、12 等9筆地號	新北市 政府	11	109/8/19	109/8/19	(預定)113/5/31	興建中	
新北市	成州段4等1筆地 號	新北市 政府	11	109/10/14	109/10/14	(預定)113/7/31	興建中	
新北市	五谷王段349、 348、347、 346、340、339 等6筆地號	新北市政府	19	109/12/18	109/12/18	(預定)113/6/30	興建中	
新北市	板橋江翠(96)青年 社會住宅	新北市 政府	130	110/3/25	111/1/21	(預定)113/10/31	興建中	
新北市	貴和安居	中央(住 都中心)	560	110/6/3	111/5/17	(預定)114/11/30	興建中	
新北市	鶯陶安居	中央(住 都中心)	380	110/6/22	111/10/12	(預定)114/4/30	興建中	
新北市	莒光安居	中央(住都中心)	296	110/10/21	111/9/16	(預定)115/1/31	興建中	
新北市	光環安居	中央(住 都中心)	330	110/11/24	111/10/20	(預定)114/11/30	興建中	
新北市	保二總隊基地都市 更新案	中央(住都中心)	465	110/3/25	(預定)112/6/30	(預定)116/6/30	已決標待開工	
新北市	頂福安居	中央(住 都中心)	1,294	110/11/26	(預定)112/5/31	(預定)115/11/30	已決標待開工	
新北市	淡海安居	中央(住都中心)	1,140	111/1/28	(預定)112/10/31	(預定)116/10/31	已決標待開工	

							111年10月31日
縣市	案名	興辦主 體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
新北市	文仁安居	中央(住都中心)	1,065	111/8/24	(預定)112/12/31	(預定)116/9/30	已決標待開工
新北市	連城安居	中央(住 都中心)	370	111/10/13	(預定)112/12/31	(預定)116/8/31	已決標待開工
桃園市	中路二號社會住宅	桃園市 政府	212	105/8/3	106/1/25	108/6/21	新完工
桃園市	八德一號社會住宅	桃園市 政府	418	106/5/3	106/11/28	109/7/21	新完工
桃園市	八德二號社會住宅	桃園市 政府	354	106/5/23	106/5/24	109/12/30	新完工
桃園市	蘆竹二號社會住宅	桃園市 政府	416	106/6/26	107/3/16	111/1/25	新完工
桃園市	中壢一號社會住宅	桃園市 政府	957	107/7/16	108/8/7	111/8/12	新完工
桃園市	中路一號社會住宅	桃園市 政府	169	107/8/24	107/10/31	110/5/17	新完工
桃園市	中路三號社會住宅	桃園市 政府	417	107/8/30	107/11/19	111/6/27	新完工
桃園市	中路四號社會住宅	桃園市 政府	350	107/12/10	108/2/27	111/9/19	新完工
桃園市	蘆竹一號社會住宅	桃園市 政府	114	108/11/8	109/1/22	111/10/3	新完工
桃園市	八德三號社會住宅	桃園市 政府	524	106/12/14	107/9/7	(預定)111/11/30	興建中
桃園市	中壢老小段100地 號都市更新事業 (中興巷警察宿舍)	桃園市政府	94	107/1/5	109/4/1	(預定)112/7/31	興建中
桃園市	東門段208-1地號 都市更新事業(東 門停車場)	桃園市 政府	84	107/9/12	109/7/14	(預定)112/7/31	興建中
桃園市	平鎮一號社會住宅	桃園市 政府	64	108/10/24	109/7/18	(預定)111/12/31	興建中
桃園市	楊梅一號社會住 宅-第一期	桃園市 政府	216	108/10/24	109/7/18	(預定)112/1/31	興建中
桃園市	慈文安居	中央(住 都中心)	288	110/3/9	111/3/7	(預定)114/1/31	興建中
桃園市	龍岡好室	中央(住 都中心)	150	110/5/19	111/6/2	(預定)112/10/31	興建中
_							

縣市	案名	興	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況	
桃園市	桃園段武陵小段 31地號都市更新 事業(復興路)	桃園市 政府	75	109/9/1	(預定)112/3/31	(預定)115/3/31	已決標待開工	
臺中市	安康段一期	臺中市 政府	200	104/10/2	104/11/9	107/3/20	新完工	
臺中市	光正段一期	臺中市 政府	201	105/7/20	105/9/1	107/10/27	新完工	
臺中市	精密機械科技創新 園區「勞工住宅」 社區	臺中市 政府	190	-	106/4/28	108/8/27	新完工	
臺中市	育賢段一期	臺中市 政府	300	106/6/29	106/8/12	109/6/29	新完工	
臺中市	北屯段	臺中市 政府	220	107/5/25	107/11/15	111/4/29	新完工	
臺中市	三民段一期	臺中市 政府	300	107/8/14	107/10/15	110/6/30	新完工	
臺中市	同榮段	臺中市 政府	560	107/7/31	107/11/7	(預定)112/10/31	興建中	
臺中市	育賢段_期	臺中市 政府	420	107/11/28	108/2/17	(預定)112/1/31	興建中	
臺中市	尚武段	臺中市 政府	800	108/1/11	108/4/2	(預定)111/12/31	興建中	
臺中市	建功段26地號	臺中市 政府	79	-	108/9/12	(預定)111/10/31	興建中	
臺中市	建功段4-1地號	臺中市 政府	98	-	108/10/28	(預定)113/12/31	興建中	
臺中市	安康段二期	臺中市 政府	500	108/11/5	109/2/11	(預定)113/5/31	興建中	
臺中市	東勢子段	臺中市 政府	100	109/7/6	110/3/16	(預定)113/1/31	興建中	
臺中市	永億段	臺中市 政府	160	109/11/4	110/3/1	(預定)112/12/31	興建中	
臺中市	光正段二期	臺中市 政府	230	109/11/10	110/3/28	(預定)113/3/31	興建中	
臺中市	南屯區建功段31- 1地號	臺中市 政府	91	-	109/7/10	(預定)112/9/30	興建中	
臺中市	國安段一期	臺中市 政府	500	109/7/31	110/5/11	(預定)113/2/29	興建中	

		铜光					111年10月31日
縣市	案名	興辦主 體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
臺中市	育賢段三期	臺中市 政府	250	110/4/9	110/6/23	(預定)113/9/30	興建中
臺中市	惠來厝段	臺中市 政府	400	110/8/27	110/12/22	(預定)114/5/31	興建中
臺中市	南屯區建功段7地號	臺中市 政府	101	-	110/8/31	(預定)114/12/31	興建中
臺中市	烏日區新榮和段	臺中市 政府	270	110/10/5	111/5/16	(預定)114/3/31	興建中
臺中市	頭家安居	中央(住 都中心)	490	110/8/27	(預定)112/1/31	(預定)114/10/31	已決標待開工
臺中市	惠民安居	中央(住 都中心)	210	111/3/22	(預定)112/3/31	(預定)116/2/28	已決標待開工
臺中市	春社安居	中央(住 都中心)	402	111/6/30	(預定)112/6/30	(預定)116/3/31	已決標待開工
臺中市	榮泉安居	中央(住 都中心)	205	111/9/23	(預定)113/1/31	(預定)116/5/31	已決標待開工
臺南市	精忠二村更新案	臺南市 政府	110	109/2/29	110/10/5	(預定)114/12/31	興建中
臺南市	二空新村更新案(A 區)第一期	臺南市 政府	75	109/2/29	110/10/14	(預定)113/11/30	興建中
臺南市	新都安居	中央(住 都中心)	621	110/3/18	110/10/1	(預定)114/1/31	興建中
臺南市	小東路北側基地公 營住宅	臺南市 政府	379	110/5/20	110/7/1	(預定)113/10/31	興建中
臺南市	新市安居	中央(住都中心)	670	110/9/16	111/9/15	(預定)114/9/30	興建中
臺南市	開南安居A	中央(住都中心)	150	110/10/21	111/7/13	(預定)114/9/30	興建中
臺南市	開南安居B	中央(住都中心)	150	110/10/21	111/7/13	(預定)114/9/30	興建中
臺南市	平實營區更新案第 一期	臺南市 政府	220	110/2/28	(預定)111/12/31	(預定)115/12/31	已決標待開工
臺南市	二空新村更新案(B 區)第二期	臺南市 政府	170	110/2/28	(預定)111/12/31	(預定)114/12/31	已決標待開工
臺南市	平實營區更新案第 二期	臺南市 政府	175	110/12/3	(預定)112/7/31	(預定)116/7/31	已決標待開工

						資料時間:	111年10月31日
縣市	案名	興辦主 體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
臺南市	中興新城	臺南市 政府	120	111/2/25	(預定)112/2/28	(預定)115/2/28	已決標待開工
臺南市	東橋好室	中央(住 都中心)	220	111/3/10	(預定)112/4/30	(預定)115/2/28	已決標待開工
臺南市	橋北安居	中央(住 都中心)	238	111/6/28	(預定)112/11/30	(預定)115/11/30	已決標待開工
臺南市	自強新村	臺南市 政府	160	111/8/9	(預定)112/6/30	(預定)115/6/30	已決標待開工
高雄市	五甲國宅公共出租 住宅	高雄市 政府	55	105/4/30	105/4/6	106/1/9	新完工
高雄市	鳳山共合宅	高雄市政府	19	106/12/1	106/12/1	107/3/23	新完工
高雄市	前金警察宿舍	高雄市政府	48	108/3/13	108/4/30	109/5/29	新完工
高雄市	凱旋青樹(苓雅區 機關用地11第一 期社會暨安置住 宅)	高雄市政府	245	108/2/20	108/5/30	(預定)111/11/30	興建中
高雄市	鳳松安居	中央(住 都中心)	411	110/3/17	110/11/19	(預定)114/3/31	興建中
高雄市	鳳誠安居	中央(住 都中心)	320	110/3/17	110/11/19	(預定)114/3/31	興建中
高雄市	崇實安居	中央(住 都中心)	859	110/3/18	110/11/15	(預定)114/5/31	興建中
高雄市	美都安居	中央(住 都中心)	325	110/5/27	111/1/24	(預定)114/4/30	興建中
高雄市	明仁好室	中央(住 都中心)	139	110/6/24	110/12/23	(預定)114/2/28	興建中
高雄市	鳳翔安居	中央(住 都中心)	440	110/7/30	111/7/15	(預定)115/6/30	興建中
高雄市	新都段公營出租住 宅	高雄市 政府	114	110/9/15	110/12/29	(預定)113/5/31	興建中
高雄市	仁武安居	中央(住都中心)	340	110/10/19	111/7/26	(預定)114/8/31	興建中
高雄市	福山安居	中央(住 都中心)	220	110/12/16	111/9/1	(預定)114/11/30	興建中
高雄市	清豐安居	中央(住都中心)	1,594	110/12/21	(預定)112/1/31	(預定)115/10/31	已決標待開工
_							

						資料時間:	111年10月31日
縣市	案名	興辦主 體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
高雄市	岡山大鵬九村社會 住宅	高雄市 政府	625	111/7/7	(預定)112/1/31	(預定)116/6/30	已決標待開工
高雄市	大寮社會住宅	高雄市 政府	382	111/8/9	(預定)113/2/29	(預定)115/12/31	己決標待開工
高雄市	前鎮亞灣智慧公宅 (第一期)新建統包 工程	高雄市政府	624	111/10/11	(預定)112/8/31	(預定)116/6/30	已決標待開工
苗栗縣	明駝好室	中央(住 都中心)	107	111/3/2	(預定)111/12/31	(預定)114/9/30	已決標待開工
彰化縣	學士安居	中央(住都中心)	275	110/7/13	111/10/24	(預定)113/12/31	興建中
南投縣	公誠安居	中央(住都中心)	260	110/12/17	(預定)111/12/31	(預定)114/12/31	已決標待開工
雲林縣	斗六好室	中央(住都中心)	105	110/10/14	111/8/9	(預定)114/6/30	興建中
雲林縣	東仁安居	中央(住都中心)	400	111/6/29	(預定)112/3/31	(預定)115/3/31	已決標待開工
嘉義縣	福樂安居	中央(住都中心)	630	110/12/10	111/8/31	(預定)116/6/30	興建中
屏東縣	瑞屏安居	中央(住都中心)	520	111/1/22	111/9/21	(預定)115/5/31	興建中
屏東縣	光春好室	中央(住都中心)	172	111/9/28	(預定)112/10/31	(預定)115/7/31	已決標待開工
臺東縣	安居家園	臺東縣 政府	43	106/2/16	106/4/6	107/12/3	新完工
臺東縣	海濱好室	中央(住都中心)	195	110/9/22	111/9/5	(預定)114/4/30	興建中
花蓮縣	中美好室	中央(住都中心)	126	111/6/16	(預定)112/7/31	(預定)115/2/28	已決標待開工
基隆市	光明安居	中央(住都中心)	450	111/8/18	(預定)112/9/30	(預定)116/8/31	已決標待開工
新竹市	中雅安居	中央(住都中心)	640	111/1/20	111/10/17	(預定)116/8/31	興建中
嘉義市	友忠好室	中央(住都中心)	144	110/10/21	111/10/19	(預定)114/11/30	興建中
嘉義市	博愛安居	中央(住都中心)	206	110/11/24	111/10/3	(預定)114/6/30	興建中

縣市	案名	興辦主 體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行狀況
連江縣	南竿仁愛段社會住 宅	連江縣 政府	20	107/5/16	108/7/15	(預定)112/5/31	興建中