												[科時間:	109年9月
文世區   木神社會住宅   盛北市   119   106.05   106.05.17   106.08   106.08.17   109.04   109.04.27   新完工   12.05   10.05   106.07   106.07   106.07   107.07   107.07   107.07   107.07   107.07   107.07   107.07   107.07   107.07   107.07   107.07   107.07   106.12   107.13   107.12   107.13   107.		行政區	案名	興辦主體	戶數								合計
出投版   州美社會住宅   徳北市   136     105.03   105.03.15   106.07   106.07.11   新完工   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日		文山區	興隆D2區社會住宅	臺北市	510	-	-	103.11	103.11.13	107.05	107.05.09	新完工	
中山區 新興社會任宅(新興市		文山區	木柵社會住宅	臺北市	119	106.05	106.05.17	106.08	106.08.17	109.04	109.04.27	新完工	
中山田    福松沙    一方   一		北投區	洲美社會住宅	臺北市	136	-	-	105.03	105.03.15	106.07	106.07.11	新完工	
新華區   西本語   西本語   日本語   日本		中山區	,	臺北市	37	-	-	107.07	107.07.16	107.12	107.12.07	新完工	
大		松山區		臺北市	507	-	-	103.12	103.12.17	106.12	106.12.26	新完工	
お田田   分回   型かり   47   -   -   105.04   105.04   108.05   109.02   109.02   -     関連中   月期中   月期日   月期中   月期日   月期中		萬華區		臺北市	273	-	-	105.02	105.02.18	107.12	107.12.22	新完工	
土林區   年於市陽都更聚   臺北市   118   -   -   108.05   108.05.23   111.12   -     周建中   内湖區		大同區		臺北市	47	-	-	105.04	105.04.07	108.06	108.06.26	新完工	
内湖區   湖光社會住宅   豪北市   389   106.05   106.05.12   106.10   106.10.05   109.02.24   112.05		南港區	東明社會住宅	臺北市	700	104.12	104.12.28	105.02	105.02.24	108.07	108.07.31	新完工	
内渕區   鑑宗社會住宅   菱北市   97   108.09   108.09   109.02   109.02.24   112.05   -		士林區	華榮市場都更案	臺北市	118	-	-	108.05	108.05.23	111.12	-	興建中	
内湖医   行善社會住宅   憲北市   526   107.08   107.08.17   107.10   107.10.29   110.09   - 男建中   天山區   村本   村本   192   108.04   108.04.18   108.12   108.12.18   111.12   - 男建中   大山區   大山區		內湖區	瑞光社會住宅	臺北市	389	106.05	106.05.12	106.10	106.10.05	109.12	-	興建中	
文山區   特所水岸社會住宅   蚕北市   192   108.04   108.04.18   108.12   108.12.18   111.12   -     異建中文山區   和興水岸社會住宅(御 異及基地)   第本市   174   108.04   108.04.19   108.11   108.11.26   111.12   -   異建中文山區   興隆品配社會住宅   蚕北市   340   108.02   108.02.20   108.07   108.07.01   111.10   -   異建中文山區   興隆品配社會住宅   蚕北市   263   108.03   108.03.15   108.07   108.07.01   111.11   -   異建中北投版   現建中北投版   乗車中北投版   乗車中北投版   乗車中北投版   乗車中北投版   乗車中北投版   乗車中北投版   乗車中北投版   乗車中北岸   乗車中北投版   乗車中北投版   乗車中北投版   乗車中北投版   乗車中北投版   乗車中北岸   乗		內湖區	舊宗社會住宅	臺北市	97	108.09	108.09.05	109.02	109.02.24	112.05	-	興建中	
文山區         和興水評社會住宅(報度基地)         臺北市         174         108.04         108.04.19         108.11         108.11.26         111.12         -         興建中 東建中 東建中 東建中 東建中 東建中 文山區 興隆區社會住宅           文山區         興隆區社會住宅         臺北市         263         108.03         108.07.1         108.07.01         111.10         -         興建中 東建中 東建中 東建中 大瓜區 開催配社會住宅         臺北市         500         109.03         109.03.15         108.07.01         111.11         -         興建中 東建中 東建中 東建中 東建中 北极區 福岡社會住宅         臺北市         500         109.03         109.03.20         109.06         109.06.18         112.04         -         興建中 東建中 東建中 北极區 福岡社會住宅         臺北市         500         109.03         109.03         109.06         109.06.12         113.04         -         興建中 東建中 東建中 北极區 新奇岩社會住宅         臺北市         363         108.08         108.08.26         109.06         109.06.12         113.04         -         興建中 東建中 東建中 北极區 新北區 新北區 新北區 新北區 新北區 新北區 新北區 新北區 新北區 新北		內湖區	行善社會住宅	臺北市	526	107.08	107.08.17	107.10	107.10.29	110.09	-	興建中	
大山區   興段基地   登北市   1/4   108.04   108.04.19   108.11   108.112   111.13   111.13		文山區		臺北市	192	108.04	108.04.18	108.12	108.12.18	111.12	-	興建中	
文山區         興隆に區社會住宅         臺北市         263         108.03         108.03.15         108.07         108.07.01         111.11         - 興建中           文山區         興隆區社會住宅         臺北市         500         109.03         109.03.20         109.06         109.06.18         112.04         - 興建中           北投區         福國社會住宅         臺北市         363         108.08         108.08.26         109.06         109.06.12         113.04         - 興建中           北投區         新奇岩社會住宅         臺北市         288         106.02         106.05         106.05.26         109.11         - 興建中           中山區         培養社會住宅         臺北市         96         108.10         108.10.01         109.02         109.02.7         111.07         - 興建中           中山區         錦州社會住宅         臺北市         387         108.08         108.08.27         109.02         109.02.17         112.12         - 興建中           信義區         慶愁村登園監督会院         臺北市         387         108.08         108.08.27         109.02.17         112.12         - 興建中           信義區         臺北市登園監社會住         臺北市         522         106.10         107.01         107.01.10         110.10         - 興建中           信義區         學和社會主         臺北市		文山區	· ·	臺北市	174	108.04	108.04.19	108.11	108.11.26	111.12	-	興建中	
文山區         興隆I區社會住宅         臺北市         500         109.03         109.03.20         109.06         109.06.18         112.04         - 興建中           北投區         福國社會住宅         臺北市         363         108.08         108.08.26         109.06         109.06.12         113.04         - 興建中           北投區         新奇岩社會住宅         臺北市         288         106.02         106.02.21         106.05         106.05.26         109.11         - 興建中           中山區         培英社會住宅         臺北市         96         108.10         108.10.01         109.02         109.02.27         111.07         - 興建中           中山區         錦州社會住宅         臺北市         387         108.08         108.08.27         109.02         109.02.17         112.12         - 興建中           信義區         屬慈博愛園區(A) (書養區 東出市         臺北市         476         107.04         107.04.12         107.08         107.08.09         111.03         - 興建中           信義區         展苑博愛園區社會住 宝(D基地)         臺北市         522         106.10         106.10.06         107.01         107.01.10         110.10         - 興建中           信義區         三興社會住宅 憲北市         臺北市         522         106.10         106.10.06         107.01         107.01.10         110.10 </td <td></td> <td>文山區</td> <td>興隆A區社會住宅</td> <td>臺北市</td> <td>340</td> <td>108.02</td> <td>108.02.20</td> <td>108.07</td> <td>108.07.01</td> <td>111.10</td> <td>-</td> <td>興建中</td> <td></td>		文山區	興隆A區社會住宅	臺北市	340	108.02	108.02.20	108.07	108.07.01	111.10	-	興建中	
出投區 福國社會住宅		文山區	興隆E區社會住宅	臺北市	263	108.03	108.03.15	108.07	108.07.01	111.11	-	興建中	
出投區 新奇岩社會住宅 臺北市 288 106.02 106.02.21 106.05 106.05.26 109.11 - 興建中中山區 培英社會住宅 臺北市 96 108.10 108.10.01 109.02 109.02.27 111.07 - 興建中中山區 錦州社會住宅 臺北市 387 108.08 108.08.27 109.02 109.02.17 112.12 - 興建中信義區 原慈博愛園區(A 臺北市 476 107.04 107.04.12 107.08 107.08.09 111.03 - 興建中信義區 原務博愛園區社會住宅(O基地)		文山區	興隆I區社會住宅	臺北市	500	109.03	109.03.20	109.06	109.06.18	112.04	-	興建中	
・中山區         培英社會住宅         臺北市         96         108.10         108.10.01         109.02         109.02.27         111.07         - 興建中中山區           中山區         錦州社會住宅         臺北市         387         108.08         108.08.27         109.02         109.02.17         112.12         - 興建中                   信義區         藤、日藤 原籍博愛園區社會住室中(足地)         臺北市         522         106.10         107.04.12         107.08         107.08.09         111.03         - 興建中                   信義區         慶越博愛園區社會住室中(足基地)         臺北市         522         106.10         106.10.06         107.01         107.01.10         110.10         - 興建中                   信義區         三興社會住宅         臺北市         522         106.10         106.10.06         107.01         107.01.10         110.10         - 興建中                   信義區         三興社會住宅         臺北市         522         106.10         106.10.06         107.01         107.01.10         110.10         - 興建中                   信義區         平和段都更柔基地會住宅         臺北市         560         108.07         108.07.08         108.09.04         113.07         - 興建中                 興建中                 興建中                 三、五本                 110.00         109.01.02         111.09         - 興建中                 110.0		北投區	福國社會住宅	臺北市	363	108.08	108.08.26	109.06	109.06.12	113.04	-	興建中	
中山區		北投區	新奇岩社會住宅	臺北市	288	106.02	106.02.21	106.05	106.05.26	109.11	-	興建中	
憲力市       信義區       魔慈博愛園區(A		中山區	培英社會住宅	臺北市	96	108.10	108.10.01	109.02	109.02.27	111.07	-	興建中	
出	豪	中山區		臺北市	387	108.08	108.08.27	109.02	109.02.17	112.12	-	興建中	
信義區   塩北市   522   106.10   106.10.06   107.01   107.01.10   110.10   - 興建中   (信義區   産化巨基地)   (信義區   産北市   522   106.10   106.10.06   107.01   107.01.10   110.10   - 興建中   (信義區   三興社會住宅   塩北市   560   108.07   108.07.08   108.08   108.09.04   113.07   - 興建中   (信義區   型和段都更案基地   塩北市   81   -   109.01   109.01.02   111.09   -   興建中   (信義區   元張犁A   8區社會住宅   塩北市   709   107.05   107.05.04   107.09   107.09.18   111.12   -   興建中   萬華區   萬華月年社會住宅   塩北市   518   106.04   106.04.21   106.07   106.07.17   110.06   -   興建中   萬華區   富光社會住宅   塩北市   201   106.10   106.10.03   106.12   106.12.28   110.10   -   興建中     東華區   福星社會住宅   塩北市   255   108.03   108.03.25   108.10   108.10.23   113.10   -   興建中   大同區   明倫社會住宅   塩北市   380   106.01   106.01.12   106.03   106.03.10   109.07   -   興建中   大同區   斯文里三期都更案   塩北市   72   107.05   107.05.17   107.09   107.09.13   110.09   -   興建中   南港區   南港機廠社會住宅   塩北市   1,442   108.02   108.02.25   108.12   108.12.27   113.04   -   興建中   南港區   中南社會住宅   塩北市   119   106.07   106.07.19   106.11   106.11.09   109.10   -   興建中     東港區   中南社會住宅   塩北市   119   106.07   106.07.19   106.11   106.11.09   109.10   -     興建中	北	信義區	B、C基地)	臺北市	476	107.04	107.04.12	107.08	107.08.09	111.03	-	興建中	14,000
信義區   宝(E基地)   量北市   522   106.10   106.10.06   107.01   107.01.10   110.10   - 興建中   信義區   三興社會住宅   量北市   560   108.07   108.07.08   108.08   108.09.04   113.07   - 興建中   信義區   犁和段都更案基地   臺北市   81   -   -   109.01   109.01.02   111.09   -   興建中   信義區   六張犁A、B區社會住   臺北市   709   107.05   107.05.04   107.09   107.09.18   111.12   -   興建中   萬華區   萬華青年社會住宅   -   東北市   518   106.04   106.04.21   106.07   106.07.17   110.06   -   興建中   萬華區   莒光社會住宅   臺北市   201   106.10   106.10.03   106.12   106.12.28   110.10   -   興建中     東華區   福星社會住宅   臺北市   255   108.03   108.03.25   108.10   108.10.23   113.10   -   興建中   大同區   明倫社會住宅   臺北市   380   106.01   106.01.12   106.03   106.03.10   109.07   -   興建中   大同區   斯文里三期都更案   臺北市   72   107.05   107.05.17   107.09   107.09.13   110.09   -   興建中   南港區   南港機廠社會住宅   臺北市   1,442   108.02   108.02.25   108.12   108.12.27   113.04   -   興建中   南港區   中南社會住宅   臺北市   119   106.07   106.07.19   106.11   106.11.09   109.10   -   興建中	נוו	信義區	宅(D基地)	臺北市	522	106.10	106.10.06	107.01	107.01.10	110.10	-	興建中	
信義區 犁和段都更案基地 臺北市 81 109.01 109.01.02 111.09 - 興建中信義區 六張犁A、B區社會住 臺北市 709 107.05 107.05.04 107.09 107.09.18 111.12 - 興建中萬華區 萬華青年社會住宅 臺北市 518 106.04 106.04.21 106.07 106.07.17 110.06 - 興建中萬華區 萬光社會住宅 臺北市 201 106.10 106.10.03 106.12 106.12.28 110.10 - 興建中萬華區 福星社會住宅 臺北市 255 108.03 108.03.25 108.10 108.10.23 113.10 - 興建中大同區 明倫社會住宅 臺北市 380 106.01 106.01.12 106.03 106.03.10 109.07 - 興建中大同區 斯文里三期都更案 臺北市 72 107.05 107.05.17 107.09 107.09.13 110.09 - 興建中南港區 南港機廠社會住宅 臺北市 1,442 108.02 108.02.25 108.12 108.12.27 113.04 - 興建中南港區 中南社會住宅 臺北市 119 106.07 106.07.19 106.11 106.11.09 109.10 - 興建中		信義區		臺北市	522	106.10	106.10.06	107.01	107.01.10	110.10	-	興建中	
信義區 六張犁A、B區社會住 臺北市 709 107.05 107.05.04 107.09 107.09.18 111.12 - 興建中 萬華區 萬華青年社會住宅 臺北市 518 106.04 106.04.21 106.07 106.07.17 110.06 - 興建中 萬華區 萬光社會住宅 臺北市 201 106.10 106.10.03 106.12 106.12.28 110.10 - 興建中 萬華區 福星社會住宅 臺北市 255 108.03 108.03.25 108.10 108.10.23 113.10 - 興建中 大同區 明倫社會住宅 臺北市 380 106.01 106.01.12 106.03 106.03.10 109.07 - 興建中 大同區 斯文里三期都更案 臺北市 72 107.05 107.05.17 107.09 107.09.13 110.09 - 興建中 南港區 南港機廠社會住宅 臺北市 1,442 108.02 108.02.25 108.12 108.12.27 113.04 - 興建中 南港區 中南社會住宅 臺北市 119 106.07 106.07.19 106.11 106.11.09 109.10 - 興建中		信義區	三興社會住宅	臺北市	560	108.07	108.07.08	108.08	108.09.04	113.07	-	興建中	
		信義區		臺北市	81	-	-	109.01	109.01.02	111.09	-	興建中	
選出市   第   第   第   第   106.04   106.04.21   106.07   106.07.17   110.06   -		信義區	宅	臺北市	709	107.05	107.05.04	107.09	107.09.18	111.12	-	興建中	
萬華區     福星社會住宅     臺北市     255     108.03     108.03.25     108.10     108.10.23     113.10     -     興建中       大同區     明倫社會住宅     臺北市     380     106.01     106.01.12     106.03     106.03.10     109.07     -     興建中       大同區     斯文里三期都更案     臺北市     72     107.05     107.05.17     107.09     107.09.13     110.09     -     興建中       南港區     南港機廠社會住宅     臺北市     1,442     108.02     108.02.25     108.12     108.12.27     113.04     -     興建中       南港區     中南社會住宅     臺北市     119     106.07     106.07.19     106.11     106.11.09     109.10     -     興建中		萬華區		臺北市	518	106.04	106.04.21	106.07	106.07.17	110.06	-	興建中	
大同區 明倫社會住宅 臺北市 380 106.01 106.01.12 106.03 106.03.10 109.07 - 興建中 大同區 斯文里三期都更案 臺北市 72 107.05 107.05.17 107.09 107.09.13 110.09 - 興建中 南港區 南港機廠社會住宅 臺北市 1,442 108.02 108.02.25 108.12 108.12.27 113.04 - 興建中 南港區 中南社會住宅 臺北市 119 106.07 106.07.19 106.11 106.11.09 109.10 - 興建中		萬華區	莒光社會住宅	臺北市	201	106.10	106.10.03	106.12	106.12.28	110.10	-	興建中	
大同區 斯文里三期都更案 臺北市 72 107.05 107.05.17 107.09 107.09.13 110.09 - 興建中南港區 南港機廠社會住宅 臺北市 1,442 108.02 108.02.25 108.12 108.12.27 113.04 - 興建中南港區 中南社會住宅 臺北市 119 106.07 106.07.19 106.11 106.11.09 109.10 - 興建中		萬華區	福星社會住宅	臺北市	255	108.03	108.03.25	108.10	108.10.23	113.10	-	興建中	
南港區     南港區     南港區     1,442     108.02     108.02.25     108.12     108.12.27     113.04     -     興建中       南港區     中南社會住宅     臺北市     119     106.07     106.07.19     106.11     106.11.09     109.10     -     興建中		大同區	明倫社會住宅	臺北市	380	106.01	106.01.12	106.03	106.03.10	109.07	-	興建中	
南港區 中南社會住宅 臺北市 119 106.07 106.07.19 106.11 106.11.09 109.10 - 興建中		大同區	斯文里三期都更案	臺北市	72	107.05	107.05.17	107.09	107.09.13	110.09	-	興建中	
		南港區	南港機廠社會住宅	臺北市	1,442	108.02	108.02.25	108.12	108.12.27	113.04	-	興建中	
南港區 小彎社會住宅 臺北市 341 106.11 106.11.15 107.03 107.03.08 110.07 - 興建中		南港區	中南社會住宅	臺北市	119	106.07	106.07.19	106.11	106.11.09	109.10	-	興建中	
, <u> </u>		南港區	小彎社會住宅	臺北市	341	106.11	106.11.15	107.03	107.03.08	110.07	-	興建中	

振橋區 板橋府中青年社會住 新北市 72 104.11 104.11.24 107.03 107.0	期 況 待開工 待開工 待開工 待開工 規劃中 規劃中 規劃中 規劃中 規劃中	
文山區         景豐一區社會住宅         臺北市         90         109.03         109.03.26         109.10         -         112.12         -           南港區         玉成社會住宅         臺北市         396         108.11         108.11.14         109.10         -         114.01         -           南港區         經質社會住宅         臺北市         118         109.06         109.06.19         109.08         -         112.09         -           松山區         延吉段一小段         中央(住都中心)         158         109.11         -         110.11         -         113.07         -           萬華區         華江段二小段(華江內)         華央(住都中心)         143         109.12         -         110.04         -         115.06         -           東京區         華江段二小段(華江內)         中央(住都中心)         181         109.12         -         110.12         -         113.07         -           大同區         延平北路教育局宿舍         臺北市         56         109.12         -         110.03         -         114.03         -           板橋區         原洲合官住宅出租單         新北市         72         -         -         100.12.21         107.01         107.02           新莊區         年宅         新北市         76         -         - </th <th>待開工 待開工 規劃中 規劃中 規劃中 1.04 新完工 3.15 新完工 9.25 新完工 0.15 新完工</th> <th></th>	待開工 待開工 規劃中 規劃中 規劃中 1.04 新完工 3.15 新完工 9.25 新完工 0.15 新完工	
南港區   玉成社會住宅   臺北市   396   108.11   108.11.14   109.10   -   114.01   -	待開工 待開工 規劃中 規劃中 規劃中 規劃中 1.04 新完工 3.15 新完工 9.25 新完工 0.15 新完工	
南港區   經貿社會住宅   臺北市   118   109.06   109.06.19   109.08   -   112.09   -	### ### ### ### ### ### ### ### #### ####	
松山區   延吉段一小段	規劃中 規劃中 規劃中 規劃中 1.04 新完工 3.15 新完工 9.25 新完工 0.15 新完工	
Authors	規劃中 規劃中 規劃中 1.04 新完工 3.15 新完工 9.25 新完工 0.15 新完工	
第華區   華江段二小段(華江A)	規劃中 規劃中 1.04 新完工 3.15 新完工 9.25 新完工 0.15 新完工	
新華區 華江段二小段(華江科)   中小	規劃中 規劃中 1.04 新完工 3.15 新完工 9.25 新完工 0.15 新完工	
大同區   延平北路教育局宿舍   臺北市   56   109.12   - 110.03   - 114.03   - 114.03   - 100.12   100.12.21   107.0	規劃中 1.04 新完工 3.15 新完工 9.25 新完工 0.15 新完工 5.15 新完工	
板橋區 浮洲合宜住宅出租單 新北市 446 100.12 100.12.21 107.01 107.00 板橋區 板橋府中青年社會住 宇宙 新北市 72 - 104.11 104.11.24 107.03 107.00 新荘區 新荘 新豊青年社會住 新北市 76 - 103.10 103.10.01 106.09 106.00 中和區 中和秀峰青年社會住 新北市 816 - 103.01 103.01.28 105.10 105.10 105.10 三重區 大安青年社會住宅(三重1館) 新北市 133 - 103.03 103.03.07 105.05 105.00 三重區 大同南青年社會住宅 (三重2館-西側) 新北市 119 - 103.03 103.03.07 105.03 105.00 三重區 大同南青年社會住宅 (三重3館-東側) 新北市 75 - 104.03 104.03.10 106.01 106.00 三重區 大同南青年社會住宅 新北市 12 - 107.03 107.03.28 109.04 109.00 至重正 五谷王(27)青年 新北市 12 - 107.03 107.03.28 109.04 109.00	1.04 新完工 3.15 新完工 9.25 新完工 0.15 新完工 5.15 新完工	
板橋區   元   新北市   446   -   -   100.12   100.12.21   107.01   10	3.15 新完工 9.25 新完工 0.15 新完工 5.15 新完工	
新北市   72   -   104.11   104.11.24   107.03   107.03   107.04   104.11.24   107.03   107.05   107.0	9.25 新完工 0.15 新完工 5.15 新完工	
中和區 中和秀峰青年社會住 新北市 816 103.01 103.01.28 105.10 105.1	0.15 新完工	
中和區 宅 新北市 816 103.01 103.01.28 105.10 105.1  三重區 大安青年社會住宅(三 新北市 133 103.03 103.03.07 105.05 105.0  三重區 大同南青年社會住宅 (三重2館-西側) 新北市 119 103.03 103.03.07 105.03 105.0  三重區 大同南青年社會住宅 (三重3館-東側) 新北市 75 104.03 104.03.10 106.01 106.0  三重區 大同南青年社會住宅 新北市 75 107.03 107.03.28 109.04 109.0	5.15 新完工	
三重區     重1館)     新北市     133     -     -     103.03     103.03.07     105.03     105.03       三重區     大同南青年社會住宅 (三重2館-西側)     新北市     119     -     -     103.03     103.03.07     105.03     105.03       三重區     大同南青年社會住宅 (三重3館-東側)     新北市     75     -     -     104.03     104.03.10     106.01     106.01       三重區     三重五谷王(27)青年 社會住宅     新北市     12     -     -     107.03     107.03.28     109.04     109.0		
三重區     (三重2館-西側)     新北市     119     -     -     103.03     103.03.07     105.03     105.03       三重區     大同南青年社會住宅 (三重3館-東側)     新北市     75     -     -     104.03     104.03.10     106.01     106.01       三重區     三重五谷王(27)青年 社會住宅     新北市     12     -     -     107.03     107.03.28     109.04     109.0	3.15 新完工	
二里區     (三重3館-東側)     新北市     75     -     -     104.03 104.03.10 106.01 106		
二里區   社會住宅   新工印   12   -   -   107.03   107.03.28   109.04   109.0	1.10 新完工	-
新庄中北書在社會仕	4.29 新完工	-
新店區 新店區 新店子工育年社曾任 新北市 1,070 - 106.03 106.03.21 109.01 109.0	1.23 新完工	-
	3.29 新完工	-
永和區     永和秀朗青年社會住宅     新北市     36     -     -     104.02     104.02.10     106.03     106.03	3.21 新完工	-
三峽區     三峽區     三峽國光一期青年社 會住宅     新北市     241     106.08     106.08.11     107.03     107.03.19     108.11     108.1	1.01 新完工	=
	1.07 新完工	-
林口區 林口世大運選手村社 中央(住都 會住宅 中心) 2,907 103.05.30 107.12 107.0	8.31 新完工	-
板橋區 板橋永翠(39) 新北市 21 - 107.04 107.04.30 110.04 -	興建中	1
板橋區 板橋江翠(31) 新北市 52 107.10 107.10.22 112 -	興建中	1
中和區 中和安邦段青年社會 新北市 632 108.06 108.06.26 109.07 109.07.10 112.09 -	興建中	1
九   新店區   新店所餐(2)青年任曾   新北市   14   -   107.04   107.04.10   110.06   -	興建中	10,133
市 新店區 新店斯馨(13、15)青 年社會住宅 新北市 20 - 107.11 107.11.07 111.12 -	興建中	1
新店區 新店斯馨(100)青年社 新北市 12 - 108.06 108.06.27 110.11 -	興建中	1
土城區     土城區和段青年社會住宅     新北市     534     107.03     107.03.28     107.12     107.12.28     110.07     -	興建中	1
土城區 土城明德(23) 新北市 28 107.09 107.09.19 110.12 -	興建中	1
土城區 土城明德(3) 新北市 11 108.10 108.10.16 112.07 -	興建中	1
永和區     永和中正橋青年社會 住宅     新北市     70     106.10     106.10.20     106.11     106.11.20     109     -		1

											[科時间:	109年9月
縣市	行政區	案名	興辦主體	戶數	預定工程 決標日期	實際工程決標日期	預定開工 日期	實際開工日期	預定完工 日期	實際完工日期	執行狀 況	合計
	五股區	五股芳洲(203)青年社 會住宅	新北市	21	108.10	108.10.15	108.10	108.10.15	111.12	-	興建中	
	板橋區	江翠段65地號	中央(住都中心)	114	109.09	109.09.21	110.07	-	113.01	-	待開工	
	板橋區	環翠段108地號	中央(住都中心)	89	109.09	109.09.21	110.07	-	113.01	-	待開工	
	中和區	中和保二基地警消事 案社宅	中央(住都中心)	317	109.06	109.06.20	109.12	-	113.11	-	待開工	
	三重區	五谷王段297地號	中央(住都中心)	172	109.09	109.09.21	110.07	-	113.04	-	待開工	
	三重區	富貴段324、331地 號	中央(住都中心)	142	109.09	109.09.21	110.07	-	113.04	-	待開工	
	新店區	新店民安段青年社會 住宅	新北市	194	108.11	108.11.28	109.12	-	112	-	待開工	
	土城區	土城永和段青年社會 住宅	新北市	66	108.11	108.11.28	109.12	-	112	-	待開工	
	土城區	土城大安段青年社會 住宅	新北市	88	108.11	108.11.28	109.12	-	112	-	待開工	
	三峽區	三峽國光二期青年社會住宅	新北市	921	109.04	109.04.22	110.01	-	112.12	-	待開工	
	泰山區	泰山中山段青年社會 住宅	新北市	210	109.04	109.04.10	110.03	-	112.12	1	待開工	
	板橋區	板橋江翠(96)青年社 會住宅	新北市	130	109.12	-	110	-	112.05	-	規劃中	
	板橋區	江翠段151地號	中央(住都中心)	100	109.10	-	110.08	-	113.02	1	規劃中	
	板橋區	新都段83地號	中央(住都中心)	114	109.10	-	110.08	-	113.02	-	規劃中	
	桃園區	中路二號社會住宅	桃園市	212	106.01	106.01.25	105.12	105.12.19	108.06	108.06.21	新完工	
	八德區	八德一號社會住宅	桃園市	418	106.05	106.05.03	106.10	106.10.18	109.07	109.07.21	新完工	
	龜山區	機場捷運A7合宜住宅 出租單元	桃園市	225	ı	-	102.03	102.03.29	104.08	104.08.14	新完工	
	桃園區	中路一號社會住宅	桃園市	169	107.08	107.08.24	107.10	107.10.04	110.03	1	興建中	
	桃園區	中路三號社會住宅	桃園市	417	107.09	107.09.04	107.10	107.10.17	111.03	ı	興建中	
	桃園區	中路四號社會住宅	桃園市	350	107.12	107.12.10	108.01	108.01.11	111.06	1	興建中	
	桃園區	東門段208-1地號都 市更新事業(東門停車 場)	桃園市	84	-	-	109.05	109.05.07	112.05	-	興建中	
	中壢區	中壢一號社會住宅	桃園市	957	108.06	108.06.18	108.06	108.06.21	111.03	-	興建中	
TAIL.	中壢區	中壢老小段100地號 都市更新事業(中興巷 警察宿舍)	桃園市	94	-	-	108.12	108.12.27	111.06	-	興建中	
桃園	平鎮區	平鎮一號社會住宅	桃園市	64	108.10	108.10.24	109.05	109.05.18	111.05	-	興建中	5,959
市	八德區	八德二號社會住宅	桃園市	354	106.05	106.05.23	106.07	106.07.21	109.09	-	興建中	
	八德區	八德三號社會住宅	桃園市	524	106.12	106.12.14	107.09	107.09.05	110.08	-	興建中	
	楊梅區	楊梅一號社會住宅- 第一期	桃園市	216	108.10	108.10.24	109.05	109.05.18	111.07	-	興建中	
	蘆竹區	蘆竹一號社會住宅	桃園市	114	108.11	108.11.08	109.01	109.01.24	111.06	-	興建中	
	蘆竹區	蘆竹二號社會住宅	桃園市	416	106.06	106.06.26	107.03	107.03.16	111.06	-	興建中	
	蘆竹區	航空城安置住宅-A11	桃園市	98	109.05	109.05.29	110.07	-	112.04	-	待開工	
	大園區	航空城安置住宅-A18	桃園市	529	109.05	109.05.29	110.07	-	112.04	-	待開工	
	大園區	航空城安置住宅-G17	桃園市	583	109.03	109.03.31	110.07	-	112.04	-	待開工	
	中壢區	中壢區雙嶺段1283、 1284地號	桃園市	81	109.10	-	109.12	-	111.10	-	規劃中	

											[料時間:	103年3月
縣市	行政區	案名	興辦主體	戶數	預定工程決標日期	實際工程決標日期	預定開工 日期	實際開工日期	預定完工 日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	大溪區	大溪區仁武段13、14 地號	桃園市	54	109.12	-	109.12	-	111.10	-	規劃中	
	大里區	光正段一期	臺中市	201	-	-	105.09	105.09.01	107.10	107.10.27	新完工	
	太平區	育賢段一期	臺中市	300	106.06	106.06.29	106.08	106.08.12	109.06	109.06.29	新完工	
	南屯區	精密機械科技創新園 區「勞工住宅」社區	臺中市	190	-	-	106.04	106.04.28	108.09	108.08.27	新完工	
	豐原區	安康段一期	臺中市	200	-	-	104.11	104.11.09	107.03	107.03.20	新完工	
	北屯區	北屯段	臺中市	220	107.05	107.05.25	107.11	107.11.15	110.10	-	興建中	
	北屯區	同榮段	臺中市	560	107.07	107.07.31	107.11	107.11.07	111.06	-	興建中	
	太平區	育賢段 <sup>二</sup> 期	臺中市	420	107.11	107.11.28	108.02	108.02.17	111.06	-	興建中	
	南屯區	南屯區建功段26地號	臺中市	78	-	-	108.07	108.07.26	111	-	興建中	
臺中	南屯區	南屯區建功段4-1地 號	臺中市	99	-	-	108.10	108.10.28	111	-	興建中	5,148
市	豐原區	安康段二期	臺中市	500	108.11	108.11.05	109.02	109.02.11	111	-	興建中	·
	東區	尚武段	臺中市	800	108.01	108.01.16	108.04	108.04.02	111.12	-	興建中	
	梧棲區	三民段一期	臺中市	300	107.08	107.08.14	107.10	107.10.15	110.04	-	興建中	
	南屯區	寶文段50-20地號	中央	140	108.12	108.12.26	109	-	-	-	待開工	
	東區	東勢子段	臺中市	100	109.07	109.07.06	109.10	-	112.12	-	待開工	
	西屯區	惠來厝段	臺中市	400	109.12	-	110.01	-	112.12	-	規劃中	
	大里區	光正段二期	臺中市	230	109.10	-	109.12	-	112.12	-	規劃中	
	太平區	永億段	臺中市	160	109.10	-	109.12	-	112	-	規劃中	
	太平區	育賢段三期	臺中市	250	109.12	-	110.01	-	112.12	-	規劃中	
臺南市	北區	小東路北側基地公營 住宅	臺南市	350	109.12	-	110.04	-	112	-	規劃中	350
	鳳山區	鳳山共合宅	高雄市	19	-	-	106.12	106.12.01	107.03	107.03.23	新完工	
高	鳳山區	五甲國宅公共出租住 宅	高雄市	55	-	-	105.04	105.04.06	106.01	106.01.09	新完工	
雄	前金區	前金警察宿舍	高雄市	48	108.03	108.03.13	108.04	108.04.30	109.05	109.05.29	新完工	549
市	前鎮區	光華段一小段1664地 號	中央	182	108.12	108.12.30	109.07	109.07.16	-	-	興建中	
	苓雅區	凱旋青樹(苓雅區機關 用地11第一期社會暨 安置住宅)	高雄市	245	108.02	108.02.20	108.05	108.05.30	111.03	-	興建中	
臺 東 縣 連	臺東市	安居家園	臺東縣	43	-	-	106.04	106.04.06	107.12	107.12.05	新完工	43
連 江 縣	南竿鄉	南竿仁愛段社會住宅	連江縣	20	107.06	107.06.04	108.07	108.07.15	111.12	-	興建中	20