											資料時	間:109年6月
系市	行政 區	案名	興辦主 體	戶數	預定工 程決標 日期	實際工程決標日期	預定開 工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完 工日期	執行 狀況	合計
	文山區	興隆D2區社會住宅	臺北市	510	-	-	103.11	103.11.13	107.05	107.05.09	新完工	
	北投區	洲美社會住宅	臺北市	136	-	-	105.03	105.03.15	106.07	106.07.11	新完工	
	中山區	新興社會住宅(新興 市場整建)	臺北市	37	-	-	107.07	107.07.16	107.12	107.12.07	新完工	
	松山區	健康社會住宅	臺北市	507	-	-	103.12	103.12.17	106.12	106.12.26	新完工	
	萬華區	萬華青年社會住宅一 期	臺北市	273	-	-	105.02	105.02.18	107.12	107.12.22	新完工	
	大同區	捷運新莊線大橋頭站 分回	臺北市	47	-	-	105.04	105.04.07	108.06	108.06.26	新完工	
	南港區	東明社會住宅	臺北市	700	104.12	104.12.28	105.02	105.02.24	108.07	108.07.31	新完工	
	士林區	華榮市場都更案	臺北市	118	-	-	108.05	108.05.23	111.12	-	興建中	
	內湖區	瑞光社會住宅	臺北市	389	106.05	106.05.12	106.10	106.10.05	109.12	-	興建中	
	內湖區	舊宗社會住宅	臺北市	97	108.09	108.09.05	109.02	109.02.24	112.05	-	興建中	
	內湖區	行善社會住宅	臺北市	526	107.08	107.08.17	107.10	107.10.29	110.09	-	興建中	
	文山區	木柵社會住宅	臺北市	119	106.05	106.05.17	106.08	106.08.17	109.05	-	興建中	
	文山區	樟新水岸社會住宅	臺北市	192	108.04	108.04.18	108.12	108.12.18	111.12	-	興建中	
	文山區	和興水岸社會住宅 (華興段基地)	臺北市	174	108.04	108.04.19	108.11	108.11.26	111.12	-	興建中	
	文山區	興隆A區社會住宅	臺北市	340	108.02	108.02.20	108.07	108.07.01	111.10	-	興建中	
	文山區	興隆E區社會住宅	臺北市	263	108.03	108.03.15	108.07	108.07.01	111.11	-	興建中	
	文山區	興隆I區社會住宅	臺北市	500	109.03	109.03.20	109.06	109.06.18	112.04	-	興建中	
	北投區	福國社會住宅	臺北市	363	108.08	108.08.26	109.06	109.06.12	113.04	-	興建中	
	北投區	新奇岩社會住宅	臺北市	288	106.02	106.02.21	106.05	106.05.26	109.09	-	興建中	
	中山區	培英社會住宅	臺北市	96	108.10	108.10.01	109.02	109.02.27	111.07	-	興建中	
	中山區	錦州社會住宅	臺北市	387	108.08	108.08.27	109.02	109.02.17	112.12	-	興建中	
	信義區	廣慈博愛園區(A、 B、C基地)	臺北市	476	107.04	107.04.12	107.08	107.08.09	111.03	-	興建中	
	信義區	廣慈博愛園區社會住 宅(D基地)	臺北市	522	106.10	106.10.06	107.01	107.01.10	110.10	-	興建中	
	信義區	廣慈博愛園區社會住 宅(E基地)	臺北市	522	106.10	106.10.06	107.01	107.01.10	110.10	-	興建中	

											資料時	間:109年6月
縣市	行政區	案名	興辦主 體	戶數	預定工程決標日期	實際工程決標日期	預定開 工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	信義區	三興社會住宅	臺北市	560	108.07	108.07.08	108.08	108.09.04	113.07	-	興建中	
臺北 市	信義區	型和段都更案基地	臺北市	81	-	-	109.01	109.01.02	111.09	-	興建中	16,833
	信義區	六張犁A、B區社會 住宅	臺北市	709	107.05	107.05.04	107.09	107.09.18	111.12	-	興建中	
	萬華區	萬華青年社會住宅二 期	臺北市	518	106.04	106.04.21	106.07	106.07.17	110.06	-	興建中	
	萬華區	莒光社會住宅	臺北市	201	106.10	106.10.03	106.12	106.12.28	110.10	-	興建中	
	萬華區	福星社會住宅	臺北市	255	108.03	108.03.25	108.10	108.10.23	113.10	-	興建中	
	大同區	明倫社會住宅	臺北市	380	106.01	106.01.12	106.03	106.03.10	109.07	-	興建中	
	南港區	南港機廠社會住宅	臺北市	1,442	108.02	108.02.25	108.12	108.12.27	113.04	-	興建中	
	南港區	中南社會住宅	臺北市	119	106.07	106.07.19	106.11	106.11.09	109.10	-	興建中	
	南港區	小彎社會住宅	臺北市	341	106.11	106.11.15	107.03	107.03.08	110.07	-	興建中	
	士林區	百齡水岸社會住宅	臺北市	266	109.03	109.03.18	109.09	-	113.08	-	待開工	
	文山區	景豐一區社會住宅	臺北市	90	109.03	109.03.26	109.10	-	112.12	-	待開工	
	南港區	玉成社會住宅	臺北市	396	108.11	108.11.14	109.10	-	114.01	-	待開工	
	南港區	經貿社會住宅	臺北市	118	109.06	109.06.19	109.08	-	112.09	-	待開工	
	內湖區	東湖段一小段(東湖 A)	中央(住 都中心)	171	109.11	-	110.09	-	113.04	-	規劃中	
	內湖區	東湖段一小段(東湖 B)	中央(住 都中心)	192	109.11	-	110.09	-	113.04	-	規劃中	
	松山區	延吉段一小段	中央(住 都中心)	158	109.11	-	110.09	-	113.04	-	規劃中	
	萬華區	福民平宅改建	臺北市	332	109.11	-	109.12	-	115.06	-	規劃中	
	萬華區	華江段二小段(華江 A)	中央(住 都中心)	143	109.11	-	110.09	-	113.04	-	規劃中	
	萬華區	華江段二小段(華江 B)	中央(住 都中心)	181	109.11	-	110.09	-	113.04	ı	規劃中	
	大同區	延平北路教育局宿舍	臺北市	56	109.11	-	110.03	-	114.03	-	規劃中	
	大安區	金華社會住宅(特 四、五)	臺北市	515	-	-	110.06	-	115.07	-	規劃中	
	文山區	景豐二區社會住宅	臺北市	80	-	-	110.03	-	114.06	-	規劃中	
	文山區	興隆H區社會住宅	臺北市	447	-	-	111.05	-	115.03	-	規劃中	
•	•											Į

												1-3 00 1 07 3
縣市	行政 區	案名	興辦主 體	戶數	預定工 程決標 日期	實際工程決標日期	預定開 工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	信義區	六張犁D、E區社會 住宅	臺北市	1,113	-	-	111.03	-	115.03	-	規劃中	
	萬華區	福星段都更案基地	臺北市	173	-	-	110.06	-	-	-	規劃中	
	中正區	南海段都更案基地	臺北市	214	-	-	-	-	-	-	規劃中	

/— TI				77 -	C 763						
行政 區 —	案名	興辦主 體	戶數	預定工 程決標 日期	實際工 程決標 日期	預定開 工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完 工日期	執行狀況	合計
極區	浮洲合宜住宅出租單 元	新北市	446	-	-	100.12	100.12.21	107.01	107.01.04	新完工	
反橋區	板橋府中青年社會住 宅	新北市	72	1	-	104.11	104.11.24	107.03	107.03.15	新完工	
莊區	新莊新豐青年社會住 宅	新北市	76	-	-	103.10	103.10.01	106.09	106.09.25	新完工	
□和區	中和秀峰青年社會住 宅	新北市	816	-	-	103.01	103.01.28	105.10	105.10.15	新完工	
重區	大安青年社會住宅 (三重1館)	新北市	133	-	-	103.03	103.03.07	105.05	105.05.15	新完工	
重區	大同南青年社會住宅 (三重2館-西側)	新北市	119	-	-	103.03	103.03.07	105.03	105.03.15	新完工	
重區	大同南青年社會住宅 (三重3館-東側)	新北市	75	-	-	104.03	104.03.10	106.01	106.01.10	新完工	
「店區	新店央北青年社會住 宅	新北市	1,070	-	-	106.03	106.03.21	109.01	109.01.23	新完工	
〈和區	永和秀朗青年社會住 宅	新北市	36	-	-	104.02	104.02.10	106.03	106.03.21	新完工	
E峽區	三峽國光一期青年社 會住宅	新北市	241	106.08	106.08.11	107.03	107.03.19	108.11	108.11.01	新完工	
E峽區	三峽北大青年社會住 宅	新北市	28	-	-	102.12	102.12.05	106.01	106.01.07	新完工	
本口區	林口世大運選手村社 會住宅	中央(住 都中心)	2,907	-	-	-	103.05.30	107.12	107.08.31	新完工	
極區	板橋永翠(39)	新北市	21	-	-	107.04	107.04.30	110.04	-	興建中	
極區	板橋江翠(31)	新北市	53	-	-	107.10	107.10.22	112	-	興建中	
重區	三重五谷王(27)青年 社會住宅	新北市	12	-	-	107.03	107.03.28	109.09	-	興建中	
f店區	新店斯馨(2)青年社 會住宅	新北市	14	-	-	107.04	107.04.10	110.06	-	興建中	
店區	新店斯馨(13、15)青 年社會住宅	新北市	20	-	-	107.11	107.11.07	111.12	-	興建中	
「店區	新店斯馨(100)青年 社會住宅	新北市	12	-	-	108.06	108.06.27	110.11	-	興建中	
_城區	土城員和段青年社會 住宅	新北市	543	107.03	107.03.28	107.12	107.12.28	110.07	-	興建中	10,134
_城區	土城明德(211、 218)	新北市	30	-	-	106.12	106.12.19	109.06	-	興建中	
_城區	土城明德(23)	新北市	28	-	-	107.09	107.09.19	110.12	-	興建中	
〈和區	永和中正橋青年社會 住宅	新北市	70	106.10	106.10.20	106.11	106.11.20	109	-	興建中	
1股區	五股芳洲(203)青年 社會住宅	新北市	21	108.10	108.10.15	108.10	108.10.15	111.12	-	興建中	
中和區	中和安邦段青年社會 住宅	新北市	639	108.06	108.06.26	109.07	-	112.09	-	待開工	
一 又 一 又 一 斤 一 三 一 三 一 三 一 三 一 三 一 三 一 三 一 三 一 三	一橋 橋 莊 和 重 重 店 和 峽 峽 口 橋 橋 重 店 店 城 城 城 和 股 區 區 區 區 區 區 區 區 區 區 區 區 區 區 區 區 區 區	回   回   回   回   回   回   回   回   回   回	[2]	編	回転   回転   回転   回転   回転   回転   回転   回転	日期	旧画   日期   日期   日期   日期   日期   日期   日期   日	日期	機區 学洲合宜住宅出租署 新北市 446 100.12 100.12.21 107.01 機區 浮洲合宜住宅出租署 新北市 76 - 103.10 103.10.10 106.09 104.11 程	横名	構版 浮洲合宜住宅出租車 新北市 446 100.12 100.12 107.01 107.01 107.01 が完工 福屋 板橋府中再年社會住 新北市 72 103.10 103.10 103.00 106.09 106.09.25 新完工 市田 新正市 管 新北市 76 103.01 103.01 103.01 106.09 106.09.25 新完工 市田 野藤青年社會住 新北市 76 103.01 103.01 103.01 106.09 106.09.25 新完工 市田 中和秀修唐有社會住 新北市 76 103.01 103.01 103.01 106.09 105.05.15 新完工 市民 中和秀修唐有社會住 新北市 119 103.03 103.03.07 105.05 105.05.15 新完工 国际 大河南有社會住 第北市 75 104.03 104.03.10 106.01 1

					オウェ	白脸工					貝科时	間:109年6月
縣市	行政區	案名	興辦主 體	戶數	預定工 程決標 日期	實際工 程決標 日期	預定開 工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	中和區	中和保二基地警消專 案社宅	中央(住都中心)	317	109.06	109.06.16	109.12	1	113.11	1	待開工	
	新店區	新店民安段青年社會 住宅	新北市	195	108.11	108.11.28	109.08	1	112	-	待開工	
	土城區	土城永和段青年社會 住宅	新北市	66	108.11	108.11.28	109.08	-	112	-	待開工	
	土城區	土城大安段青年社會 住宅	新北市	88	108.11	108.11.26	109.08	-	112	-	待開工	
	三峽區	三峽國光二期青年社 會住宅	新北市	915	109.04	109.04.22	110.01	-	112.09	-	待開工	
	泰山區	泰山中山段青年社會 住宅	新北市	210	109.04	109.04.10	110.03	-	112.12	-	待開工	
	板橋區	板橋江翠(96)青年社 會住宅	新北市	130	109.08	-	110	-	112.05	-	規劃中	
	板橋區	江翠段65地號	中央(住都中心)	114	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
	板橋區	江翠段151地號	中央(住都中心)	100	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
	板橋區	新都段83地號	中央(住都中心)	114	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
	板橋區	環翠段108地號	中央(住都中心)	89	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
	三重區	五谷王段297地號	中央(住都中心)	172	109.09	-	110.07	-	113.03	-	規劃中	
	三重區	富貴段324、331地 號	中央(住都中心)	142	109.09	-	110.07	-	113.03	-	規劃中	

											負科时	間:109年6月
縣市	行政區	案名	興辦主 體	戶數	預定工程決標日期	實際工程決標日期	預定開 工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	桃園區	中路二號社會住宅	桃園市	212	106.01	106.01.25	105.12	105.12.19	108.06	108.06.21	新完工	
	龜山區	機場捷運A7合宜住 宅出租單元	桃園市	225	-	-	102.03	102.03.29	104.08	104.08.14	新完工	
	桃園區	中路一號社會住宅	桃園市	169	107.08	107.08.24	107.10	107.10.04	110.03	-	興建中	
	桃園區	中路三號社會住宅	桃園市	417	107.09	107.09.04	107.10	107.10.17	111.03	-	興建中	
	桃園區	中路四號社會住宅	桃園市	350	107.12	107.12.10	108.01	108.01.11	111.06	-	興建中	
	桃園區	東門段208-1地號都 市更新事業(東門停 車場)	桃園市	84	-	-	109.05	109.05.07	112.05	-	興建中	
	中壢區	中壢一號社會住宅	桃園市	957	108.06	108.06.18	108.06	108.06.21	111.03	-	興建中	
	中壢區	中壢老小段100地號 都市更新事業(中興 恭警察宿舍)	桃園市	94	-	-	108.12	108.12.27	111.06	-	興建中	
	平鎮區	平鎮一號社會住宅	桃園市	64	108.10	108.10.24	109.05	109.05.18	111.05	-	興建中	
	八德區	八德一號社會住宅	桃園市	418	106.05	106.05.03	106.10	106.10.18	109.07	-	興建中	
	八德區	八德二號社會住宅	桃園市	354	106.05	106.05.23	106.07	106.07.21	109.09	-	興建中	
	八德區	八德三號社會住宅	桃園市	524	106.12	106.12.14	107.09	107.09.05	110.08	-	興建中	
	楊梅區	楊梅一號社會住宅- 第一期	桃園市	216	108.10	108.10.24	109.05	109.05.18	111.07	-	興建中	
	蘆竹區	蘆竹一號社會住宅	桃園市	114	108.11	108.11.08	109.01	109.01.24	111.06	-	興建中	
	蘆竹區	蘆竹二號社會住宅	桃園市	416	106.06	106.06.26	107.03	107.03.16	109.12	-	興建中	
	蘆竹區	航空城安置住宅- A11	桃園市	98	109.05	109.05.29	110.07	-	112.04	-	待開工	
	大園區	航空城安置住宅- A18	桃園市	529	109.05	109.05.29	110.07	-	112.04	-	待開工	
	大園區	航空城安置住宅- G17	桃園市	583	109.03	109.03.31	110.07	-	112.04	-	待開工	
桃園市	中壢區	中壢區雙嶺段 1283、1284地號	桃園市	81	109.06	-	109.12	-	111.10	-	規劃中	9,667
	大溪區	大溪區仁武段13、 14地號	桃園市	54	109.06	-	109.12	-	111.10	-	規劃中	
	中壢區	南富台新村	桃園市	100	-	-	113	-	115	-	規劃中	
	中壢區	北富台新村	桃園市	210	110.09	-	111.03	-	113.05	-	規劃中	
	中壢區	慈安社會住宅(平寮 段)	桃園市	270	-	-	113	-	115	-	規劃中	
	中壢區	龍慈社會住宅(福德 段)	桃園市	100	-	-	113	-	115	-	規劃中	

縣市	行政區	案名	興辦主 體	戶數	預定工 程決標 日期	實際工程決標日期	預定開工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	中壢區	龍岡體育園區	桃園市	640	-	1	113	-	116	-	規劃中	
	中壢區	捷運A20站-第一期	桃園市	250	-	-	111.05	-	114	-	規劃中	
	中壢區	捷運A20站-第二期	桃園市	150	-	-	113	-	-	-	規劃中	
	中壢區	捷運A21站	桃園市	280	-	-	113	-	115	-	規劃中	
	中壢區	中壢區內壢段	桃園市	230	-	-	113	-	115	-	規劃中	
	楊梅區	楊梅一號社會住宅- 第二期	桃園市	284	-	ı	113	-	115	-	規劃中	
	蘆竹區	捷運A10站-第一期	桃園市	200	110.05	-	110.11	-	113.06	-	規劃中	
	蘆竹區	捷運A10站-第二期	桃園市	200	-	ı	113	-	ı	ı	規劃中	
	蘆竹區	蘆竹區大興段	桃園市	64	110.05	-	111.11	-	112.12	-	規劃中	
	龜山區	龜山區善捷段	桃園市	280	110.06	-	110.12	-	113.04	-	規劃中	
	龜山區	龜山區樂捷段	桃園市	310	-	-	113	-	116	-	規劃中	
	龜山區	龜山中興段	桃園市	100	110.06	-	110.12	-	113.03	-	規劃中	
	大溪區	大溪區田心子段	桃園市	40	110.12	-	111.02	-	112.02	-	規劃中	

縣市	行政區	案名	興辦主 體	戶數	預定工 程決標 日期	實際工程決標日期	預定開 工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完工日期	執行狀況	問:109年6月 合計
	大里區	光正段一期	臺中市	201	-	-	105.09	105.09.01	107.10	107.10.27	新完工	
	南屯區	精密機械科技創新園 區「勞工住宅」社區	臺中市	190	-	-	106.04	106.04.28	108.09	108.08.27	新完工	
	豐原區	安康段一期	臺中市	200	-	-	104.11	104.11.09	107.03	107.03.20	新完工	
	北屯區	北屯段	臺中市	220	107.05	107.05.25	107.11	107.11.15	110.10	-	興建中	
	北屯區	同榮段	臺中市	560	107.07	107.07.31	107.11	107.11.07	110.10	-	興建中	
	太平區	育賢段一期	臺中市	300	106.06	106.06.29	106.08	106.08.12	109.07	-	興建中	
	太平區	育賢段_期	臺中市	420	107.11	107.11.28	108.02	108.02.17	110.09	-	興建中	
	南屯區	南屯區建功段26地 號	臺中市	78	-	-	108.07	108.07.26	111	-	興建中	
	南屯區	南屯區建功段4-1地號	臺中市	99	-	-	108.10	108.10.28	111	-	興建中	
	豐原區	安康段二期	臺中市	500	108.11	108.11.05	109.02	109.02.11	111	-	興建中	
臺中	東區	尚武段	臺中市	800	108.01	108.01.16	108.04	108.04.02	111.06	-	興建中	6,260
市	梧棲區	三民段一期	臺中市	300	107.08	107.08.14	107.10	107.10.15	110.06	-	興建中	0,200
	南屯區	寶文段50-20地號	中央	140	108.12	108.12.26	109.07	-	1	-	待開工	
	西屯區	惠來厝段	臺中市	400	109.10	-	110.01	-	114	-	規劃中	
	大里區	光正段二期	臺中市	230	109.08	-	109.10	-	111.05	-	規劃中	
	太平區	永億段	臺中市	160	109.08	-	109.09	1	112	-	規劃中	
	太平區	育賢段三期	臺中市	250	109.09	-	109.10	-	111	-	規劃中	
	東區	東勢子段	臺中市	100	109.08	-	109.10	-	112	-	規劃中	
	西屯區	國安段一期	臺中市	500	-	-	110.06	-	113.12	-	規劃中	
	豐原區	豐原火車站後站都更 案	臺中市	72	-	-	-	-	1	-	規劃中	
	東區	練武段	臺中市	270	-	-	111	-	114	-	規劃中	
	烏日區	烏日區新榮和段	臺中市	270	110.06	-	111.06	-	113.12	-	規劃中	
	北區	小東路北側基地公營 住宅	臺南市	350	109.12	-	110.04	-	112	-	規劃中	
	永康區	精忠二村更新案	臺南市	50	-	-	110.12	-	112	-	規劃中	

縣市	行政 區	案名	興辦主 體	戶數	預定工 程決標 日期	實際工程決標日期	預定開 工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	東區	平實營區更新案第一 期	臺南市	120	-	ı	114.12	ı	ı	-	規劃中	
臺南 市	東區	平實營區更新案第二 期	臺南市	80	-	1	110	1	113	-	規劃中	800
	東區	平實營區更新案第三 期	臺南市	100	-	-	111	-	114	-	規劃中	
	仁德區	二空新村更新案(A 區)第一期	臺南市	40	-	-	110.12	-	112	-	規劃中	
	仁德區	二空新村更新案(B 區)第二期	臺南市	60	-	-	110	-	113	-	規劃中	

											負科时	間:109年6月
縣市	行政 區	案名	興辦主 體	戶數	預定工 程決標 日期	實際工程決標日期	預定開 工日期	實際開工日期	預定完 工日期	實際完 工日期	執行狀況	合計
	前金區	前金警察宿舍	高雄市	48	108.03	108.03.13	108.04	108.04.30	109.05	109.05.29	新完工	
	鳳山區	鳳山共合宅	高雄市	19	-	-	106.12	106.12.01	107.03	107.03.23	新完工	
	鳳山區	五甲國宅公共出租住 宅	高雄市	55	-	-	105.04	105.04.06	106.01	106.01.09	新完工	
高雄	苓雅區	凱旋青樹(令雅區機關用地11第一期社會野安置住字)	高雄市	245	108.02	108.02.20	108.05	108.05.30	111.03	-	興建中	1,117
市	前鎮區	光華段一小段1664 地號	中央	182	108.12	108.12.30	109.07	-	-	-	待開工	1,11/
	三民區	新都段公營出租住宅	高雄市	114	110.03	-	110.06	-	112.12	-	規劃中	
	小港區	高松一小段1232地 號	中央	338	-	-	110	-	-	-	規劃中	
	岡山區	大公段	中央	116	110.12	-	112.09	-	-	-	規劃中	
南投縣	南投市	藍田街宿舍(第一期 及第二期)	南投縣	168	-	-	112	-	113	-	規劃中	180
田汉称	南投市	南投巾青年任宅(含社會住宅)興建計畫(一期)	南投縣	12	-	-	113	-	115	-	規劃中	180
臺東縣	臺東市	安居家園	臺東縣	43	1	-	106.04	106.04.06	107.12	107.12.05	新完工	43
澎湖縣	馬公市	案山段197地號	澎湖縣	50	-	-	110	-	112	-	規劃中	50
新竹市	東區	東橋段601地號	中央	233	-	-	110	-	-	-	規劃中	233
金門縣	金湖鎮	尚義社會住宅興建案	金門縣	72	-	-	110.03	-	112.12	-	規劃中	72
連江縣	南竿鄉	南竿仁愛段社會住宅	連江縣	20	107.06	107.06.04	108.07	108.07.15	111.12	-	興建中	20